



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de inversión
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y
Construcción de Inmuebles
División de Proyectos

Ciudad de México al 31 de marzo de 2023.

**NOTA INFORMATIVA DE AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2023
(enero-marzo)**

Datos generales del contrato:

Firma de Contrato:	30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Número de contrato:	2-20140004-5-42951
Número de compromiso:	5-42951
Número de obra:	20140004
Concepto del Contrato:	Estudios de Preinversión para determinar la Factibilidad Técnica, Económica, Ecológica y Social, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Vial y Resumen Ejecutivo", del predio donde se ha Programado la AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO, UCIA Y HOSPITALIZACIÓN DE MEDICINA INTERNA" DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 14, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.
Contratista:	ENRIQUE TURRENT FERNÁNDEZ
Fecha de inicio:	01 DICIEMBRE DE 2022
Fecha de término:	30 DICIEMBRE DE 2022
Plazo de ejecución:	30 días naturales
Monto del Contrato sin IVA:	\$569,000.00 (Quinientos sesenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.).
Asignación Inicial:	N/A
Convenio:	N/A
Fecha del Convenio:	N/A
Tipo de ampliación:	N/A
Plazo de ampliación:	N/A
Monto del convenio:	N/A
Avance físico:	100%
Avance financiero:	100%


Arq. José Santiago Juan González Díaz
Titular de la División de Proyectos

