



NOTA INFORMATIVA

Datos Generales del Contrato

Número de Contrato: 2-15020001-5-42791
Contratista Adjudicado: XICAL S. A.
Objeto del Contrato: "Desarrollo del Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios con Atención Medica Continua en el Municipio de Rosarito Baja California".
Fecha de Inicio: 30 de Octubre de 2017
Fecha de Término: 27 de Enero de 2018
Plazo de Ejecución: 90 días naturales
Monto del Contrato: \$ 2,400.00.00 más I.V.A.

I. Avance Físico al día

100%

II. Avance Financiero al día

Monto del Contrato: \$ 2,400,000.00.más I.V.A.
Monto estimado a la fecha: \$ 1 748,016.00. más I.V.A.
Saldo por estimar: \$ 651,984.00 más I.V.A

III. Razones por las que no se ha finiquitado

Actualmente se encuentra en proceso de cierre administrativo

Atentamente

Arq. Fabián Jesus Marmolejo Medina