

## TARJETA INFORMATIVA

### Datos Generales del Contrato

**Número de Contrato:** 2-18270001-5-42884

**Contratista Adjudicado:** Bufete de Arquitectos y Urbanistas, S.A. de C.V.

**Objeto del Contrato:** “Desarrollo del Proyecto, para la Construcción de la Ampliación y Remodelación del Módulo de Educación en la Salud (Residencias Médicas) del Hospital General Regional No. 1, ubicado en Ciudad Obregón, Sonora”.

**Fecha de Inicio:** 30 de Agosto de 2018

**Fecha de Término:** 27 de Diciembre de 2018

**Plazo de Ejecución:** 120 días naturales

**Monto del Contrato:** \$ 2,400.00.00 más I.V.A.

### I. Avance Físico al día

100%

### II. Avance Financiero al día

**Monto del Contrato:** \$ 1,290,900.00 más I.V.A.


**Monto estimado a la fecha:** \$1,226,354.50.

**Saldo por estimar:** \$ 64,545.50 más I.V.A

### III. Estatus del Proyecto

Proyecto concluido enviado a la Delegación Estatal en Sonora, mediante oficio No. 09 53 84 611 CHO/0204.

Atentamente



Arq. Fabián Jesus Marmolejo Medina