



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



2020
LEONORA VICARIO
SECRETARÍA NACIONAL DE LA PATRIA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y
Construcción de Inmuebles
División de Proyectos

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2020

NOTA INFORMATIVA

Asunto: Hospital Rural No. 18, Huajuapán de León, Oaxaca.

Datos generales del Contrato

Número de Contrato:	Nº 2-20710001-5-42898
Contratista:	Proyecta y Edifica S.A. de C.V.
Objeto del Contrato:	Diseño y Desarrollo del Proyecto Ejecutivo de la Ampliación e Intervención Integral del Hospital Rural Número 18, en Huajuapán de León, Oaxaca.
Fecha de Inicio:	05 de agosto de 2020.
Fecha de Término:	03 de octubre de 2020.
Plazo de Ejecución:	60 días naturales.
Importe del Contrato:	\$5´041,691.40, más IVA.
Programa:	IMSS Bienestar

I.-Avance Físico al día

Porcentaje: 52.28%

II.-Avance Financiero al día

Importe del Contrato:	\$5´041,691.40, más IVA.
Importe Estimado a la fecha:	\$1´286,422.50, más IVA.
Porcentaje:	25.51%
Saldo por estimar:	\$3´755,268.90, más IVA.
Porcentaje:	74.49%

III.-Estatus del Proyecto

En proceso de ejecución.

Atentamente

Arq. Ernesto Gaona Garcia
Residente de Obra