



OPEMTAR S DE R.L. DE C.V.  
 RFC: OPE190206C12  
 C. 64 No. 843 X 87 Y 89, FRACC LA HERRADURA III, C.P. 97314  
 MERIDA, YUCATAN.

Fecha: 5/septiembre/2024.

LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA: LO-50-GYR-050GYR086-N-13-2024  
 UNIDAD: ESCUELA DE ENFERMERIA UBICACION: MERIDA YUCATAN  
 OBRA: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA DEL ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATAN  
 INICIO: 17/SEP/2024 TERMINO: 15/NOV/2024 PLAZO:60 DIAS NATURALES

**PROGRAMA DE AVANCE FINANCIERO**

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Duració	Termina	2024		
						Septiembre	Octubre	Noviembre
		TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA DEL ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATAN						
		TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA DEL ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN						
20	#PARTIDA 01:	PRELIMINARES Y TERRACERÍA	17/Sep/2024	7c	23/Sep/2024	\$ 83,269.89		
230	#PARTIDA 04:	ALBAÑILERIA	23/Sep/2024	14c	06/Oct/2024	\$ 15,782.11	\$ 10,926.07	
280	#PARTIDA 05:	ACABADOS	07/Oct/2024	30c	05/Nov/2024		\$ 196,366.65	\$ 33,526.01
400	#PARTIDA 07:	CANCELERIA ALUMINIO	30/Sep/2024	45c	13/Nov/2024	\$ 10,571.93	\$ 264,296.18	\$ 105,718.47
430	#PARTIDA 16:	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS	17/Oct/2024	30c	15/Nov/2024		\$ 93,624.46	\$ 93,624.10
560	#PARTIDA 23:	CONDULETS	06/Nov/2024	7c	12/Nov/2024			\$ 6,770.16
<b>TOTAL PARCIAL:</b>						\$ 109,623.93	\$ 565,213.36	\$ 239,638.74
<b>TOTAL ACUMULADO:</b>						\$ 109,623.93	\$ 674,837.29	\$ 914,476.03
<b>% PARCIAL:</b>						11.9876%	61.8073%	26.2050%
<b>% ACUMULADO:</b>						11.9876%	73.7950%	100.0000%

IQI. CARLOS GUSTAVO MANZANILLA VALLEJO  
 REPRESENTANTE LEGAL