

Centro de Educación y Cuidado Infantil en el Predio denominado "Paraje Oriente" Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua

Datos Generales



CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MOHUSA,
S.A. DE C.V.



**Monto contractual
c/convenio**
\$48,097,021.99
(c/IVA)



**Fecha estimada de
conclusión de los
trabajos**
octubre 2025



Avance físico
81.02%



Avance financiero
\$37,922,421.56
78.86 %

Situación actual de la obra:

- Se llevan a cabo trabajos de albañilerías instalaciones hidráulicas, pluviales, eléctricas, voz y datos, contraincendios, A/C. instalación de equipos A/Terminación de pretilas, inicio de colado de fluidos contraincendios, A/Perfilado de puertas y ventanas, albañilerías, enjarres de muros
- colocación de cerámica, pintura y enjarres, trabajos en cisterna.