

Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 250 lugares en "Urbivilla del Cedro" Municipio de Ciudad Juarez, Chihuahua



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Datos Generales

AD REM, DISEÑO, SUPERVISIÓN, PROYECTO,
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.



**Monto contractual
c/convenio**
\$48,556,621.06 (c/IVA)



**Fecha estimada de
conclusión de los
trabajos**
diciembre 2025



Avance físico
1.44%



Avance financiero
\$0
0 %



Situación actual de la obra:

- Se realizan trabajos de terracerías