

DATOS GENERALES SUPERVISIÓN EXTERNA

UNIDAD: HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260 CAMAS			LOCALIDAD: Ciudad Juárez, Chihuahua	
Superficie del Tereno (m2):	Superficie Construida (m2):	Superficie Estacionamiento (m2):	Superficie Obra Exterior (m2):	Superficie Apliación y Remodelación (m2):
75,000.00	41,276.96	10,485.67	56,284.12	5,691.74

CONTRATO

No. De Procedimiento:	12763	Fecha de Adjudicación:	N/A
-----------------------	--------------	------------------------	------------

OBRA Y/O SERVICIO: la "Supervisión y Control del Proyecto Integral para la Reestructuración, Terminación y Ampliación del Hospital General Regional de 260 camas en Ciudad Juárez, Chihuahua",

RAZÓN SOCIAL	DESARROLLO, TECNOLOGÍA Y PLANEACIÓN, S.A. DE C.V.		
No. DE CONTRATO:	2-21080005-5-43971	No COMPROMISO:	5-43971
Monto de Contrato:	\$33,979,474.34	R.F.C. DTP8501108T7	
Registro patronal IMSS	B1218847106		
No. De obra o servicio/PREI			

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico Global	100.00%	100.00%	0.00%
Físico de obra	100.00%	100.00%	0.00%

VISTA GENERAL DE LA OBRA



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

Ampliación al Plazo

Aumento de plazo por 290 (doscientos noventa) días naturales, lo que representa el 43.94% (cuarenta y tres por ciento) respecto de los 660 (seiscientos sesenta) días naturales originalmente

La suma total de plazo contractual resultante será de 950 (novecientos cincuenta) días naturales

Adicional al Monto:

Adicional al monto originalmente pactado, conforme a las siguientes condiciones, incremento al monto contractual de \$8'236,617.78 (Ocho millones doscientos sesenta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos 35/100 M.N.), más I.V.A., lo que representa un incremento respecto al monto original del 28.22% (Veintiocho punto veintidós por ciento) mismo que sumado al monto de originalmente pactado de \$29'292,650.29 (Veintinueve millones doscientos noventa y dos mil seiscientos cincuenta pesos 29/100 M.N.), más I.V.A. por lo tanto el monto total resultante (original + adicional) es de \$ 37,529,268.07 (Treinta y siete millones quinientos veintinueve mil doscientos sesenta y ocho pesos 07/100 M.N.), más I.V.A.