



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de inversión
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y
Construcción de Inmuebles
División de Proyectos

Ciudad de México al 31 de diciembre de 2022.

**NOTA INFORMATIVA DE AVANCES 4TO TRIMESTRE 2022
(octubre-diciembre).**

Datos generales del contrato:

Firma de Contrato:	08 DE DICIEMBRE DE 2022
Número de contrato:	2-20050001-5-42961
Número de compromiso:	5-42961
Número de obra:	20050001
Concepto del Contrato:	Estudios de Preinversión para determinar la Factibilidad Técnica, Económica, Ecológica y Social, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Vial y Resumen Ejecutivo", del predio donde se ha Programado la AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA ADULTOS, PEDIATRÍA Y UNIDAD CORONARIA (UCIA, UCIC, Y UCIP) DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NO.71, TORREÓN COAHUILA.
Contratista:	CONSTRUCTORA OSMAAN, S.A DE C.V.
Fecha de inicio:	09 DICIEMBRE DE 2022
Fecha de término:	28 DICIEMBRE DE 2022
Plazo de ejecución:	20 días naturales
Monto del Contrato sin IVA:	\$765,872.00 (Setecientos sesenta y cinco mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.).
Asignación Inicial:	N/A
Convenio:	N/A
Fecha del Convenio:	N/A
Tipo de ampliación:	N/A
Plazo de ampliación:	N/A
Monto del convenio:	N/A
Avance físico:	100%
Avance financiero:	100%