



## TARJETA INFORMATIVA

### Datos Generales del Contrato

**Número de Contrato:** 2-18270001-5-42884  
**Contratista Adjudicado:** Bufete de Arquitectos y Urbanistas, S.A. de C.V.  
**Objeto del Contrato:** "Desarrollo del Proyecto, para la Construcción de la Ampliación y Remodelación del Módulo de Educación en la Salud (Residencias Médicas) del Hospital General Regional No. 1, ubicado en Ciudad Obregón, Sonora".  
**Fecha de Inicio:** 30 de Agosto de 2018  
**Fecha de Término:** 27 de Diciembre de 2018  
**Plazo de Ejecución:** 120 días naturales  
**Monto del Contrato:** \$ 2,400.00.00 más I.V.A.

### I. Avance Físico al día

20%

### II. Avance Financiero al día

**Monto del Contrato:** \$ 1,290,900.00 más I.V.A.  
**Monto estimado a la fecha:** \$ 0.00.  
**Saldo por estimar:** \$ 1,290,900.00 más I.V.A.

### III. Estatus del Proyecto

Se tiene elaborado el Anteproyecto Conceptual, mismo que se encuentra en proceso de firma por parte de la Dirección Médica del Hospital y autoridades Delegacionales, así como el Reporte de la Visita la Sitio de los Trabajos, Levantamiento del Estado Actual de las Instalaciones y el Dictamen de Seguridad y Estabilidad Estructural.

Atentamente

Arq. Fabián Jesus Marmolejo Medina