



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de inversión
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y
Construcción de Inmuebles
División de Proyectos



Ciudad de México a 30 de septiembre de 2021.

NOTA INFORMATIVA DE AVANCES 3ER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE 2021).

Datos generales del contrato:

Número de contrato:	1-21550002-5-42905
Número de compromiso:	5-42905
Número de obra:	21550002
Concepto del contrato:	Elaboración de los estudios preliminares del predio y diseño del proyecto ejecutivo para la “Sustitución del Hospital Rural No. 51 de 30 camas, de IMSS Bienestar, en San Buenaventura, Coahuila”.
Contratista:	Arquinteg, S.A. de C.V.
Fecha de inicio:	26 de Julio de 2021
Fecha de término:	23 de Octubre de 2021
Plazo de ejecución:	90 días naturales
Monto del Contrato sin IVA:	\$4´513,954.72 (Cuatro millones quinientos trece mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 72/100 M.N.)
Convenio:	N/A
Fecha del Convenio:	N/A
Tipo de ampliación:	N/A
Plazo de ampliación:	N/A
Monto del convenio:	N/A
Avance físico:	20%
Avance financiero:	0%

