



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y  
Cartera de inversión  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
Coordinación Técnica de Proyectos y  
Construcción de Inmuebles  
División de Proyectos



**Ciudad de México a 31 de diciembre de 2021.**

**NOTA INFORMATIVA DE AVANCES 4TO. TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2021).**

**Datos generales del contrato:**

Número de contrato:	<b>1-21550002-5-42905</b>
Número de compromiso:	<b>5-42905</b>
Número de obra:	<b>21550002</b>
Concepto del contrato:	<b>Elaboración de los estudios preliminares del predio y diseño del proyecto ejecutivo para la "Sustitución del Hospital Rural No. 51 de 30 camas, de IMSS Bienestar, en San Buenaventura, Coahuila".</b>
Contratista:	<b>Arquinteg, S.A. de C.V.</b>
Fecha de inicio:	<b>26 de Julio de 2021</b>
Fecha de término:	<b>23 de Octubre de 2021</b>
Plazo de ejecución:	<b>90 días naturales</b>
Monto del Contrato sin IVA:	<b>\$4´513,954.72 (Cuatro millones quinientos trece mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 72/100 M.N.)</b>
Convenio:	<b>5-42905 C1 Y 5-42905-C2</b>
Fecha del Convenio:	<b>N/A</b>
Tipo de ampliación:	<b>AL PLAZO</b>
Plazo de ampliación:	<b>31 ENERO 2022</b>
Monto del convenio:	<b>N/A</b>
Avance físico:	<b>89%</b>
Avance financiero:	<b>0%</b>

