



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de inversión
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y
Construcción de Inmuebles
División de Proyectos



Ciudad de México a 31 de Diciembre de 2021.

NOTA INFORMATIVA DE AVANCES 4TO. TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2021).

Datos generales del contrato:

Número de contrato:	2-21810001-5-42908
Número de compromiso:	5-42908
Número de obra:	21810001
Concepto del contrato:	Elaboración de los estudios preliminares del predio y diseño del proyecto ejecutivo para la “Construcción del Albergue comunitario de 60 camas de IMSS Bienestar, en Chicontepec, Veracruz Norte”.
Contratista:	Punto Línea Plano Arquitectos, S.A. de C.V.
Fecha de inicio:	17 de Agosto de 2021
Fecha de término:	29 de Noviembre de 2021
Plazo de ejecución:	105 días naturales
Monto del Contrato sin IVA:	\$1 693,437.83 (Un millón seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos treinta y siete pesos 83/100 M.N.)
Convenio:	N/A
Fecha del Convenio:	N/A
Tipo de ampliación:	N/A
Plazo de ampliación:	N/A
Monto del convenio:	N/A
Avance físico:	100%
Avance financiero:	100%

