



Ciudad de México a 31 de marzo de 2022.

NOTA INFORMATIVA DE AVANCES 1ER. TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022).

Datos generales del contrato:

Número de contrato:	2-18270003-5-42916
Número de compromiso:	5-42916
Número de obra:	18270003
Concepto del contrato:	Elaboración del proyecto ejecutivo para la ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 38 (con incremento de 4 consultorios de Medicina Familiar) en el Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora
Contratista:	Arquinteg, S.A. de C.V.
Fecha de inicio:	05 de noviembre de 2021
Fecha de término:	12 de febrero de 2022
Plazo de ejecución:	100 días naturales
Monto del Contrato sin IVA:	\$697, 500.00 (Seiscientos noventa y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
Convenio:	N/A
Fecha del Convenio:	N/A
Tipo de ampliación:	N/A
Plazo de ampliación:	N/A
Monto del convenio:	N/A
Avance físico:	100%
Avance financiero:	91.84%

