



Ciudad de México a 30 de junio de 2022.

NOTA INFORMATIVA DE AVANCES 2DO. TRIMESTRE (ABRIL JUNIO 2022).

Datos generales del contrato:

Número de contrato:	1-21550002-5-42905
Número de compromiso:	5-42905
Número de obra:	21550002
Concepto del contrato:	Elaboración de los estudios preliminares del predio y diseño del proyecto ejecutivo para la "Sustitución del Hospital Rural No. 51 de 30 camas, de IMSS Bienestar, en San Buenaventura, Coahuila".
Contratista:	Arquinteg, S.A. de C.V.
Fecha de inicio:	26 de Julio de 2021
Fecha de término:	23 de Octubre de 2021
Plazo de ejecución:	90 días naturales
Monto del Contrato sin IVA:	\$4´513,954.72 (Cuatro millones quinientos trece mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 72/100 M.N.)
Convenio:	5-42905 C1 Y 5-42905-C2
Fecha del Convenio:	N/A
Tipo de ampliación:	AL PLAZO
Plazo de ampliación:	31 ENERO 2022
Monto del convenio:	N/A
Avance físico:	100%
Avance financiero:	16%