

Elaboró

Ing. Rafael de la Cruz Sevilla
Residente de obra INSS

CUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONALDE 260 CAMAS EN MORELIA MICHOACÁN, BAJO LA MO



CTIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONALDE 260 CAMAS EN MORELIA MICHOACÁN, BAJO LA MO

REPORTE FOTOGRÁFICO GENERAL			
			
Excavacion de zapatas del Cuerpo B.	Excavacion y retiro de material tipo III para cimentacion	Excavacion de material para el desplante de zapatas del	Excavacion de material para el desplante de zapatas del
			
Habilitado y armado de acero de refuerzo en dados para	Armado de acero de refuerzo y colocacion de cimbra en dados para la cimentacion del cuerpo c.	Colado de dado con concreto f'c=400 kg/cm2 para la cimentacion del cuerpo c.	Colado de plantilla con concreto f'c=100 kg/cm2
			
Seguimiento al trámite INAH-07-001 (A y B) con No. de expediente 9762-26, por parte de los arqueólogos.	Reunión en exterior de la obra con personal de Mega	Suministro de material y conformacion de capa su-rasante del lado Sur-Oeste (estacionamiento).	Colocación de filtro en zanja donde se desplantará la barda perimetral del lado Sur-Oeste (Av. De la Perla).