

Ciudad de México, a 30 de junio de 2019

## Nota Informativa

**Obra:** Ampliación y Remodelación del Banco de Sangre de la UMAE Hospital de Cardiología No. 34 en Monterrey, Nuevo León.

**Empresas:** Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México, S.A. de C.V.

**Contrato:** 1-15200003-4-43863, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago de precios unitarios).

Monto del Contrato \$52'975,888.63 S/IVA

Fecha de inicio contractual 05 de julio de 2018

Fecha de término contractual 31 de diciembre de 2018

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	45.52%	100%
<i>Financiero:</i>	\$20,798,038.89	\$52'975,888.63

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$13'704,640.98</b>	hasta la estimación 13
Importe estimado Pagado	\$13'704,640.98	De la estimación 1 a la 13
<b>Importe programado para pago</b>	<b>\$0.00</b>	<b>No se han ingresado más estimaciones</b>
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcción		
Suma Acumulada Total	<b>\$13'704,640.98</b>	

