



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Ciudad de México, a 15 de junio de 2017

Nota Informativa

Obra: Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 18 en el municipio de Tizayuca, Hidalgo.

Empresas: FAUSTO JAHDIEL TREJO CHAVEZ
Contrato: 2-14130002-4-43695
Importe contratado: \$29'597,205.72 con IVA.

Fecha de Inicio contrato: 27 de junio de 2016
Fecha de Término contractual: 23 de diciembre de 2016
Fecha de inicio de convenio: 24 de diciembre de 2016
Fecha de Término de convenio: 07 de marzo de 2017

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	31.00%	Terminación Anticipada
Financiero:	\$9,157,273.39	Terminación Anticipada

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$10'621,699.79	hasta la estimación No. 21
Importe estimado Pagado	\$10'621,699.79	hasta la estimación No. 21
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).	0.00	
Importe programado para pago	0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	0.00	
Suma Acumulada Total	\$10'621,699.79	