

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Nota Informativa

Obra: Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 18 en el municipio de Tizayuca, Hidalgo.

Empresas: FAUSTO JAHDIEL TREJO CHAVEZ

Contrato: 2-14130002-4-43695

Importe contratado: \$25,514,832.52
\$29,597,205.72 con IVA.
Fecha de Inicio contrato: 27 de junio de 2016
Fecha de Término contractual: 23 de diciembre de 2016
Fecha de inicio de convenio:
Fecha de Término de convenio:

<u>Avances de Obra:</u>	<u>Real</u>	<u>Programado</u>
Físico:	29%	Terminación Anticipada
Financiero:	29.29%	Terminación Anticipada

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$8,756,846.42	hasta la estimación No. 11
Importe estimado Pagado		
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).		
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcción		
Suma Acumulada Total	\$8,756,846.42	