

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

## Nota Informativa

**Obra:** Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 12, 2 Consultorios, en el Municipio de San Marcos, Guerrero.

**Empresas:** M & L CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S. DE R.L. DE C.V.

**Contrato:** 2-14120002-4-43700

**Importe contratado:** \$6,034,010.48  
\$6,999,452.15 con IVA.

**Fecha de Inicio contrato:** 25 de julio de 2016

**Fecha de Término contractual:** 01 de noviembre de 2016

**Fecha de inicio de convenio:**

**Fecha de Término de convenio:**

<u>Avances de Obra:</u>	<u>Real</u>	<u>Programado</u>
Físico:	100%	100%
Financiero:	99.61%	100%

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$6,972,042.32</b>	hasta la estimación No. 6
Importe estimado Pagado		
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).		
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcción		
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$6,972,042.32</b>	