

Ciudad de México, a 28 de diciembre de 2018

Nota Informativa

Obra: Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. N° 5, en, **Tepic, Nayarit.**

Empresa: **Director Responsable de Obra** (Nicolás Rubio Reynoso)

Contrato: **2-14190001-5-43758**, (Contrato de servicios obra pública bajo la condición de pago a precios unitarios).

Importe contratado: \$300,000.00 más IVA

Importe contrato y convenio: \$520,448.28 más IVA

Fecha de inicio contractual: 03 de Julio de 2017

Fecha de término contractual: 18 de enero de 2018

Fecha de término probable (Convenio 1) **14 de noviembre de 2018**

<i>Avances de Obra:</i>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$258,000.00	\$520,448.28

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$299,280.00	Estimaciones hasta estimación 6
Importe estimado Pagado		
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$299,280.00	