

ACTA ADMINISTRATIVA

En Tlalnepantla de Baz, Estado de México, siendo las Diez y siete horas del día veinte de septiembre de dos mil diez y siete, se levanta la presente acta administrativa referente al recorrido que se realizó en el Centro de Capacitación y Calidad Tlalnepantla, derivado del sismo ocurrido el día diez y nueve de septiembre de dos mil diez y siete, verificando todas las áreas del inmueble en relación a los elementos estructurales, cancelería, acabados e instalaciones, obteniendo los siguientes hallazgos:

- **En planta baja:** desprendimiento de aplanado en junta constructiva, fisura en bodega del área del comedor aproximadamente de 45 cm de longitud.
- **En primer piso:** fisura en aula número uno entre columna de muro colindante y muro divisorio, dicha fisura se presenta desde la loza hasta el piso. Ruptura de vidrio de ventana en aula número cuatro, desprendimiento de mármol en el peralte del primer escalón hacia el segundo piso, fisura en la huella de este mismo escalón, desprendimiento de azulejo en el muro del baño de los hombres y mujeres, fisura y desprendimiento de aplanado de yeso en muro de acceso al área de gobierno, fisura en falso plafón área secretarial, múltiples fisuras entre la loza y muros

divisorios, además de desprendimiento de aplanado en través exteriores. En aula cero, fisura en aplanado y posiblemente en el tabicón.

- **En segundo piso:** fisura entre muro de colindancia y muro divisorio de aproximadamente 1.20 mts., fisura de mármol en el peralte del primer escalón hacia el tercer piso, fisura en la huella de este mismo escalón, vidrio roto en pasillo, múltiples fisuras entre la loza y muros divisorios.
- **En tercer piso:** fisuras en aplanados del muro del salón de usos múltiples, fisura entre loza y muro de los vestidores, en vestidor de mujeres, fisura en muro de aproximadamente 1.50 mts. De longitud, detectando en parte alta una grieta en el aplanado y en tabicón
- **Azotea:** ruptura de vidrios de puerta de acceso, separación en la junta constructiva y desprendimiento de aplanado, ventana y puerta de acceso a azotea descuadrada, fisuras en faldón perimetral.

En relación a lo antes mencionado y a la verificación realizada, no se encuentran daños estructurales visibles, que pudieran poner en riesgo la seguridad del edificio, por lo que está en condiciones de operar con normalidad, se solicitará revisión por parte del Departamento de Construcción Inmobiliaria Institucional y de Protección Civil. -----

IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL



Centro de Capacitación **IMSS**
y Calidad **TLALNEPANTLA**
ESTADO DE MÉXICO ORIENTE

Atentamente,

Q.F.B. Jacobo Mendoza Arce
Director del Centro de Cap.
Y Calidad Tlalnepantla

Lic. Francisco Valdez Nieves
Administrador
C. C. C. Tlalnepantla

Ing. Arq. Samuel Gómez Hernández
Jefe de Conservación de Unidad,
Residencia 4