



BITACORA

FOLIO

0394

CONTRATO: 019642019 N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No 14

DIRECCIÓN: Av Revolución 2735 Esq Río Nilo

FECHA: 10 Abril 2024

FOLIO ODS: 3093

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siarr

MODELO:

Siarr 4000

SERIE:

63970

INVENTARIO:

NA

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 1MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo Programado

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
DSR1191717	Celda de Oz		
DS02000A1	Kit MP		
E96512000	Batería 12V 1.3Ah		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento de acuerdo a tabla de mantenimiento de prueba del
Service Manual Siarr

Aparato Siarr OK

Blogue Siarr OK

Mantenedor Air 4000 OK

Cable AC OK

Cable de Oz OK

Calibraciones

Celda de Oz 60ml OK

El equipo queda operativamente apto al 100%.

Sensor de flujo OK

Equipo listo para su uso al 100%.

Prueba de flujo 1ml 1m3 OK

Equipo funcional al 100%.

Voltaje de Batería 13.8V OK

Horas totales 3440627m 33s

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO

SELLO DE ACTIVIDAD MÉDICA

14 0101 200 200

H.G.Z. No. 14



IMSS

HOSPITAL GENERAL
DE ZONA No. 14
"GUADALAJARA, JALISCO"
JEFATURA DE
CONSERVACIÓN
DE UNIDAD

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



CONSERVACIÓN DE UNIDAD CON PACIENTE

NOMBRE: Ing. Cristian Martín

NOMBRE:

Dr. José Gallegos Delgadillo

NOMBRE:

FIRMA:

Jefe de Medicina Interna

FIRMA:

MATRÍCULA:

Matrícula 11412666

MATRÍCULA:

CARGO:

D.G.P. 1786347

CARGO:

FIRMA:

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACIÓN O BIOMÉDICA



BITACORA

FOLIO
1112

CONTRATO: Q19 642 019 N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No. 14

DIRECCIÓN: Av. Revolución 2735 Esq. Río Nilo

FECHA: 2 Julio 2024

FOLIO ODS:

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Siare 4000

SERIE:

63970

INVENTARIO:

OI

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 2MANTENIMIENTO
CORRECTIVOUbicación
Inhaloterapia

OTRO:

FALLA REPORTADA

Segundo mantenimiento preventivo a controlador volumétrico
Fecha de inicio de servicio 2 Julio 2024

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	Barrido		
	Batería 12V 1.3Ah		
	Trampas de Agua		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 Tabla
procedimiento de parte Sensor Manual Siare
Aspirador OK Bloque respiratorio OK
Manguera Air O2 OK Cable AC OK
Cable O2 OK

Calibraciones

Celda O2 64mVOK

Sensores de flujo OK

Fugas Oml/min OK

Baterías 13.6VOK

Hrs totales 3452h 25m59s

Equipo funcional al 100%

Fecha de término de servicio

2 Julio 2024



SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

14 0101 200 200
H.G.Z. No. 14HOSPITAL GENERAL
DE ZONA No. 14
"GUADALAJARA, JAL."
JEFATURA DE
CONSERVACIÓN
DE UNIDAD No. 8

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE:

Ing. Constantino
Hernández Aguirre

NOMBRE:

Dr. José Gallegos Delgadillo

FIRMA:



Jefe de Medicina Interna

MATRICULA:



Matricula 11412666

CARGO:



D.G.P. 1786347

NOMBRE:

ARQ. GERARDO SINAL
CORNEJO VELAZQUEZ
Jefe de Conservación
JCU # 8
MAT 991420709

FIRMA:



MATRICULA:

CARGO:

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA