



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO
3380

CONTRATO: 019GYR019N1824-008-00

HOSPITAL: IMSS Hospital General de Zona No 67

DIRECCIÓN: Al Apodaca Centro 66607 Apodaca, Nuevo Leon

FECHA:

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siore MODELO: Sioretron 4000 SERIE: 65132 INVENTARIO:

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y ARRANQUE MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO OTRO:

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo a Ventilador Volumetrico

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
R502000A1	Kit de mantenimiento		
E96512000	2 Baterias 12V		
PSR1191737	Celda de O2		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a 9.5 Tabla Procedimiento de Prueba (Service Manual Siore)

Aspecto Fisico: OK Bloque Espiratorio: OK
Manejeros Aire/O2: OK Cable AC: OK
Cable Celda O2: OK

Calibraciones:	SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA
Celda de O2: 56mV OK	
Sensores de flujo respiratorio: OK	
Prueba de Flujos: 4 ml/min OK	
Baterias: OK	

Horas totales: 5250h 50m 40s	SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

Equipo operativamente apto para utilizarse
Equipo funcionando al 100%

ESTATUS DEL EQUIPO FUNCIONAL AL 100% FUERA DE SERVICIO EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Gregorio Misael Lacheta Arias F FIRMA: [Signature] NOMBRE: [Signature] FIRMA: [Signature] MATRICULA: [Signature] MATRICULA: [Signature] CARGO: [Signature] CARGO: [Signature]

INGENIERO DE SERVICIO USUARIO DEL EQUIPO JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



BITACORA

FOLIO

0682

CONTRATO: 019GYR019N1824-008-00

HOSPITAL: IMSS Hospital General de Zona N.º 67

DIRECCIÓN: Cal. Apodaca Centro 66600 Apodaca Nuevo Leon

FECHA: FOLIO ODS: 3380

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siore MODELO: Soretron 4000 SERIE: 65132 INVENTARIO:

SERVICIO REALIZADO

Instalación y Arranque: [] Mantenimiento Preventivo # 1: [x] Mantenimiento Correctivo: [] Otro: []

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo a Ventilador Volumetrico

REFACCIONES INSTALADAS

Table with 4 columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN. Rows include: R502000A1 Kit de mantenimiento, 46512000 2 Baterias 12V, 35R114133 Celda de O2

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a 9.5 Tabla Procedimiento de Prueba (Service Manual Siore)

Aspecto Fisico: OK Bloque Espiratorio: OK
Manueros Aire/O2: OK Cable AC: OK
Cable Celda O2: OK

Calibraciones:
Celda de O2: 56mV OK
Sensores de Flujo Respiratorio: OK
Prueba de fugas: 4 ml/min OK
Baterias: OK

Horas totales: 5250h 50m 40s

Equipo operativamente apto para utilizarse SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA
Equipo funcionando al 100%

ESTATUS DEL EQUIPO [x] FUNCIONAL AL 100% [] FUERA DE SERVICIO [] EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Gregorio Micael Lancheta Arias FIRMA: [Signature] NOMBRE: FIRMA: MATRICULA: CARGO: NOMBRE: FIRMA: MATRICULA: CARGO:

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA