

GARGO

Construcción, Proyecto y Mantenimiento

S.A. de C.V.

CONTRATO C4M0111 LICITACION: LO-50-GYR-050GYR095-N-6-2024

**ANEXO NO. 4
DEL CONTRATO**

PROYECTO EJECUTIVO

ACTIVIDADES PRELIMINARES EN CAMPO

SE REALIZARÁ LA ADECUACION DE LAS AREAS PARA GUARDA DE MATERIAL Y DE LA CASETA PARA OFICINA DE OBRA EN EL LUGAR QUE PARA ELLO INDIQUE LA SUPERVISION.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SE HARAN LOS PREPARATIVOS NECESARIOS PARA CONTAR CON ENERGIA ELECTRICA EN OBRA, INSTALANDO TABLERO Y CABLEADO NECESARIO, ASIMISMO, SE INSTALARÁN LOS TAMBOS QUE SE REQUIERAN PARA PODER ALMACENAR AGUA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LEVANTAMIENTO FISICO DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE.

SE REALIZARA EL LEVANTAMIENTO FISICO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS UNIDADES, CON EL FIN DE ESTABLECER DE FORMA PRECISA LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN LAS AREAS A REMODELAR, ASI COMO LAS CONDICIONES PARTICULARES DE CADA UNA DE ELLAS EN CUANTO A SU FUNCIONALIDAD, CONDICIONES DE ACCESO Y OPERACIÓN, CARACTERISTICAS ESPECIFICAS, PROBLEMÁTICA PARTICULAR, Y FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE TENDRA ACCESO PARA ATACAR LAS MISMAS, LO CUAL SE VERIFICARA Y ACORDARA CON LA SUPERVISION DEL INSTITUTO. EN BASE A ESTE LEVANTAMIENTO SE REALIZARA LA PROGRAMACION PARTICULAR PARA ATACAR CADA AREA DE TRABAJO.

ORGANIZACIÓN DE PERSONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO EN CAMPO Y SOPORTE DE SUS OFICINAS CENTRALES.

LA ORGANIZACIÓN QUE LA EMPRESA PROPONE CONSISTE EN CONTAR EN TODO MOMENTO CON UN SUPERINTENDENTE DE OBRA Y UN RESIDENTE DE OBRA DE OBRA, QUIENES SERAN LOS ENCARGADOS DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SE CONTARA CON SOPORTE DE OFICINA CENTRAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES EN OBRA Y COORDINAR CON EL PERSONAL DIRECTIVO LOS DIFERENTES TRABAJOS EN CAMPO.

FORMA EN QUE SE INCORPORARAN E INTERVENDRAN EN LA OBRA LOS PROFESIONALES TECNICOS QUE CONFORMAN LA PLANTILLA.

EL GERENTE/JEFE DE FRENTE SE INCORPORARAN A LA OBRA DESDE EL INICIO DE ESTA, Y ESTARAN EN TODO MOMENTO DEDICADOS EXCLUSIVAMENTE A DAR SEGUIMIENTO OPORTUNO Y EFICAZ A LA MISMA.

LA ORGANIZACIÓN QUE LA EMPRESA PROPONE CONSISTE EN CONTAR EN TODO MOMENTO CON LA SIGUIENTE PLANTILLA DE TRABAJO:

DOS FRENTE DE TRABAJO

CALLE MUNDIAL 33 INT. 3, INDUSTRIAL, GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07800, CDMX.

TEL. 55-8917-6141 E-MAIL: gargo_coproman@hotmail.com.



GARGO

Construcción, Proyecto y Mantenimiento

S.A. de C.V.

FRENTE 1

GERENTE/JEFE DE FRENTE
SUBGERENTE DE COMPRAS
SUBGERENTE DE PERSONAL
SUBGERENTE DE MAQ. Y EQUIPO
SUBGERENTE DE SEG. E HIG.
SUBGERENTE DE ESTIMACIONES
AUXILIAR GENERAL
AUXILIAR GENERAL

ING. JORGE ISRAEL GARCIA GOMEZ
ING. JOSE ANGEL GOMEZ DEL RIO
ARQ. ELIZABETH SOTO ACOSTA
ARQ. RICARDO ESTRADA RESENDIZ
ING. ERICK ANTONIO CRUZ RIVERA
ING. FABIAN CRUZ VAZQUEZ
ING. IRENE EUNICE RUIZ MOTA
ING. MARIA CONCEPCION MATA BACA

ALBAÑILERIA

SOBRE ESTANTE
OF. ALBAÑIL
AYTE. ESPECIALIZADO

ARMANDO JOSE HERNANDEZ
DAVID MORALES GABINO
ANTONIO GOMEZ PERALTA

ELECTRICIDAD

SOBRE ESTANTE
OF. ELECTRICISTA
AYTE. ESPECIALIZADO

JULIO SANCHEZ GALLEGOS
JOSE LUIS MUÑOZ GOMEZ
ULISES RAMIREZ BERNAL

TABLAROQUEROS

SOBRE ESTANTE
OF. TABLAROQUERO
AYTE. ESPECIALIZADO

RAUL ARENAS GOMEZ
LUIS JIMENEZ GARCIA
GABRIEL CRUZ PERALTA

FRENTE 2

GERENTE/JEFE DE FRENTE
SUBGERENTE DE COMPRAS
SUBGERENTE DE PERSONAL
SUBGERENTE DE MAQ. Y EQUIPO
SUBGERENTE DE SEG. E HIG.
SUBGERENTE DE ESTIMACIONES
AUXILIAR GENERAL
AUXILIAR GENERAL

ARQ. ISRAEL MONROY BAUTISTA
ING. ANA GUADALUPE GARCIA MOTA
ING. RICARDO ROMUALDO GONZALEZ
ARQ. WILLIAM RAMOS AMBROSIO
ING. MANUEL ATANASIO CABALLERO
ARQ. JONTAHAN RAMIREZ GOMEZ
ING. JOSE RAMON CARRERA MACHORRO
ING. RAUL LOPEZ PESCADOR

ALBAÑILERIA

SOBRE ESTANTE
OF. ALBAÑIL
AYTE. ESPECIALIZADO

RAFAEL ARAUJO RUBIO
IGNACIO CUADROS NAZARIO
ALEJANDRO VARGAS SOTO

ELECTRICISTAS

SOBRE ESTANTE

ALFREDO ARIAS BELTRAL

CALLE MUNDIAL 33 INT. 3, INDUSTRIAL, GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07800, CDMX.

TEL. 55-8917-6141 E-MAIL: gargo_coproman@hotmail.com.



GARGO

Construcción, Proyecto y Mantenimiento

S.A. de C.V.

OF. ELECTRICISTA
AYTE. ESPECIALIZADO

ADRIAN ARIAS RODRIGUEZ
JOSE ALEJANDRO TORRES MONFIL

TABLAROQUEROS

SOBRE ESTANTE
OF. TABLAROQUERO
AYTE. ESPECIALIZADO

ALFREDO GARCIA TORRES
MIGUEL BAÑOS JIMENEZ
RIGOBERTO LOPEZ HERNANDEZ

EL GERENTE/JEFE DE FRENTE Y LOS SUBGERENTES INTERVENDRAN EN TODAS LAS AREAS Y ACTIVIDADES DE LA OBRA, ASI COMO SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ANTE EL INSTITUTO, SUPERVISARA QUE ESTOS SEAN REALIZADOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN BASES Y DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, ASI COMO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, VERIFICANDO LA CORRECTA INSTAURACION E IMPLEMENTACION DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DANDO SEGUIMIENTO AL SUMINISTRO EN OBRA DE LOS MATERIALES, LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ASI COMO A LA MANO DE OBRA, CON EL OBJETO DE QUE LAS ACTIVIDADES NO SE VEAN AFECTADAS POR LA FALTA DE ALGUNO DE ESTOS INSUMOS. DARA SEGUIMIENTO A LA ELABORACION Y TRAMITE DE LAS DIFERENTES ESTIMACIONES DE OBRA CONFORME A LAS FECHAS DE CORTE ESTABLECIDAS EN LAS BASES, PARA SU PRESENTACION A REVISION DE MANERA OPORTUNA, CONCILIANDO ESTAS CON LAS SUPERVISION. ASIMISMO, REALIZARA EL CONSTANTE Y OPORTUNO A LA BITACORA DE OBRA ELECTRONICA, REALIZANDO LAS ANOTACIONES O DANDO RESPUESTA A LOS PUNTOS QUE SE REQUIERAN, PARA PODER CONTAR EN TODO MOMENTO CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LLEVAR LA OBRA A SU TERMINO CON LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDAS.

PARTICIPARAN ACTIVA Y CONSTANTEMENTE EN LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA LOS TRÁMITES, ANTES, DURANTE Y POSTERIOR A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.

COORDINARAN Y DIRIGIRAN AL PERSONAL DE CAMPO DE ACUERDO A LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS SEGÚN EL CONTRATO.

MANEJARAN LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATOS, FACTURAS Y ENTREGA DE INFORMES DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA A LA SUPERVISION.

ASISTIRAN A LAS JUNTAS TÉCNICAS COMO REPRESENTANTE DE SU EMPRESA.

RECABARAN, EN SU CASO, LAS ADECUACIONES A LOS PROYECTOS, ESPECIFICACIONES O SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN QUE SE GENEREN DURANTE LA OBRA Y HACERLAS DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL.


RECORRERAN LOS FRENTE DE TRABAJO, ORDENARA EN LA BITÁCORA LAS CORRECCIONES QUE SEAN NECESARIAS Y REPORTARA AL RESIDENTE LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN.

REGISTRARAN Y CONTROLARA EN LA BITÁCORA TODAS LAS ÓRDENES, HECHOS O ASUNTOS SOBRESALIENTES QUE EN ALGUNA FORMA AFECTAN EL PROYECTO O A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y ASÍ TAMBIÉN LAS ÓRDENES O INDICACIONES RESULTADO DE JUNTAS O INSTRUCCIONES DIRECTAS DE LA SUPERVISION.

PARTICIPARAN EN LA ENTREGA DE LAS OBRAS, HASTA OBTENER EL ACTA RESPECTIVA.

CALLE MUNDIAL 33 INT. 3, INDUSTRIAL, GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07800, CDMX.

TEL. 55-8917-6141 E-MAIL: gargo_coproman@hotmail.com.



GARGO

Construcción, Proyecto y Mantenimiento

S.A. de C.V.

VIGILARAN, CONTROLARA Y REVISARA QUE SE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, ASÍ COMO SU REGISTRO.

VIGILARAN Y SERA RESPONSABLE DE QUE SE TOMEN TODAS LAS MEDIDAS EN SEGURIDAD E HIGIENE, TANTO EN LA OBRA COMO EN LAS ÁREAS ADYACENTES A ÉSTA Y A TODO EL PERSONAL QUE LABORE EN ELLA. ASI MISMO COORDINAR UNA BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS Y DE EVACUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO.

INTERVENDRAN EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA, Y SERA EL ENCARGADO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES QUE LE SEAN PROPORCIONADAS POR EL SUPERINTENDENTE DE OBRA, ESTABLECIENDO COMUNICACION DIRECTA CON EL PERSONAL DE OBRA PARA LA CORRECTA REALIZACION DE LOS MISMOS.

DARAN SEGUIMIENTO Y VERIFICARA LA CORRECTA Y OPORTUNA APLICACION DE LOS RECURSOS MATERIALES, TECNICOS Y HUMANOS CON QUE CONTARA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

REALIZARAN LOS LEVANTAMIENTOS NECESARIOS PARA LA OPORTUNA ELABORACION DE NUMEROS GENERADORES Y ESTIMACIONES DE LA OBRA, SUPERVISANDO Y VERIFICANDO QUE LOS TRABAJOS SEAN REALIZADOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN BASES Y CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

CONTROLARAN Y DIRIGIRAN AL PERSONAL DE CAMPO A SU CARGO.

CUMPLIRAN CON LAS ESPECIFICACIONES, PLANOS, REGLAMENTOS Y NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN.

CUMPLIRAN CON EL PROGRAMA GENERAL DE LA OBRA Y EN SU CASO PROPONDRA UNA RUTA CRÍTICA PARA LAS REPROGRAMACIONES NECESARIAS.

ESTUDIARAN OPORTUNAMENTE JUNTO CON EL SUPERINTENDENTE DE OBRA LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO.

TOMARAN DECISIONES REFERENTES AL PROCESO CONSTRUCTIVO Y LAS POSIBLES DESVIACIONES EN ACUERDO CON EL SUPERINTENDENTE DE OBRA.

CONOCERAN Y APLICARAN LAS LEYES Y REGLAMENTOS LOCALES, ESTATALES Y FEDERALES, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DEL IMSS Y DEMÁS NORMAS Y CRITERIOS APLICABLES ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO.

CONOCERAN Y REVISARAN CONTINUAMENTE EL PROYECTO EJECUTIVO DE LOS FRENTE DE TRABAJO, ASÍ COMO ESPECIFICACIONES GENERALES, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y ESTUDIOS ESPECIALES QUE SE HAYAN REALIZADO

RECORRERAN LA OBRA CONJUNTAMENTE, CON LA RESIDENCIA DE LA UNIDAD Y PROPONDRA LAS CORRECCIONES QUE SEAN NECESARIAS.

COLABORARAN CON EL RESIDENTE DE OBRA, APOYANDO TÉCNICAMENTE EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA OBRA

CALLE MUNDIAL 33 INT. 3, INDUSTRIAL, GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07800, CDMX.

TEL. 55-8917-6141 E-MAIL: gargo_coproman@hotmail.com.



GARGO

Construcción, Proyecto y Mantenimiento

S.A. de C.V.

INFORMARAN LOS HECHOS O ASUNTOS SOBRESALIENTES QUE EN ALGUNA FORMA AFECTAN EL PROYECTO O A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y ASÍ TAMBIÉN LAS ÓRDENES O INDICACIONES RESULTADO DE JUNTAS O INSTRUCCIONES DIRECTAS DE LA SUPERVISION PARA SU REGISTRO EN BITÁCORA.

DARAN SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA.

ASISTIRAN A LAS JUNTAS CORRESPONDIENTES PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS.

ESTABLECERAN Y VERIFICARA EL SEGUIMIENTO DE CONTROLES GRÁFICOS Y NÚMEROS GENERADORES DE OBRA EJECUTADA, POR FRENTE DE TRABAJO.

VERIFICARAN EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE ESTABLECIDAS.

EL SOBRE ESTANTE DE CADA ESPECIALIDAD

PLANEARAN, SUPERVISARAN Y EJECUTARAN LAS ACTIVIDADES DE SU FRENTE DE TRABAJO. ASI COMO OBTENER OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES. , DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SU FRENTE ASI COMO CONOCER Y APLICAR LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS. ASEGURAR QUE SUS CUADRILLAS REALICEN LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS CUMPLIENDO CON LA PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD RESPECTIVA.

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL EFECTIVO DE LA OBRA.

SE REALIZARA UNA MEDICION DIARIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ELABORANDOSE LOS NUMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES. ESTA ACTIVIDAD SERA REALIZADA POR EL RESIDENTE DE OBRA, QUIEN PROPORCIONARA ESTA INFORMACION AL SUPERINTENDENTE DE OBRA PARA QUE ESTE PROCEDA AL ARMADO DE LA ESTIMACION. ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA DE MANERA CONSTANTE CON LA

FINALIDAD DE PODER DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES REALES CONTRA LOS AVANCES PROGRAMADOS, DETERMINANDOSE CON ESTO LA NECESIDAD DE APLICAR MAS RECURSOS A LAS ACTIVIDADES QUE PUDIERAN ESTAR SUFRIENDO RETRASOS.

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CALIDAD PARA EL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS.


PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE COLOCARAN EN OBRA SE ATENDERA A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

LA COMPRA DE LOS MATERIALES SE REALIZARA ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESPECIFICADAS EN LAS BASES DEL CONCURSO.

EN TODO MOMENTO SE ESTARA AL TANTO DE CONTAR CON LA APROBACION DE LA SUPERVISION ANTES DE REALIZAR LA COLOCACION O INSTALACION DE MATERIALES.

CALLE MUNDIAL 33 INT. 3, INDUSTRIAL, GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07800, CDMX.

TEL. 55-8917-6141 E-MAIL: gargo_coproman@hotmail.com.



GARGO

Construcción, Proyecto y Mantenimiento

S.A. de C.V.

TODOS LOS MATERIALES QUE SEAN SUMINISTRADOS EN OBRA Y CUENDE CON DEFECTOS, FALLAS O DEFECTOS VISIBLES NO SERAN RECIBIDOS, O EN SU CASO, SERAN DEVUELTOS POSTERIORMENTE AL PROVEEDOR PARA SU REPOSICION EN EL CASO DE QUE SE DETERMINE QUE NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS.

SI EL MATERIAL CUENTA CON CERTIFICADO DE CALIDAD, ESTE SERA PRESENTADO A LA SUPERVISION DEL INSTITUTO.

PARA LA DETERMINACION DE LA CORRECTA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS SE ATENDERA A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES, AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO A LOS PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES PROPORCIONADAS POR EL INSTITUTO, VERIFICANDO QUE DICHS PROCEDIMIENTOS NO VIOLAN O SE CONTRAPONGAN A DICHS PRECEPTOS.

TANTO EL SUPERINTENDENTE DE OBRA COMO EL RESIDENTE DE OBRA DARA SEGUIMIENTO A LA CORRECTA INSTAURACION E IMPLEMENTACION DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, REALIZANDO LAS ADECUACIONES O CORRECCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA CORRECTA FUNCIONALIDAD DE LOS MISMOS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

PROCURACION DE LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (AGUA, LUZ, TELEFONO Y EN GENERAL CUALQUIER SERVICIO QUE REQUIERA LA OBRA)

LA CONTRATISTA DISPONDRÁ DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y LUZ POR PARTE DEL INSTITUTO, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL MANEJO DE ESTOS ELEMENTOS EN OBRA, PARA LO CUAL SE REALIZARA EL ALMACENAMIENTO DEL AGUA NECESARIA EN TAMBOS DE 200 LTS PARA SU USO EN CAMPO, O EN SU CASO, SE TOMARA ESTA DIRECTAMENTE DE LAS SALIDAS EXISTENTES EN EL AREA DE TRABAJO.

PARA EL USO DE ENERGIA ELECTRICA, SE TOMARA ESTA DE LAS SALIDAS EXISTENTES EN EL AREA DE TRABAJO Y DE SER NECESARIO, SE REALIZARA LA IMPLEMENTACION DE TABLEROS ELECTRICOS PROVISIONALES CON EL TENDIDO CORRESPONDIENTE TENDIDO PROVISIONAL DE CABLES ELECTRICOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS EQUIPOS DE CONSTRUCCION QUE LO REQUIERAN.

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN.

LAS COMUNICACIONES ENTRE EL PERSONAL TECNICO DE CAMPO Y LA OFICINA CENTRAL DE LA EMPRESA SE REALIZARA A TRAVES DE TELEFONIA CELULAR.

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

EL SUPERINTENDENTE DE OBRA SE COORDINARA CON LA SUPERVISION PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE

CALLE MUNDIAL 33 INT. 3, INDUSTRIAL, GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07800, CDMX.

TEL. 55-8917-6141 E-MAIL: gargo_coproman@hotmail.com.



GARGO

Construcción, Proyecto y Mantenimiento

S.A. de C.V.

SERVICIOS, ASÍ COMO DEL PERSONAL OBRERO QUE LA EMPRESA TENGA LABORANDO, OBLIGÁNDOSE A ORIENTAR E INSTRUIR A ÉSTOS EN LA MATERIA, DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

SE DARA SEGUIMIERNTO PUNTUAL AL ANEXO SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE PROPORCIONADO POR EL INSTITUTO.

PLAN DE SUMINISTROS DE EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

SE REALIZARA EL PEDIDO DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE CON

LA DEBIDA ANTELACION PARA PODER CONTAR CON ELLOS EN OBRA CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION Y DE ACUERDO A LOS AVANCES CORRESPONDIENTES PROGRAMADOS. POR ELLO, EL SUMINISTRO DE LOS MISMOS SE DESARROLLARA DE MANERA PROGRESIVA CONFORME A LOS FRENTES DE TRABAJOS.

PROCESO CONSTRUCTIVO

TODO PROCESO CONSTRUCTIVO IMPLICA UN ORDEN DE CONSECUCION DEL QUE DEPENDERA LA CORRECTA FINALIZACION DE LOS TRABAJOS, CONLLEVANDO EN ELLO QUE ESTOS SEAN REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA, CORRECTA Y CON CARACTERISTICAS DE CALIDAD PREDETERMINADAS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

DE ACUERDO CON ELLO, LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACION Y QUE ESTA EMPRESA ESTA OFERTANDO, SEGUIRAN UNA SECUENCIA CRONOLOGIA TIPICA EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN MEXICO.

DE ESTA MANERA, SE DARA INICIO CON LOS TRABAJOS PREVIOS DE TRAZO, NIVELACION, PROTECCION Y DELIMITACION DE AREAS, CONTINUANDOSE CON LOS TRABAJOS RELATIVOS A DEMOLICIONES, DESMANTELAMIENTOS Y DESMONTAJES.

REALIZADOS ESTOS, SE PROSEGUIRA CON LA CONSTRUCCION DE ELEMENTOS DE ALBAÑILERIA TALES COMO APLANADOS, FIRMES DE CONCRETO 1 NIVELADO DE PISOS, CONSTRUCCION DE ELEMENTOS DE CONCRETO, MUROS DE TABLAROCA Y TABLACEMENTO, REALIZANDOSE PARA ESTE EFECTO DE MANERA SIMULTANEA LOS TRABAJOS RELATIVOS AL ARREGLO DE CANALIZACIONES DE INSTALACIONES ELECTRICAS POR MURO O PLAFON, CON LA FINALIDAD DE QUE SE PUEDA PROSEGUIR CON LA

INSTALACION DE ACABADOS EN PLAFONES, PISOS Y MUROS UNA VEZ QUE YA SE CUENTE CON DICHAS CANALIZACIONES Y EVITAR CON ELLO EL TENER QUE ABRIR DE MANERA EXTEMPORANEA DETERMINADA AREA PARA ALOJAR ALGUNA INSTALACION.

HABIENDO TERMINADO DE INSTALAR ACABADOS EN PISOS, PLAFONES Y LAMBRINES, SE PROSEGUIRA CON LA COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y HERRERIA, PROSIGUIENDOSE ENTONCES CON LA APLICACIÓN DE PINTURAS, ACLARANDOSE QUE PARA ESTA LICITACION EXISTEN PARTES EN LAS QUE LA PINTURA NO CUENTA CON ACTIVIDADES ANTECESORAS, Y SE PODRAN ATACAR DESDE UN INICIO.

ASIMISMO, CONJUNTAMENTE CON LA ETAPA ANTERIORMENTE DESCRITA, PODRAN REALIZARSE ACTIVIDADES DE INSTALACION, MONTAJE DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.

PARALELAMENTE, SE PODRAN REALIZAR ACTIVIDADES, MISMAS QUE SON INDEPENDIENTES DE LAS ACTIVIDADES INTERIORES, TALES COMO LA REPARACION DE ELEMENTOS DE FACHADA, PORTONES DE HERRERIA, REPARACION DE ALEROS DE CONCRETO EN AZOTEAS, MISMAS QUE COMO SE MENCIONA, NO TIENEN ACTIVIDADES PREDECESORAS.

CALLE MUNDIAL 33 INT. 3, INDUSTRIAL, GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07800, CDMX.

TEL. 55-8917-6141 E-MAIL: gargo_coproman@hotmail.com.



GARGO

Construcción, Proyecto y Mantenimiento

S.A. de C.V.

EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO, ASÍ COMO EL DEL PERSONAL OBRERO, SERÁ PROGRAMADO CON LA DEBIDA OPORTUNIDAD PARA CUMPLIR EN TODO MOMENTO CON LA PROGRAMACION DE LA OBRA.

REVISION DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE

SE REALIZARA UN RECORRIDO Y UNA INSPECCION EN COMPAÑÍA DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DE LA CONTRATANTE QUE SUPERVISARAN LA OBRA, PARA CONOCER LAS INSTALACIONES Y SE REALIZARAN LOS TRABAJOS RESPECTIVOS AL TRAZO Y NIVELACION, Y SI ES QUE SE NECESITA SE REALIZARAN TRABAJOS DE TOPOGRAFIA EN LAS RESPECTIVAS AREAS DE TRABAJO. TAMBIEN SE REALIZARA UN LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO DEL ESTADO INICIAL DE LAS INSTALACIONES.

OBRA CIVIL

PRELIMINARES

SE PROCEDERA A TAPIAR LAS ZONAS QUE ASI LO REQUIERAN, DE ACUERDO A LAS UBICACIONES QUE ASI LO SEÑALAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, DELIMITANDO LAS AREAS DE TRABAJO PARA NO AFECTAR LA OPERACION DEL INMUEBLE.

SE PROCEDERA A REALIZAR EL TRAZO Y LA NIVELACION DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, VERIFICANDOSE ESTOS CON LA SUPERVISION, ANTES DE PROCEDER AL INICIO DE LA CONSTRUCCION DE LOS MISMOS.

TRABAJOS DE DEMOLICIONES.

SE REALIZARAN LA DEMOLICION DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS SEÑALADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, TALES COMO ELEMENTOS DE CONCRETO, ACABADOS VITREOS EN PISOS, PLAFONES DE TABLAROCA, EVITANDO DAÑAR LAS AREAS ADYACENTES A LOS MISMOS. TODOS LOS MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICION SERAN ACARREADOS A LAS DIFERENTES AREAS QUE SEÑALE LA CONTRATANTE, PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA.

DESMONTAJES.


SE REALIZARA EL DESMONTAJE DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESPECIFICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, TALES COMO CANCELERIA DE ALUMINIO, HERRERIA, ELEMENTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, ALUMBRADO Y FUERZA Y MOBILIARIO, TRANSPORTANDO EL MATERIAL DESMONTADO AL SITIO ASIGNADO POR LA CONTRATANTE PARA SU RESGUARDO O PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, SEGÚN SEA AL CASO, VERIFICANDO QUE CUANDO EL DESMONTAJE ESTE ESPECIFICADO CON LA RECUPERACION DEL ELEMENTO, ESTE SEA CONSERVADO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU REUTILIZACION.

ACERO DE REFUERZO.

EL HABILITADO Y ARMADO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO SERA REALIZADO VERIFICANDOSE QUE LA LONGITUD DE LOS TRASLAPES, ESCUADRAS Y GANCHOS CUMPLAN CON LO REQUERIDO EN LA NORMATIVIDAD, EVITANDO EL DOBLADO DEL MATERIAL MEDIANTE PROCESOS DE RECALENTAMIENTO, CUIDANDO CON ESTO MANTENER LA RESISTENCIA ESPECIFICADA DEL MISMO. TODAS LAS INTERSECCIONES ENTRE VARILLAS SERAN UNIDAS CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE UTILIZARAN SEPARADORES PARA CUMPLIR CON LOS RECUBRIMIENTOS REQUERIDOS PARA EL ACERO.

CALLE MUNDIAL 33 INT. 3, INDUSTRIAL, GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07800, CDMX.

TEL. 55-8917-6141 E-MAIL: gargo_coproman@hotmail.com.



CIMBRAS.

GARGO

Construcción, Proyecto y Mantenimiento

S.A. de C.V.

PARA EL CIMBRADO DE LOS ELEMENTOS DE CONCRETO SE UTILIZARA MATERIAL QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, Y SE VERIFICARA POR EL PERSONAL TECNICO QUE LA CIMBRA CUMPLA CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD, ASI COMO EL PLOMO Y ALINEAMIENTO DE LAS MISMAS.

ALBAÑILERIA (MUROS, FIRMES, APLANADOS)

PARA LA CONSTRUCCION DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE ALBAÑILERIA, SE VERIFICARA EL TRAZO Y LOS NIVELES, OBTENIENDOSE EL Vo.Bo. DE LA SUPERVISION ANTES DE PROCEDER A SU CONSTRUCCION.

TODOS LOS ELEMENTOS DE ALBAÑILERIA SERAN CONSTRUIDOS SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, VERIFICANDOSE EN TODO MOMENTO QUE LA CALIDAD DE LOS MISMOS CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DEL INSTITUTO, ASI COMO QUE EL SUMINISTRO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS QUE LOS CONFORMEN SE ENCUENTREN EN OBRA CON LA DEBIDA OPORTUNIDAD PARA CUMPLIR CON LA PROGRAMACION DE LA OBRA.

SE VERIFICARA EN TODO MOMENTO QUE SE DE CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES REQUERIDAS POR LAS NORMAS, TALES COMO NIVELES, PLOMO Y ALINEAMIENTO, ASI COMO EL PROPORCIONAMIENTO ADECUADO DE MEZCLAS Y MORTEROS FABRICADOS EN OBRA. EN EL CASO DE FIRMES, EL CONCRETO SERA VIBRADO PARA EVITAR ESPACIOS VACIOS EN EL INTERIOR DE LOS MISMOS.

EN EL CASO DE REPARACIONES A ELEMENTOS DE CONCRETO TALES COMO GUARNICIONES O ALEROS, SE PROCEDERA A DEMOLER Y RETIRAR EL MATERIAL QUE SE ENCUENTRE DAÑADO, PROCEDIENDO A REPONER EL MISMO, CON LAS CONDICIONES DETERMINADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, DEJANDO ESTOS ELEMENTOS CON UN ACABADO APARENTE.

MUROS, PLAFONES Y CAJILLOS DE TABLAROCA Y TABLACEMENTO

SE PROCEDERA A REALIZAR EL TRAZO EN EL AREA DONDE SE INSTALARAN MUROS Y PLAFONES, PROCEDIENDO A COLOCAR EL COLGANTEO EN EL CASO DE LOS PLAFONES. SE INSTALARA EL BASTIDOR DE PERFILES GALVANIZADOS, NIVELANDO Y ALINEANDO LOS MISMOS, PROCEDIENDO A CONTINUACION A COLOCAR LAS PLACAS DE TABLAROCA O TABLACEMENTO SEGÚN EL CASO, CALAFATEANDO LAS UNIONES MEDIANTE PERFACINTA Y REDIMIX EN EL CASO DE TABLAROCA, O MALLA DE FIBRA DE VIDRIO Y PASTA BASE COAT EN EL CASO DE TABLACEMENTO, LIJANDO Y ASENTANDO PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE COMO PREPARATIVO PARA RECIBIR PINTURA. PARA LOS PLAFONES, SE REALIZARA LA APERTURA DE LOS DIFERENTES TIPO DE HUECOS PARA RECIBIR LUMINARIAS, BOCINAS, O BIEN, PARA CONFORMAR REGISTROS.

CALLE MUNDIAL 33 INT. 3, INDUSTRIAL, GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07800, CDMX.

TEL. 55-8917-6141 E-MAIL: gargo_coproman@hotmail.com.



GARGO

Construcción, Proyecto y Mantenimiento

S.A. de C.V.

TRATANDOSE DE REPARACION EN ELEMENTOS DE TABLAROCA, SE PROCEDERA A RETIRAR LAS AREAS DAÑADAS CON LOS ELEMENTOS DE SUJECION QUE ASI LO REQUIERAN, TRASLADANDO TODO EL MATERIAL SOBRENTE AL SITIO INDICADO POR LA CONTRATANTE PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA, PROCEDIENDOSE A SUSTITUIR LAS AREAS DAÑADAS, CALAFATEANDO LAS UNIONES CON REDIMIX Y PERFACINTA, LIJANDO Y ASENTANDO LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA.

PISOS DE LOSETA CERAMICA

SE REALIZARA UN DESPIECE PREVIO EL CUAL SERA SOMETIDO A LA APROBACION DE LA SUPERVISION. SE PROCEDERA A PREPARAR EL PISO, ESCARIFICANDO O NIVELANDO EL MISMO A BASE DE MORTERO O CONCRETO SEGÚN SEA EL CASO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, PROCEDIENDOSE POSTERIORMENTE A REALIZAR LA COLOCACION DE LA LOSETA, VERIFICANDOSE EL ALINEAMIENTO Y/O NIVELACION CORRECTA DE LA MISMA. TODA LA LOSETA CERAMICA SERA ASENTADA CON CEMENTO PEGAZULEJO MEZCLADO CON AGUA, LECHADEANDO CON CEMENTO BLANCO, CON COLOR EN EL CASO QUE LO REQUIERA. LOS CORTES NECESARIOS SERAN REALIZADOS MEDIANTE SIERRA ELECTRICA Y/O CORTADORA DE LOSETA.

MANO DE OBRA UNICAMENTE

PARA LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, SE REALIZARAN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, RESPETANDO LAS ESPECIFICACIONES, REQUERIMIENTOS Y NORMATIVIDAD, SOBRE TODO EN LA PRUEBAS DE LABORATORIO YA QUE LOS TRABAJOS QUE SE VAN A REALIZAR, SE REQUERIRÁN PARA OBTENER LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES, Y LO QUE INDIQUE BASÁNDOSE TAMBIÉN EN LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, DE URBANIZACIÓN, ETC., Y ESTAREMOS APEGADOS EN LOS TIEMPOS POR MEDIO DEL PROGRAMA DE OBRA Y SE CONCLUIRÁN EN TIEMPO Y FORMA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO..

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

LOS TRABAJOS PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA NOS BASAREMOS EN LOS PLANOS QUE LE CORRESPONDE A CADA UNO PARA TENER UN CONTROL Y DAR SEGUIMIENTOS A LAS ESPECIFICACIONES COMO EL TIPO DE MATERIAL, Y LOS PUNTOS ESTRATÉGICOS EN DONDE SE VAN A UBICAR CADA UNO DE ELLOS, ASÍ COMO RESPETAR LAS INDICACIONES DE SUPERVISIÓN ENCARGADA DE LOS TRABAJOS PARA QUE AL CONCLUIRSE TENGA UN BUEN FUNCIONAMIENTO Y DE UN BUEN SERVICIO.

CANCELERIA DE ALUMINIO Y HERRERIA.

SE PROCEDERA A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO PARA LA DETERMINACION DE DIMENSIONES, REVISANDOSE CON LA SUPERVISION EL DISEÑO DE CADA ELEMENTO EN PARTICULAR. SE EMBOQUILLARAN LOS VANOS QUE LO REQUIERAN, DE ACUERDO AL CATALOGO DE CONCEPTOS, DEJANDO EL VANO COMPLETAMENTE APTO PARA RECIBIR LOS CANCELES, PROCEDIENDO A CORTAR Y ARMAR ESTOS, FIJANDO CON TORNILLERIA O SOLDADURA LA INTERSECCION DE LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMEN, UTILIZANDO ESCUADRAS PARA AMACIZAR, Y TENSORES EN EL CASO DE PUERTAS DE ALUMINIO. SE REALIZARA LA COLOCACION DEL ELEMENTO EN EL SITIO QUE CORRESPONDA, COLOCANDO CRISTAL, PANEL ART O ACRILICO SEGÚN EL CASO, SELLANDO PERFECTAMENTE CADA ELEMENTO CON VINIL. UNA VEZ HECHO LO ANTERIOR SE INSTALARAN LOS DIFERENTES HERRAJES REQUERIDOS, FINALIZANDO CON LA LIMPIEZA DEL CANCEL EN EL CASO DE ALUMINIO, O CON APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE PREVIA APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO EN EL CASO DE HERRERIA. EN EL CASO DE PORTONES DE HERRERIA CON MECANISMO ELECTRICO, SE PROCEDERA A REALIZAR LAS ADAPTACIONES

CALLE MUNDIAL 33 INT. 3, INDUSTRIAL, GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07800, CDMX.

TEL. 55-8917-6141 E-MAIL: gargo_coproman@hotmail.com.



GARGO

Construcción, Proyecto y Mantenimiento

S.A. de C.V.

NECESARIAS PARA ALOJAR EL MECANISMO CON TODOS SUS ADITAMENTOS, REALIZANDOSE PRUEBAS PARA VERIFICAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE LOS MISMOS.

PARA EL CASO DE REPARACION DE CANCELERIA EXISTENTE, SE PROCEDERA A CAMBIAR LAS PARTES DAÑADAS QUE ASI LO REQUIERAN, AJUSTANDO PUERTAS Y VENTANAS, SUMINISTRANDO E INSTALANDO LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN.

PARA EL CASO DE REPARACION DE REJAS DE HERRERIA, SE PROCEDERA A DETERMINAR CONJUNTAMENTE CO LA SUPERVISION AQUELLOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN SUSTITUIRSE, PROCEDIENDO A RETIRAR LOS MISMOS Y A INSTALAR OS NUEVOS ELEMENTOS, SOLDANDO Y ESMERILANDO PARA MATAR LAS JUNTAS. SE RPOCEDERA A SUSTITUIR LOS MECANISMOS Y PASADORES DAÑADOS, PROCEDIENDOSE FINALMENTE A APLICAR PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.

TRATANDOSE DE LA CONSTRUCCION DE REJAS O PORTONES NUEVOS, SE CORROBORARA CON LA SUPERVISION EL DISEÑO DE LOS MISMOS, PROCEDIENDOSE A SU FABRICACION CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, UTILIZANDO MATERIALES DE LA CALIDAD REQUERIDA, SOLDANDO Y ESMERILANDO TODOS LOS ELEMENTOS, INSTALANDO LOS HERRAJES CORRESPONDIENTES, Y APLICANDO PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE.

PINTURA

PRIMERAMENTE SE PROTEGERAN LOS PISOS Y MOBILIARIO QUE SE ENCUENTREN EN EL AREA, PROCEDIENDO A EMPAPELAR LAS AREAS LIMITES DONDE SE APLICARA LA PINTURA

SE PROCEDERA A PREPARAR LA SUPERFICIE REALIZANDO UNA LIMPIEZA EXHAUSTIVA, RETIRANDO EL POLVO, GRASA, PARTES SUELTAS Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO CONTAMINANTE, PROCEDIENDOSE A REALIZAR LOS RESANES QUE SEAN NECESARIOS, CONFORME A LOS ACABADOS BASE EXISTENTES. REALIZADA DICHA PREPARACION, SE PROCEDERA A APLICAR UNA PRIMERA MANO DE SELLADOR VINILICO, PARA A CONTINUACION APLICAR LA PINTURA, YA SEA VINILICA O DE ESMALTE, A DOS MANOS Y CUBRIENDO PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE

EN EL CASO DE PINTURA ESMALTE EN HERRERIA, SE SEGUIRA EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR, APLICANDO PREVIAMENTE A LA PINTURA UNA BASE DE PRIMER ANTICORROSIVO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y ALUMBRADO

SE REALIZARA LA INSTALACION DE LAS SALIDAS ELECTRICAS ESPECIFICADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A ALUMBRADO, CONTACTOS, DIMMER, BOTONERAS Y TELEFONO, FIJANDO ESTAS A LA ESTRUCTURA CUANDO ASI CORRESPONDA, O RANURANDO Y RESANANDO MUROS Y PISOS PARA ALOJAR LAS MISMAS. ASIMISMO SE REALIZARA EL CABLEADO EN SALIDAS ELECTRICAS ESTEBLECIDO EN CATALOGO, CAMBIANDO TAMBIEN LOS TABLEROS DE CONTROL REQUERIDOS.

CALLE MUNDIAL 33 INT. 3, INDUSTRIAL, GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07800, CDMX.

TEL. 55-8917-6141 E-MAIL: gargo_coproman@hotmail.com.



GARGO

Construcción, Proyecto y Mantenimiento


S.A. de C.V.

PANELES EN FACHADA Y BASTIDOR A BASE DE ESTRUCTURA METALICA

SE PROCEDERA A ABRIR CAJA SOBRE LOS APLANDADOS HASTA ALCANZAR SUPERFICIE FIRME EN EL MURO, PARA PODER ASENTAR LAS PLACAS METALICAS Y FIJARLAS POR MEDIO DE UN SISTEMA DE ANCLAJKE ADHESIVO HILTI. YA FIJADAS NUESTRAS PLACAS, PROCEDEREMOS A SOLDAR NUESTRA ESTRUCTURA PRIMARIA A BASE DE PERFILES METALICOS PTR DE 4 X 4 Y 2 X 2 PARA SOPORTAR NUESTRO BASTIDOR SECUNDARIO, TENIENDO QUE CHECHAR PERFECTAMENTE NUESTRA SOLDADURA PARA QUE GARANTICE EL SOPORTE. POR ULTIMO PROCEDEREMOS A ELEAR Y MONTAR NUESTRO BASTIDOR SECUNDARIO PREARMADO. YA TENIENDO NUESTRA ESTRUCTURA DE SOPORTE PROCEDEREMOS A LA COLOCACION DE ALUCUBON Y EL SELLADO DEL MISMO EN JUNTAS DE MEDIO CENTIMETRO, ASI COMO LA COLOCACION DE LA LAMINA PORCEWOL SOLDADA A NUESTRA ESTRUCTURA.

ATENTAMENTE

ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL



GARGO

Construcción, Proyecto y Mantenimiento

S.A. de C.V.

CONTRATO C4M0111 LICITACION: LO-50-GYR-050GYR095-N-6-2024

RELACION DE INMUEBLES EN DONDE SE LLEVARAN A CABO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 23: EJE 5 AV. SAN JUAN DE ARAGON NTE 516, COL. SAN PEDRO EL CHICO, ALC. GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO. CP. 07070

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 11: C. CARUSO S/N ESQ, LEON CAVALLO, COL. VALLEJO, ALC. GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO. CP. 07870

**ANEXO NO. 7
DEL CONTRATO**

ATENTAMENTE

ING. ALFREDO GARCIA BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL

