

“2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 09 de marzo de 2017

## Nota Informativa

**Obra:** Unidad Médica Familiar 10 Consultorios, Ubicada en Mazatlán, Sinaloa.  
**Empresas:** Edificaciones de la Huasteca, S.A. de C.V.  
**Contrato:** 1-12260001-4-43677, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio unitario).

Monto del Contrato	\$24'994,029.10 S/IVA
Fecha de inicio contractual	13-Abril-2016
Fecha de término Contractual	09-October-2016

<b><i>Avances de Obra:</i></b>	<i>Real</i>	<i>Reprogramado</i>
<i>Físico:</i>	40.30%	100.00 %
<i>Financiero devengado:</i>	\$9'532,571.33	\$24'710,006.04

### **Estatus:**

#### **1. Estimaciones:**

- Se han tramitado 12 estimaciones pagadas, por un importe de \$7'022,867.57 C/IVA.