

“2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2017

Nota Informativa

Obra: Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. N° 1, en, **Zacatecas, Zacatecas.**

Empresas: J. Refugio Dávila Mejía

Contrato: 1-10340002-4-43681, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a precios unitarios).

Monto del Contrato: \$25'777,406.79 S/IVA

Fecha de inicio contractual: **22-Abril-2016**

Fecha de término contractual: **18-October-2016**

Fecha de término Convenio C-1: **16-Enero-2017**

Fecha de término según Convenio 2: **17-Marzo-2017**

Monto del Convenio 2: **\$3'448,275.30 S/IVA**

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.0%	100.0%
<i>Financiero:</i>	\$23'794,629.44	\$29'225,682.09

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$25,231,007.17	hasta la estimación 45
Importe estimado Pagado	\$23,794,629.44	De la estimación 01 a la 42
Importe programado para pago	\$0.00	No se han ingresado más estimaciones
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$1,435,377.73	De la estimación 43 a la 45
Suma Acumulada Total	\$25,231,007.17	