

“2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 15 de junio de 2017

Nota Informativa

Obra: Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. N° 1, en, **Zacatecas, Zacatecas.**

Empresas: J. Refugio Dávila Mejía

Contrato: 1-10340002-4-43681, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a precios unitarios).

Monto del Contrato: \$25'777,406.79 S/IVA

Fecha de inicio contractual: **22-Abril-2016**

Fecha de término contractual: **18-October-2016**

Fecha de término Convenio C-1: **16-Enero-2017**

Fecha de término según Convenio 2: **17-Marzo-2017**

Monto del Convenio 2: **\$3'448,275.30 S/IVA**

<i>Avances de Obra:</i>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.0%	100.0%
<i>Financiero:</i>	\$21'047,181.17	\$29'225,682.09

Estatus:

1. Estimaciones:

- A la fecha la contratista ha elaborado 33 estimaciones por un importe de \$21'047,181.17, más IVA, así también la empresa sigue elaborando generadores de obra, y presentarlos a la Residencia de Obra para su revisión conciliación y elaboración de estimaciones correspondientes.