

“2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 29 de diciembre de 2017

Nota Informativa

Obra: Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. N° 1, en, **Zacatecas, Zacatecas.**

Empresas: J. Refugio Dávila Mejía

Contrato: 1-10340002-4-43681, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a precios unitarios).

Monto del Contrato: \$25'777,406.79 S/IVA

Fecha de inicio contractual: **22-Abril-2016**

Fecha de término contractual: **18-October-2016**

Fecha de término Convenio C-1: **16-Enero-2017**

Fecha de término según Convenio 2: **17-Marzo-2017**

Monto del Convenio 2: **\$3'448,275.30 S/IVA**

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.0%	100.0%
<i>Financiero:</i>	\$28'754,201.29	\$29'225,682.09

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$28'754,201.29	hasta la estimación 56
Importe estimado Pagado	\$28'754,201.29	De la estimación 01 a la 56
Importe programado para pago	\$0.00	No se han ingresado más estimaciones
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se han ingresado más estimaciones
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$ 0.00	No se han ingresado más estimaciones
Suma Acumulada Total	\$28'754,201.29	