# Construcción del HGZ 216 camas, Ensenada, Baja California (Etapa 1)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

## Datos Generales

IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V. / EDIFICACIONES 3 RÍOS, S.A. DE C.V. / JOSÉ CARLOS DELGADO DELGADO, S.A. DE C.V.

**Monto contractual c/convenio**
$767,493,424.45 (c/IVA)

**Fecha estimada de conclusión de los trabajos**
Mayo 2025

**Avance físico**
93.78 %

**Avance financiero**
$ 719,049,608.30
93.69%

## Situación actual de la obra:

- Se redistribuyó el personal en las áreas de endoscopía y cirugía ambulatoria, se trabaja en muros interiores, colocación de bastidores, hojas de cartón de yeso y/o durock y colocación de herraje; en las instalaciones en general, colocación de loseta en pisos, acabados en áreas de procedimientos y cirugía; fabricación de chambranas, puertas y muebles de diseño.