Sustitución del Hospital General Regional No. 36, 180 camas San Alejandro, Puebla

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Datos Generales

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL

Monto contractual c/convenio
$1’687,121,822.91 (c/IVA)

Fecha estimada de conclusión de los trabajos
Julio 2025

Avance físico
96.43%

Avance financiero
$1’687,121,822.91
100%

Situación actual de la obra:

- Se continúa con los trabajos de cableado para telecomunicaciones en edificio “C", “D" y “A“, así como la instalación y colocación de forro de tubería de acero al carbón y pintura edificio “A" y “C".
- Se continúa con la colocación de cristal en interiores y exteriores edificio “A" y en edificio “B" y en fachada de elevadores panorámicos.