Número de contrato	Obra	Nombre de la Empresa	Importe (Sin IVA)	Ciudad y Entidad federativa en donde se desarrolla la obra	Fecha de inicio (dd/mm/aa)	Fecha de terminación (dd/mm/aa)	Avance físico (%)	Avance financiero acumulado	Numeración de las notas de bitácora Del 16 de Junio de 2024 al 30 de Junio de 2024
CONTRATO No C4M0061 CONTROL INTERNO C4984-01	DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA "REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS CCILE EN LA CIUDAD DE MÉXICO"	INTERIOR UNO S.A. DE C.V	$21,010,208.52	CIUDAD DE MÉXICO	03-abr-24	01-jul-24	92.00%	$3,255,298.48	DE LA 23 A LA 28

ELABORÓ: VICTOR ALBERTO SANTIZ MARTINEZ