BAUSA
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

FECHA: 15-MAYO-2024

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO DE LOS CONCEPTOS

TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS DEL VESTÍBULO DEL H.G.R. NO. 01 "LIC. IGNACIO GARCIA TÉLLEZ DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN. AO-050-GYR-050GYR086-N-11-2024

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DIAS NATURALES CON FECHA DE INICIO DEL 17 DE MAYO DE 2024 Y FECHA DE TERMINO EL 31 DE MAYO DE 2024.

CÓDIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MAYO 2024														
				17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS																	
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO																	
OC01-015-125	DE RECUBRIMIENTO DE PORCELANATO JUNTO CON MORTERO BASE, EN MURO.	M2	20.00															
OC01-015-145	DE PISOS DE PISO DE PORCELANATO CON CAPA DE ADHESIVO BASE.	M2	117.20															
OC01-015-165	DE PASTA EXISTENTE EN MURO.	M2	55.00															
OC01-015-185	DE PLAFON DE TABLARROCA CON BASTIDOR.	M2	142.15															
OC02-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA DE PRECAUCION PARA DELIMITACION DE AREAS,																	
OC02-015-010	CINTA DE POLIETILENO AMARILLA DE PRECAUCION DE 3" DE ANCHO.	M	150.00															
OC01-025-000	ACARREO EN CAMION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA																	
OC01-085-005	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION	M3	25.00															
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	400.00															
	PARTIDA 04 ALBAÑILERIA:																	
OC04-095-000	PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE																	
OC04-095-012	DE 2 A 5 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. PARA AUTONIVELAR AREA	M2.	95.00															
	PARTIDA 05 ACABADOS:																	
OC05-090-000	SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO DE PASTA, SELLADORES Y/O RESANADORES																	
OC05-090-025	RECUBRIMIENTO MULTIPLAST MARCA CEMEX COLOR BLANCO PARA AFINE DE MUROS, BASE	M2.	55.00															
OC05-090-026	SOTTOFONDO	M2.	55.00															
OC05-090-027	RECUBRIMIENTO MARCA COREV MICRO	M2.	55.00															
OC05-090-027	SELLADOR PLASTICO ANTIBACTERIAL MARCA COREV LINEA VITROSEAL	M2.	55.00															
OC05-090-227	APLICACIÓN DE BARNIZ BRILLANTE EN RECUBRIMIENTO DE PIEDRA MALLA EN MEDIA LUNA	M2.	26.45															
OC05-060-000	ABRIR HUECO EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA PARA LÁMPARAS , REFORZADO CON																	
OC05-060-010	DE 0.60 X 0.60 M.	PZA.	3.00															
OC05-060-005	DE 0.60 X 1.20 M.	PZA.	8.00															
OC05-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO,																	

Domicilio Fiscal
La Quemada No.92 Int 3 Col. Narvarte Oriente
Benito Juárez, Ciudad de México C.P 03020
E-mail: bausaconstrucciones@yahoo.com.mx
Tel: 01 (55) 11 06 74 13

BAUSA
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

FECHA: 15-MAYO-2024

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO DE LOS CONCEPTOS

TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS DEL VESTÍBULO DEL H.G.R. NO. 01 "LIC. IGNACIO GARCIA TÉLLEZ DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN. AO-050-GYR-050GYR086-N-11-2024

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DIAS NATURALES CON FECHA DE INICIO DEL 17 DE MAYO DE 2024 Y FECHA DE TERMINO EL 31 DE MAYO DE 2024.

CÓDIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MAYO 2024
OC05-085-076	DE LOSETA DE PORCELANATO COLOR BEIGE DE 60 X 60 CM MODELO LUNA AUTORIZADO POR	M2.	14.40	
OC05-085-089	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MARMOL TRAVERTINO COLOR BEIGE EN MURO EN FORMATO DE	M2	15.00	
OC05-085-089	SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE PIEZA DE PIEDRA MAYA COLOR BEIGE DAÑADA EN MURO	PZA.	30.00	
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO			
OC05-125-245	DE LOSETA DE PORCELANATO LUNA DE 60 X 60 CM MODELO Y COLOR AUTORIZADO POR EL	M2	117.20	
OC05-250-000	PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO			
OC05-250-030	EN PLAFONES DE TABLAROCA	M2	142.15	
OC05-335-000	MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE			
OC05-335-010	DE HASTA 40.6 X 40.6 CM. (CLAVE SM.2).	PZA.	6.00	
OC05-352-000	CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS			
OC05-352-005	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1). EN PUERTAS	PZA.	2.00	
	PARTIDA 07 ALUMINIO:			
OC07-010-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL DE ALUMINIO EN LAMBRÍN Y REMATES DE MUROS,			
OC07-010-010	ANGULO, ANODIZADO NATURAL DE 1/2" X 1/2" X 1/16", EN REMATE DE LAMBRÍN.	M	32.50	
OC07-010-021	ÁNGULO ANODIZADO NATURAL DE 1" X 1" X 1/16". PARA PROTECCIÓN EN ESQUINAS DE	M	23.30	
OC07-060-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS			
OC07-060-005	PUERTA DE ALUMINIO COLOR NATURAL DE 3". DE DIMENSIONES 2.30 X 1.32.	PZA.	2.00	
	PARTIDA 08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS:			
OC08-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL			
OC08-005-015	CT, CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM. DE ESPESOR	M2	2.04	
	PARTIDA 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA:			
OC09-097-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE EMPUJE ANTIPANICO, INCLUYE; CARGO DIRECTO			
OC09-097-010	BARRA DE PÁNICO PARA SALIDA DE EMERGENCIA 740MM COLOR ALUMINIO NATURAL	PZA.	1.00	
OC09-100-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS			
OC09-100-005	DE PISO.	PZA.	2.00	
OC09-207-000	MANTENIMIENTO A MOBILIARIO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIAL			

Domicilio Fiscal
La Quemada No.92 Int 3 Col. Narvarte Oriente
Benito Juárez, Ciudad de México C.P 03020
E-mail: bausaconstrucciones@yahoo.com.mx
Tel: 01 (55) 11 06 74 13

BAUSA
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

FECHA: 15-MAYO-2024

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO DE LOS CONCEPTOS

TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS DEL VESTÍBULO DEL H.G.R. NO. 01 "LIC. IGNACIO GARCIA TÉLLEZ DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN. AO-050-GYR-050GYR086-N-11-2024

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DIAS NATURALES CON FECHA DE INICIO DEL 17 DE MAYO DE 2024 Y FECHA DE TERMINO EL 31 DE MAYO DE 2024.

CÓDIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MAYO 2024
OC09-207-005	ESCRITORIO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLASTICO LAMINADO COLOR BEIGE	PZA.	1.00	
	PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE:			
OC31-040-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBR			
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA	PZA	12.00	
OC31-057-000	DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y POSTERIOR COLOCACIÓN A ELEMENTOS EN TECHOS			
.OC31-057-006	DIFUSORES Y EXTRACTORES DE AIRE	PZA	2.00	
OC31-080-000	LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, RETIRO			
OC31-080-005	DURANTE TODA LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE LOS TRABAJOS	M2.	142.15	
OC31-140-000	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE MATERIALES Y ACCESORIOS , INCLUYE: SOPORTERIA,			
OC31-140-025	DE CANCELERIA DE ALUMINIO MIXTA	M2.	48.00	
OC31-140-035	DE SEÑALETICA	PZA	8.00	
OC31-141-000	DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE MATERIALES Y ACCESORIOS , INCLUYE: SOPORTERIA,			
OC31-141-030	DE CONTACTOS DUPLEX EN MUROS Y PISOS	PZA	1.00	
	PARTIDA 13: VALVULAS			
IH13-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS, MARCA URREA, DICA Ó SIMILAR , INCLUYE: CARGO			
IH13-005-025	DE COMPUERTA DE 25 MM. DE DIÁMETRO BRONCE CABEZA ROSCADA FIG.02 125 LBS SWP	PZA	2.00	
IH13-005-030	DE COMPUERTA DE 38 MM. DE DIÁMETRO BRONCE CABEZA ROSCADA FIG.02 125 LBS SWP	PZA	1.00	
IH13-005-320	REPARACION DE TUBERIA FLEXIBLE DE 2" DE ACERO INOXIDABLE Y VALVULA. INCLUYE: CAMBI	PZA	1.00	
	PARTIDA 25: REJILLAS Y DIFUSORES			
AA25-040-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA MODULAR PARA EXTRACCIÓN O RETORNO DE AIRE,DE			
AA25-040-020	REJILLA CUADRADA DE ALUMINIO PARA INYECCIÓN DE AA DE 9" X 9".	PZA	2.00	
	PARTIDA 30 AISLAMIENTO DE FIBRA VIDRIO Y LAMINA DE ALUMINIO:			
IH30-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE: FIJACIÓN			
IH30-015-001	PARA TUBERIA DE COBRE A.C. RETORNO DE 1 PULG. DE ESPESOR, TIPO MICROLOK APT 1" X 1	M	22.00	
IH30-015-001	PARA TUBERIA DE COBRE A.C. ALIMENTACION DE 2 PULG. DE ESPESOR, TIPO MICROLOK APT 2"	M	22.00	
IH30-033-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE ELASTÓMERO FLEXIBLE, INCLUYE			
IH30-033-010	PARA TUBERIA DE 2", CON AISLAMIENTO NEGRO INSULITE	M	36.50	

Domicilio Fiscal
La Quemada No.92 Int 3 Col. Narvarte Oriente
Benito Juárez, Ciudad de México C.P 03020
E-mail: bausaconstrucciones@yahoo.com.mx
Tel: 01 (55) 11 06 74 13

BAUSA
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

FECHA: 15-MAYO-2024

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO DE LOS CONCEPTOS

TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS DEL VESTÍBULO DEL H.G.R. NO. 01 "LIC. IGNACIO GARCIA TÉLLEZ DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN. AO-050-GYR-050GYR086-N-11-2024

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DIAS NATURALES CON FECHA DE INICIO DEL 17 DE MAYO DE 2024 Y FECHA DE TERMINO EL 31 DE MAYO DE 2024.

CÓDIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MAYO 2024
IH30-033-010	PARA TUBERIA DE 4", CON AISLAMIENTO NEGRO INSULSHEET	M	36.50	
	PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE:			
IH31-010-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE FORRO DE TUBERIA			
IH31-010-242	DE FORRO DE FIBRA DE VIDRIO EN TUBERIA DE 1"	M	22.00	
IH31-010-242	DE FORRO DE FIBRA DE VIDRIO EN TUBERIA DE 2"	M	58.50	
IH31-010-242	DE FORRO DE FIBRA DE VIDRIO EN TUBERIA DE 4"	M	36.50	
IH31-030-000	REALIZACIÓN DE LIBRANZAS Y PRUEBAS EN TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS EXISTENTES			
IH31-030-170	EN HORARIO NOCTURNO PARA CAMBIO Y/O REPARACIONES DE TUBERIAS. CONSIDERAR	SERV.	2.00	
	PARTIDA 21: ALAMBRES Y CABLES			
EL21-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, MARCA CONDUMEX, LATINCASA,			
EL21-015-163	CABLE ELECTRICO DE USO RUDO 3 X 100.	M	48.00	
	PARTIDA 24: CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION			
EL20-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO			
EL20-080-011	CONTACTO DUPLEX 2P. COLOR BLANCO MARCA LEVITON, SCHNEIDER O SIMILAR.	PZA.	1.00	
EL20-080-028	TAPA CIEGA COLOR BLANCO	PZA.	1.00	
EL24-085-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED, TIPO PANEL, PARA SOBREPONER EN PLAFÓ			
EL24-085-045	LUMINARIA PANEL LED DE 0.60 X 0.60 MARCA TECHNOLITE, 65K 40W, LUZ DE DIA, NO	PZA.	3.00	
EL24-085-046	LUMINARIA PANEL LED DE 0.60 X 1.20 MARCA TECHNOLITE, 65K 60W, LUZ DE DIA, MARCO	PZA.	8.00	
EL24-085-303	REFLECTOR RGB LED 20W	PZA.	2.00	

ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Domicilio Fiscal
La Quemada No.92 Int 3 Col. Narvarte Oriente
Benito Juárez, Ciudad de México C.P 03020
E-mail: bausaconstrucciones@yahoo.com.mx
Tel: 01 (55) 11 06 74 13