PROGRAMADEEJECUCION E IMPORTES DE OBRA

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SA DE CV

CALLE 9A # 590A LOCAL 3 X 30 Y 32 COLONIA MAYA, MERIDA YUCATAN, C.P. 97134

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-8-2024.

"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA UNIDAD DE VELATORIO NO. 05 MÉRIDA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."

FECHA DE INICIO: 13 DE MAYO 2024 FECHA DE TERMINO: 11 JULIO 2024

PLAZO: 60 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO: 13 de Mayo de 2024 **FECHA DE TERMINACION: 11 de Julio de 2024**

CONCEPTO	DESCRIPCION	UNI	INICIO	TERMINACION	P.U.	CANT.PRE	% PARTIDA	MESES: Mayo / Junio / Julio — SEMANAS 1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	IMPORTE
3510	**PINTURA Y RESTAURACION DEL VELATORIO**										
OC04-195-005	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON µCIDO-AGUA-JABON (PROPORCIàN 1:10), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIàN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÖFICAS, DEPRECIACIàN Y DEMµS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. EN PLAFON EXISTENTE DONDE HAYA MUESTRA DE HUMEDAD, PREVIA APLICACION DE ACABADO DE PINTURA VINILICA.	M2	13-may-24	7-JUL-24	$ 45.82	40.0000	0.273762	11.43	22.86	5.71	
								523.66	1,047.31	261.83	$ 1,832.80
OC04-076-001	APLANADO EN PLAFON CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIàN, PICADO DE LAS µREAS DE CONCRETO, ELABORACIàN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÖFICAS, DEPRECIACIàN Y DEMµS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. ADECUACIONES Y RESANES GENERALESAL AREA CON CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO, RUSTICO, RUGOSO O REPELLADO SOBRE PLAFON EXISTENTE.	M2	13-may-24	7-JUL-24	$ 174.76	40.0000	1.044145	11.43	22.86	5.71	
								1,997.26	3,994.51	998.63	$ 6,990.40
OC05-250-011	SUMINISTRO Y APLICACIàN DE PINTURA VINÖLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIàN, PREPARACIàN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIàN DE DOS CAPAS COMO MÖNIMO, PROTECCIàN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÖFICAS, DEPRECIACIàN Y DEMµS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. EN MUROS INTERIORES APLANADOS CON MEZCLA.	M2	13-may-24	7-JUL-24	$ 128.72	1,090.0000	20.957101	311.43	622.86	155.71	
								40,087.09	80,174.17	20,043.54	$ 140,304.80

Ing. Roger Humberto Moguel Mendoza
Apoderado Legal

PROGRAMADEEJECUCION E IMPORTES DE OBRA

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SA DE CV

CALLE 9A # 590A LOCAL 3 X 30 Y 32 COLONIA MAYA, MERIDA·YUCATAN, C.P. 97134

ANEXO 19

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-8-2024.

"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA UNIDAD DE VELATORIO NO. 05 MÉRIDA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."

FECHA DE INICIO: 13 DE MAYO 2024 FECHA DE TERMINO: 11 JULIO 2024

PLAZO: 60 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO: 13 de Mayo de 2024 **FECHA DE TERMINACION: 11 de Julio de 2024**

CONCEPTO	DESCRIPCION	UNI	INICIO	TERMINACION	P.U.	CANT.PRE	% PARTIDA	MESES: Mayo / Junio / Julio — SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	IMPORTE
OC05-250-012	SUMINISTRO Y APLICACIàN DE PINTURA VINÖLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIàN, PREPARACIàN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIàN DE DOS CAPAS COMO MÖNIMO, PROTECCIàN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÖFICAS, DEPRECIACIàN Y DEMµS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. EN MUROS EXTERIORES APLANADOS CON MEZCLA.	M2	13-may-24	7-JUL-24	$ 136.86	1,016.2700	20.775157	290.36 / 580.73 / 145.18 39,739.06 / 79,478.12 / 19,869.53	$ 139,086.71
OC05-250-035	SUMINISTRO Y APLICACIàN DE PINTURA VINÖLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIàN, PREPARACIàN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIàN DE DOS CAPAS COMO MÖNIMO, PROTECCIàN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÖFICAS, DEPRECIACIàN Y DEMµS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. EN PLAFONES, LOSAS Y TRABES APLANADOS CON MEZCLA.	M2	13-may-24	7-JUL-24	$ 133.80	398.0000	7.954225	113.71 / 227.43 / 56.86 15,214.97 / 30,429.94 / 7,607.49	$ 53,252.40
	MONTOS POR COLUMNA							97,562.04 / 195,124.05 / 48,781.02	$ 341,467.11
3520	**MANTENIMIENTO MOBILIARIO**								
OC09-006-001	MANTENIMIENTO DE PUERTA Y MARCO DE MADERA EXISTENTE; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. SE REALIZA DESMONTE DE LA PIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL BASTIDOR Y MARCO RESPECTIVAMENTE. EL MANTENIMIENTO CONSISTE EN REMOSION DE ACABADO ACTUAL, LIJADO, RESANES Y REPARACIONES CON MATERIAL SIMILAR AL EXISTENTE Y/O PASTA AUTOMOTRIZ DONDE SE REQUIERA, APLICACION DE QUIMICO CONTRA TERMITAS EN TODA LA MADERA, PARA POSTERIOR	PZA	1-JUL-24	11-jul-24	$ 2,533.30	5.0000	1.891975	5.00 12,666.50	$ 12,666.50

Ing. Roger Humberto Moguel Mendoza
Apoderado Legal

PROGRAMADEEJECUCION E IMPORTES DE OBRA

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SA DE CV

CALLE 9A # 590A LOCAL 3 X 30 Y 32 COLONIA MAYA, MERIDA YUCATAN, C.P. 97134

ANEXO 19

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-8-2024.

"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA UNIDAD DE VELATORIO NO. 05 MÉRIDA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."

FECHA DE INICIO: 13 DE MAYO 2024 FECHA DE TERMINO: 11 JULIO 2024

PLAZO: 60 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO: 13 de Mayo de 2024 **FECHA DE TERMINACION: 11 de Julio de 2024**

CONCEPTO	DESCRIPCION	UNI	INICIO	TERMINACION	P.U.	CANT.PRE	% PARTIDA	MESES: Mayo / Junio / Julio — SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	IMPORTE
	APLICACION EN TODO EL CUERPO DE PUERTA Y MARCO DE FONDO BLANCO BASE POLIURETANO ACABADO TRANSPARENTE SEMI MATE. MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS. CUIDADO LAS CERRADURAS EXISTENTES Y REEMPLAZO DE HERRAJES Y BISAGRAS DAÑADAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIàN, COLOCADO DE CEDRO O CAOBA DE 0.90X1.80M ACABADO BLANCO SEMI MATE.								
OC09-007-001	MANTENIMIENTO DE PUERTA Y MARCO DE MADERA MACIZA EXISTENT SE REALIZA DESMONTE DE LA PIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL BASTIDOR Y MARCO RESPECTIVAMENTE. EL MANTENIMIENTO CONSISTE EN REMOSION DE ACABADO ACTUAL, LIJADO, RESANES Y REPARACIONES CON MATERIAL SIMILAR AL EXISTENTE Y/O PASTA AUTOMOTRIZ DONDE SE REQUIERA, APLICACION DE QUIMICO CONTRA TERMITAS EN TODA LA MADERA, PARA POSTERIOR APLICACION EN TODO EL CUERPO DE PUERTA Y MARCO DE FONDO BLANCO BASE POLIURETANO ACABADO TRANSPARENTE SEMI MATE. MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS. CUIDADO LAS CERRADURAS EXISTENTES Y REEMPLAZO DE HERRAJES Y BISAGRAS DAÑADAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIàN, COLOCADO DE CEDRO O CAOBA DE 1.60X3.40M ACABADO SEMI MATE.	PZA	1-JUL-24	11-jul-24	$ 4,397.72	17.0000	11.166966	17.00	74,761.24 $ 74,761.24
OC09-007-002	MANTENIMIENTO DE PUERTA Y MARCO DE MADERA MACIZA EXISTENT SE REALIZA DESMONTE DE LA PIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL BASTIDOR Y MARCO RESPECTIVAMENTE. EL MANTENIMIENTO CONSISTE EN REMOSION DE ACABADO ACTUAL, LIJADO, RESANES Y REPARACIONES CON MATERIAL SIMILAR AL EXISTENTE Y/O PASTA AUTOMOTRIZ DONDE SE REQUIERA, APLICACION DE QUIMICO CONTRA TERMITAS EN TODA LA MADERA, PARA POSTERIOR APLICACION EN TODO EL CUERPO DE PUERTA Y MARCO DE FONDO BLANCO BASE POLIURETANO ACABADO TRANSPARENTE SEMI MATE.	PZA	1-JUL-24	11-jul-24	$ 4,839.46	1.0000	0.722862	1.00	4,839.46 $ 4,839.46

Ing. Roger Humberto Moguel Mendoza
Apoderado Legal

PROGRAMADEEJECUCION E IMPORTES DE OBRA

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SA DE CV

CALLE 9A # 590A LOCAL 3 X 30 Y 32 COLONIA MAYA, MERIDA YUCATAN, C.P. 97134

ANEXO 19

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-8-2024.
"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA UNIDAD DE VELATORIO NO. 05 MÉRIDA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
FECHA DE INICIO: 13 DE MAYO 2024 FECHA DE TERMINO: 11 JULIO 2024
PLAZO: 60 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO: 13 de Mayo de 2024 **FECHA DE TERMINACION: 11 de Julio de 2024**

CONCEPTO	DESCRIPCION	UNI	INICIO	TERMINACION	P.U.	CANT.PRE	%PARTIDA	MESES: Mayo / Junio / Julio — SEMANAS 1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	IMPORTE
	MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS. CUIDADO LAS CERRADURAS EXISTENTES Y REEMPLAZO DE HERRAJES Y BISAGRAS DAÑADAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIàN, COLOCADO DE CEDRO O CAOBA DE 1.60X4.00M ACABADO BLANCO SEMI MATE.										
	MONTOS POR COLUMNA							0.00	0.00	92,267.20	$ 92,267.20
6290	**IMPERMEABILIZACION**										
OC01-018-040	RETIRO SIN RECUPERACIàN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE µREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO , EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÖFICAS, DEPRECIACIàN Y DEMµS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL DE PLACAS DE IMPERMEABILIZACION EXISTENTE TIPO PREFABRICADAS TIPO CORCHO.	M2	1-JUN-24	30-jun-24	$ 81.94	351.0000	4.295975		351.00 28,760.94		$ 28,760.94
OC01-085-020	RETIRO SIN RECUPERACIàN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE µREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO , EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÖFICAS, DEPRECIACIàN Y DEMµS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL KILOMETROS SUBSECUENTES	M3/	1-JUN-24	30-jun-24	$ 691.52	10.0000	1.032912		10.00 6,915.20		$ 6,915.20
OC04-130-006	SUMINISTRO Y APLICACIàN DE ENTORTADO SOBRE RELLENO EN AZOTEA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIàN, ELEVACIàN, ELABORACIàN, TENDIDO, APISONADO, MAESTREADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÖFICAS, DEPRECIACIàN Y DEMµS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	1-JUN-24	30-jun-24	$ 319.34	25.0000	1.192482		25.00 7,983.50		$ 7,983.50

Ing. Roger Humberto Moguel Mendoza
Apoderado Legal

PROGRAMADEEJECUCION E IMPORTES DE OBRA

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SA DE CV

CALLE 9A # 590A LOCAL 3 X 30 Y 32 COLONIA MAYA, MERIDA YUCATAN, C.P. 97134

ANEXO 19

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-8-2024.
"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA UNIDAD DE VELATORIO NO. 05 MÉRIDA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."
FECHA DE INICIO: 13 DE MAYO 2024 FECHA DE TERMINO: 11 JULIO 2024
PLAZO: 60 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO: 13 de Mayo de 2024 **FECHA DE TERMINACION: 11 de Julio de 2024**

CONCEPTO	DESCRIPCION	UNI	INICIO	TERMINACION	P.U.	CANT.PRE	% PARTIDA	MESES: Mayo / Junio / Julio — SEMANAS 1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	IMPORTE
	ADECUACIONES Y RESANES GENERALES AL AREA CONMORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:2:9 CON ESPESOR DE 1-4 CM (SEGUN SE REQUIERA). SELLADO CON LECHADA DE CEMENTO										
OC04-141-030	SUMINISTRO Y APLICACIàN DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. USANDO SEGéN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIàN, ELEVACIàN SEGéN EL CASO, DOSIFICACIàN, APLICACIàN, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÕFICAS, DEPRECIACIàN Y DEMµS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. CAPILAR, INVISIBLE A BASE DE HULE ELASTOMERICO DE SILICON PARA SUPERFICIES POROSAS COMO: CANTERA, MADERA, CONCRETO Y MORTEROS APARENTES, INCLUYE: TRABAJO PREVIO, LIMPIEZA Y ADECUACION DEL AREA MEDIANTE LOS RESANES Y REPARACIONES PERTINENTES AL AREA POR TRABAJAR CON LOS MATERIALES Y CALIDADES AUTORIZADOS POR EL IMSS.	M2	1-JUN-24	30-jun-24	$ 547.27	351.0000	28.692437		351.00		$ 192,091.77
									192,091.77		
	MONTOS POR COLUMNA							0.00	235,751.41	0.00	$ 235,751.41
	MONTOS POR COLUMNA							97,562.04	430,875.46	141,048.22	$ 669,485.72
	MONTOS ACUMULADOS							97,562.04	528,437.50	669,485.72	
	% AV. POR COLUMNA							14.5727 %	64.3592 %	21.0681 %	
	% AV. ACUMULADOS							14.5730 %	78.9320 %	100.0000 %	

Ing. Roger Humberto Moguel Mendoza
Apoderado Legal