CÉDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACION DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACION TECNICA DE CONSTRUCCION
DIVISION DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

No. Cédula: 210
Actualización: 28/09/2026

DATOS GENERALES

Unidad:	**UMAE Hospital General C.M.N. "La Raza"**								
Localidad:	Ciudad de México				**Coordenadas:**	Latitud: 19.4652° y Longitud: -99.1439°			
Superficie del Terreno (m2):	Se encuentra dentro del terreno del CMN La Raza	**Superficie Construida (m2):**	5,536.41	**Superficie Estacionamiento (cajones):**	No cuenta con estacionamiento	**Superficie Obra Exterior (m2): (plaza de acceso, andadores, jardines, estacionamiento, caseta de vigilancia, entre otros.)**	JARDINERÍA: **395.14 M2** Y CUARTO DE EQUIPOS EN AZOTEA: **279.64 M2**	**Superficie Ampliación y Remodelación (m2):**	SUP. DE REMODELACIÓN: **4,308.83 M2** Y DE AMPLIACIÓN: **1,227.58 M2**
Camas censables:		**Camas no censables:**		**Especialidades:**	QUIMIOTERÁPIA, ENDOSCOPÍAS, FISIOLOGÍA PULMONAR, ADMISIÓN HOSPITALARIA Y URGENCIAS ADULTOS Y PEDIÁTRICOS	**Monto de Equipamiento:**		N/A	

CONTRATO

No. De Procedimiento:	LO-050GYR119-E24-2021	**Fecha de Adjudicación:**	19-ago-21	**Empresa:**	Grupo Constructor Mafyn S.A. de C.V.	**Plazo de ejecución:**	300 días naturales
No. De Contrato:	1-14360001-4-43910	**Descripción de los trabajos a ejecutar:**	Terminación de los trabajos de ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias UMAE Hospital General C.M.N. "La Raza"			**Periodo de ejecución:**	03 de Sep de 2021 al 29 de junio de 2022

CONVENIO 1

No. De Convenio:	1-14360001-4-43910-C1-21	**Fecha:**	17 de diciembre de 2021	**Tipo de convenio:**	Plazo	**Periodo de ejecución:**	30/06/2022 al 09/09/2022

CONVENIO 2

No. De Convenio:	1-14360001-4-43910-C2-22	**Fecha:**	02 de septiembre de 2022	**Tipo de convenio:**	Plazo	**Periodo de ejecución:**	10/09/2022 al 14/04/2023

CONVENIO 3

No. De Convenio:	1-14360001-4-43910-C3-23	**Fecha:**	24 de agosto de 2023	**Tipo de convenio:**	Plazo	**Periodo de ejecución:**	15/04/2023 al 19/09/2023

CONVENIO 4

No. De Convenio:	1-14360001-4-43910-C4-23	**Fecha:**	03 de octubre de 2023	**Tipo de convenio:**	Diferimiento	**Periodo de ejecución:**	20/09/2023 al 17/04/2024

CONVENIO 5

No. De Convenio:	1-14360001-4-43910-C5-24	**Fecha:**	19 de abril de 2024	**Tipo de convenio:**	Plazo	**Periodo de ejecución:**	18/04/2024 al 24/12/2024

CONVENIO 6

No. De Convenio:	1-14360001-4-43910-C6-25	**Fecha:**	16 de abril de 2025	**Tipo de convenio:**	Diferimiento	**Periodo de ejecución:**	25/12/2024 al 05/07/2025

CONVENIO 7

No. De Convenio:	1-14360001-4-43910-C7-25	**Fecha:**	28 de noviembre de 2025	**Tipo de convenio:**	Prórroga	**Periodo de ejecución:**	06/07/2025 al 21/11/2025

CONVENIO 8

No. De Convenio:	1-14360001-4-43910-C8-26	**Fecha:**	08 de julio de 2026	**Tipo de convenio:**	Diferimiento	**Periodo de ejecución:**	22/11/2025 al 19/05/2026

CONVENIO 9

No. De Convenio:	EN ESPERA DE PROGRAMAS PARA ENVIAR A TRÁMITE A LA DSOP	**Fecha:**	—	**Tipo de convenio:**	Monto	**Periodo de ejecución:**	N/A

CONVENIO 10

No. De Convenio:	EN ESPERA DE PROGRAMAS PARA ENVIAR A TRÁMITE A LA DSOP	**Fecha:**	—	**Tipo de convenio:**	Diferimiento	**Periodo de ejecución:**	20/05/2026 al 29/09/2026

MONTOS DE CONTRATO Y CONVENIOS (Incluyen IVA)

Monto de Contrato:	$ 123,867,547.63	**Monto de Convenio 1:**	N/A	**Monto de Convenio 2:**	N/A	**Monto de Convenio 3:**	N/A	**Monto de Convenio 4:**	N/A
Monto de Convenio 5:	N/A	**Monto de Convenio 6:**	N/A	**Monto de Convenio 7:**	N/A	**Monto de Convenio 8:**	N/A	**Monto de Convenio 9 (por formalizar):**	$ 28,448,556.60
Monto de Convenio 10:	N/A								

AVANCES DE OBRA

AVANCES	PROGRAMADO	REAL	DESVACIÓN
Físico	100.00%	89.86%	-10.12%
Financiero	$ 123,867,547.63	$ 109,279,665.26	-$ 14,587,882.37
Fuerza de trabajo	0	3	3

SITUACION FINANCIERA

ESTIMACIONES

Monto del Contrato:	$ 123,867,547.63	**Monto de Convenios Modificatorios:**	--
Monto Pagado:	$ 109,279,665.26	**Hasta Estimación No.**	469
Pendiente de pago:	$ -	**Estimaciones faltantes :**	
En revisión:	$ 1,374,226.61	**Estimaciones en revisión :**	970-999

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO

EJERCICIO	TOTAL AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	COMENTARIOS
2022	N/A	$ -	
2023	N/A	$ -	
2024	N/A	$ -	

PENALIZACIONES

RETENCIÓN APLICABLE AL CORTE (ESTIMACIÓN 960):

$548,327.46

RETENCIÓN ACUMULADA A LA FECHA (AGOSTO DE 2026):

$607,895.68

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

DEL CONTRATO

1.- Se continúa en espera de la respuesta por la DSOP para dar atención al reiterativo del contratista a través de escrito No. 1535-MAFYN-URGZA-230726-CDMX donde solicitó el estatus de su pago de Gastos Financieros derivado del pago tardío de estimaciones del primer paquete presentado, así como, el estatus de la revisión del segundo paquete de estimaciones presentadas, la cual fue ingresado a la DSOP por la Residencia de Obra el mediante oficio No. 09538461/RO/CMNR/HG/URG/1345/2026.

2.- Mediante oficio No. 09538461/RO/CMNR/HG/URG/1492/2026 de fecha 25 de septiembre de 2026, la Residencia de Obra da respuesta al escrito No. 1603-MAFYN-URGRZA-230926-CDMX de fecha 23 de septiembre de 2026, en el cual El Contratista realizó precisiones infundadas referentes a la devolución de los programas de obra para el convenio No 9, por lo que, la Residencia le informó que aunado a que se constató el incumplimiento del tiempo normativo establecido para la presentación de los programas de obra con la reprogramación correcta con la volumetría autorizada por El Instituto, se procede conforme lo estipulado en el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

3.- Se continúa en espera de que el Contratista presente los programas actualizados para estar en condiciones de ingresar a la DSOP el Dictamen Técnico correspondiente elaborado por la Residencia de Obra, para el trámite respectivo del Convenio 10, solicitado por el mismo mediante escrito No. 1564-MAFYN-URGRZA-210826-CDMX de fecha 24 de agosto de 2026 derivado del pago tardío de las estimaciones Nos. 901-935, siendo autorizado como procedente por la Residencia de Obra un convenio (C10) DE DIFERIMIENTO A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS por 133 días naturales mediante oficio No. 09538461/RO/CMNR/HG/URG/1463/2026 con fecha 27 de agosto de 2026.

SEGUIMIENTO

DEL CONTRATO

1.- Referente a los gastos financieros, mediante oficio No. 09 53 84 61 1G79/2026/1565 la DSOP le comunicó al Contratista que *"Se le instruira a la Residente de Obra que , dichos gastos quedaran reconocidos en el finiquito de obra"* . lo anterior derivado de que hasta el momento, la DEAF no ha otorgado respuesta al requerimiento donde se solicita informar el procedimiento para el pago de los gastos financieros, por lo que, se ingresó un oficio reiterativo No. 09538461 1G79/2026/1166, ante la DEAF para solicitar respuesta del procedimiento

2.-Mediante oficio No. 09 53 84 61 1G79/2026/1542 del 27 de agosto de 2026 la DSOP envio a la DEAF el tramite administrativo de las estimaciones 936 a 942.

3.-Mediante oficio No. 09 53 84 61 1G79/2026/1565 la DSOP le instruyó al Contratista que, entregara en un plazo de 5 dias habiles los programas para su formalización o de lo contrario se determinara como una falta de interes , de conformidad con el Art. 17-A primer parrafo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. De igula manera, se ajusto el importe autorizado de $$27,940,451.96 a $24,524,617.76 ya que se tenia un error aritmetico en el programa.

4.- El 11 y 12 de agosto de 2026 mediante los oficios No. 09 53 84 61 1G79/2026/1356, 09 53 84 61 1G79/2026/1386 y 09 53 84 61 1G79/2026/1387 la DSOP tramito los presupuestos 27, 27-A y 34 de instalaciones ante la DCPU para revisión, análisis y conciliación. Mediante oficio No. 09 53 84 61 1G79/2026/1648 la DSOP envio a la DCPU el presupuesto No. 35 para revisión, análisis y conciliación.

CÉDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACION DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACION TECNICA DE CONSTRUCCION
DIVISION DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

No. Cédula: 210
Actualización: 28/09/2026

DATOS GENERALES

Unidad:	UMAE Hospital General C.M.N. "La Raza"

4.- Se continúa en espera de la entrega a la Residencia de Obra de los factores autorizados para el ajuste de costos de los meses de diciembre 2025, enero 2026, febrero 2026, marzo 2026 y abril 2026, enviados a la DSOP para su revisión y trámite correspondiente, mediante oficios Nos. 09538461/RO/CMNR/HG/URG/1436/2026, 09538461/RO/CMNR/HG/URG/1440/2026, 09538461/RO/CMNR/HG/URG/1441/2026, 09538461/RO/CMNR/HG/URG/1444/2026 y 09538461/RO/CMNR/HG/URG/1446/2026 de fechas 06, 10, 11 y 12 de agosto de 2026 respectivamente. 5.- Se continúa en espera de la entrega a la Residencia de Obra de los Precios Unitarios autorizados, referente al presupuesto de obra No. 35, enviado a la DSOP para su revisión y trámite correspondiente, mediante oficio No. 09538461/RO/CMNR/HG/URG/1471/2026 de fecha 03 de septiembre de 2026 respectivamente. 6.- El 25 de agosto de 2026, a través de oficio No. 09538461/RO/CMNR/HG/URG/1460/2026, la Residencia de Obra informó a la DSOP los atrasos de obra imputables al contratista, para las directrices respectivas. 7.- El Contratista mediante escrito No. 1598-MAFYN-URGRZA-170926-CDMX de fecha 17 de septiembre de 2026, reiteró su solicitud para un onceavo convenio adicional al plazo, del cual, la Residencia de obra previamente le dió atención mediante oficio No. 09538461/RO/CMNR/HG/URG/1474/2026 de fecha 11 de septiembre de 2026, en el que se le informó la improcedencia del mismo por los elementos presentados, de conformidad con el articulo 100 del RLOPSRM, sin embargo, al presentar nuevamente los mismos elementos sin el análisis previamente observado, la Residencia le reitera la improcedencia mediante oficio No. 09538461/RO/CMNR/HG/URG/1491/2026 de fecha 25 de septiembre de 2026.	El 17 de septiembre de 2026 mediante los oficios con Nos. 09 53 84 61 1G80/2026/0646 y 09 53 84 61 1G80/2026/0647, la DCPU autorizo los presupuestos 27 y 27-A. 5.-Una vez formalizado convenio 8 con fecha de terminación de los trabajos al 19 de mayo de 2026, el 12 y 14 de agosto de 2026 mediante los oficios No. 09 53 84 61 1G79/2026/1388, 09 53 84 61 1G79/2026/1389, 09 53 84 61 1G79/2026/1392, 09 53 84 61 1G79/2026/1406, 09 53 84 61 1G79/2026/1392, 09 53 84 61 1G79/2026/1407 y 09 53 84 61 1G79/2026/1392, 09 53 84 61 1G79/2026/1410 la DSOP tramitó los ajuste de costos de los meses de diciembre de 2025, enero a mayo de 2026 ante la DCPU para revisión, análisis y de ser procedente se emita el factor autorizado. Referente al Ajuste de costos del mes de mayo de 2026, mediante oficio No. 09 53 84 61 1G80/2026/0617 del 07 de septiembre de 2026, la DCPU comprobo y otorgo el factor del mes de mayo de 2026. Sobre las estimaciones 943 a 969, se enviaron a la DEAF a tramite administrativo mediante el oficio No. 09 53 84 61 1G79/2026/1657 el 10 de septiembre de 2026.

DEL PROYECTO EJECUTIVO

DE LA OBRA

1.- Presentación tardía de generadores, estimaciones y presupuestos de conceptos no previstos en el catálogo autorizado por parte del Contratista. La Residencia de Obra del Instituto instruye al Contratista agilizar su presentación de conformidad con los tiempos normativos y contractuales establecidos. 2.- Baja fuerza de mano de obra: 1 persona de limpieza, 1 oficial y 1 ayudante pintor. Con un total de 3 personas en promedio, así como, baja mano de obra del personal administrativo: 1 superintendente de obra, 1 residente de obra civil y 1 auxiliar de instalaciones, con un total de 3 personas. La Residencia de Obra del Instituto instruye al Contratista incrementarla de conformidad con los programas autorizados para la culminación de los trabajos comprometidos. 3.- En está semana, el Contratista ejecutó trabajos de atención de detalles en la terminación de los trabajos previamente reportados, por lo que, no jecutó trabajos de obra que indicaran avances respecto del programa de obra, por lo que, que aún existen trabajos pendientes por atender por parte de El Contratista; siendo indispensable su ejecución para la migración de los servicios actuales y la liberación por el personal del mismo Hospital de las áreas que conformarán la siguiente etapa. 4.- Falta la entrega de pruebas por parte del Contratista a la Residencia de Obra del Instituto del sistema de impermeabilizante, al sistema de aire acondicionado, al sistema de Protección contra Incendio, al sistema de Detección de incendio, al sistema de Sonido, al sistema de CCTV, aprobados por la Residencia de Obra Imss y el DRO, por lo que, la Residencia de Obra del Instituto le instruye al Contratista presentarlos a la brevedad.	A la fecha, la DEAF no ha otorgado respuesta al requerimiento donde se solicita informar el procedimiento para el pago de los gastos financieros. Se está analizando la posibilidad de realizar la Rescisión del contrato derivado de los incumplimientos del contratista.

DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y VISTOS BUENOS

1.- Aún no se tiene la licencia de construcción o el documento que ampare el registro ante las autoridades de la alcaldía Azcapotzalco, se encuentra en proceso de trámite por parte del DRO aunado a que para su obtención se requiere del trámite de alineamiento y numero oficial del predio que comprende el CMN La Raza ante la SPOTMET y para ello es indispensable primero regularizar la problemática de escrituras que ha permanecido en el CMN La Raza desde hace tiempo atrás.	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EJECUCIÓN

OBRA CIVIL: 1. Sin avances **INSTALACIONES:** 1. Sin avances	La Residencia de Obra da puntual seguimiento a la supervisión de los trabajos en ejecución.

FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE APERTURA PARCIAL
Fecha de término conforme al Convenio 8: **19 de mayo de 2026** Fecha estimada para la conclusión real de los trabajos: **No se tiene un estimado por el estatus administrativo del contrato**	**Septiembre de 2026** 2da etapa "Urgencias Pediatría"

POR EL IMSS:	POR LA SUPERVISIÓN:
Arq. Karla Patricia Verdugo Robiero	No hay supervisión
Residente de Obra IMSS	**Nombre**
	Cargo

NOTA: La información contenida en la columna de seguimiento es vertida por parte del personal de la División de Supervisión de Obra Pública.

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula	158
Actualización:	28/09/2026

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	**AO-50-GYR-050GYR119-N-41-2023**	**Fecha de Adjudicación:**	**13 de Septiembre de 2023**

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:
"DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (D.R.O.) PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LA UMAE DEL HOSPITAL GENERAL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA".

EMPRESA:	PROYECTO CIVIL INTEGRAL, S.A. DE C.V.		
No. DE CONTRATO:	**2-14360001-5-431005**	**No COMPROMISO:**	**5-431005**
Monto de Contrato:	**$ 1,191,754.75**	**Monto de Anticipo:**	**----**
Periodo de Ejecución:	**de 20/09/2023 al 28/12/2023**	**Plazo de Ejecución:**	**100 DN**

CONVENIO

No. De Convenio:	2-14360001-5-431005C1-23	Tipo de Convenio:	Adicional al plazo y modificatorio al monto	**Fecha: 19 de diciembre de 2023**
Periodo:	29 de diciembre de 2023 al 17 de abril de 2024	Importe:	$125,962.68 más IVA.	
No. De Convenio:	2-14360001-5-431005C2-24	Tipo de Convenio:	Adicional al plazo y modificatorio al monto	**Fecha: 25 de noviembre de 2024**
Periodo:	18 de abril de 2024 al 24 de enero de 2025	Importe:	$283,416.03 más IVA.	
No. De Convenio:	2-14360001-5-431005C3-25	Tipo de Convenio:	De prórroga a la fecha de terminación de los trabajos	**Fecha: 22 de septiembre de 2025**
Periodo:	25 de enero de 2025 al 02 de marzo de 2025	Importe:		
No. De Convenio:	2-14360001-5-431005C4-25	Tipo de Convenio:	Adicional al plazo y monto	**Fecha: 01 de diciembre de 2025**
Periodo:	03 de marzo de 2025 al 05 de agosto de 2025	Importe:	$220,434.69 más IVA	
No. De Convenio:	2-14360001-5-431005C5-26	Tipo de Convenio:	Adicional al plazo y monto	**Fecha: 03 de septiembre de 2026**
Periodo:	06 de agosto de 2025 al 20 de julio de 2026	Importe:	$314,906.70 más IVA	

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado C5	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	**100.00%**	**87.52%**	**12.48%**
Financiero (Importes C/IVA)	**$ 2,478,310.83**	**$ 1,005,653.21**	**$ 1,472,657.62**

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	**$ 1,382,435.51**	**MONTO CONVENIDO:**	**$ 1,095,875.32**
MONTO PAGADO:	**$ 1,005,653.21**	HASTA EST. No.:	23
PENDIENTE DE PAGO:	**$ 365,291.77**	HASTA EST. No.:	33
EN REVISION:		HASTA EST. No.:	

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO		
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA		$ 64,734.19

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES

1.- A través de oficio No. PCI-2026/09/01-02 de fecha 01 de septiembre de 2026 el Director Responsable de Obra (DRO) informó a la Residencia de Obra que se realizó el ingreso al Archivo General de Notarias de la solicitud de emisión de la copia certificada de las escrituras faltantes y requeridas para la integración del expediente del trámite de folio real, requerido como parte de la documentación solicitada por el jefe de Unidad Departamental de Licencias y Permisos de Subdivisión, Fusión y Relotificación, adscrito al Área de Seguimiento de Actos Urbanísticos de la SPOTMET para el trámite de la Constancia de alineamiento y número oficial ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) como parte de los requisitos necesarios para gestionar la Licencia de Construcción o documento equivalente que acredite el registro de la obra ante las autoridades bajo el concepto SRLOP-01 establecido en este contrato.

2.- Con fecha 03 se septiembre de 2026 se formalizó el convenio ADICIONAL AL PLAZO Y AL MONTO de este contrato de obra con No. 2-14360001-5-431005C5-26 por 349 días naturales y un incremento al monto por $314,906.70 a P.U., con un periódo del 06 de agosto de 2025 al 20 de julio de 2026, sin embargo, se esta en espera de la formalización del convenio No. 10 de obra para iniciar con el trámite del convenio No. 6 del DRO, ya que las actividades pendientes por ejecutar dependen directamente de la ejecución y culminación de los trabajos del contrato de obra.

3.- Se continúa en espera del pago de las 10 estimaciones con Nos. 24 a la 33 ingresadas a la DSOP para trámite de pago el 14 de septiembre de 2026, a través de oficio No. 09538461/RO/CMNR/HG/URG/DRO/2026/139.

4.- Mediante oficio No. 09 53 84 61 1G79/2026/1728 la DSOP dio trámite administrativo de pago de las estimaciones con Nos. 24 a la 33 ante la DEAF.

Arq. Karla Patricia Verdugo Roblero
Residente de obra IMSS

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
RESIDENCIA DE OBRA


No. 210


Actualización: 28/09/2026

Descripción de los trabajos a ejecutar:


REPORTE FOTOGRÁFICO COMPARATIVO

VISTA AEREA PLANTA GENERAL






VISTA PANORAMICA FACHADA PRINCIPAL






VISTA PANORAMICA FACHADA POSTERIOR





VISTA PANORAMICA





Arq. Karla Patricia Verdugo Roblero
Residente de obra IMSS

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula	210
Actualización:	28-sep

Descripción de los trabajos a ejecutar:

REPORTE FOTOGRÁFICO GENERAL

			
SIN AVANCES	SIN AVANCES	SIN AVANCES	SIN AVANCES
			
SIN AVANCES	SIN AVANCES	SIN AVANCES Limpieza de áreas	SIN AVANCES
		EN BLANCO	EN BLANCO
SIN AVANCES	SIN AVANCES		

Arq. Karla Patricia Verdugo Roblero
Residente de obra IMSS