CÉDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

No. Cédula: 89 (ochenta y nueve)
Actualización: 28/09/2026

DATOS GENERALES

Unidad:	**HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 120 CAMAS**						
Localidad:	San Luis Río Colorado, Sonora. Av. Libertad, S/N, entre calles Dr. Samuel Ocaña García y Miguel de la Madrid, Colonia Progreso, C.P. 83456, San Luis Río Colorado, Sonora.			**Coordenadas:**	32°26'53.498"N, 114°42'47.327"W		
Superficie del Terreno (m2):	40,004.76	**Superficie Construida (m2):**	35,459.51	**Superficie Estacionamiento (cajones):**	12,087.06	**Superficie Obra Exterior (m2): (plaza de acceso, andadores, jardines,** 19,182.61	**Superficie Ampliación y Remodelación (m2):** -
Camas censables:	120	**Camas no censables:**	172	**Especialidades:**	24	**Monto de Equipamiento:**	$ 845,226,254.00

CONVENIO

Tipo de Convenio:	Convenio Específico de Colaboración	**Fecha de Firma del Convenio:**	24-abr-25	**Empresa/ Dependencia:**	Secretaría de la Defensa Nacional	**Plazo de ejecución:**	24 meses
Descripción de los trabajos a ejecutar:	Construcción y Equipamiento de un Nuevo Hospital General de Zona de 120 camas, en sustitución del Hospital General de Subzona No. 12 en San Luis Río Colorado, Sonora					**Período de ejecución:**	del 29 de abril de 2025 al 29 de abril de 2027

AVANCES DE OBRA

AVANCES	PROGRAMADO	REAL	DESVIACIÓN
Físico	78.30%	50.10%	-28.20%
Financiero	$ 1,737,559,045.74	$ 1,737,559,045.74	$ -
Fuerza de trabajo	585	585	0

SITUACIÓN FINANCIERA

MINISTRACIONES

Monto del Convenio:	$ 2,171,948,807.16	**Monto de Convenio Modificatorio:**	0
Monto Pagado:	$ 1,737,559,045.74	**Hasta ministración No.**	5
Pendiente de pago:	$ 434,389,761.42	**Ministraciones faltantes :**	3

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

DEL CONTRATO

1. LA DEFENSA solicitó ampliar el periodo de ejecución 6 meses (comentado en reunión del 6 de julio de 2026)

DEL PROYECTO EJECUTIVO

1. A la fecha se han generado 60 Boletines en obra, 8 de estos se encuentran en elaboración y seguimiento entre las Residencias de Obra del IMSS y DEFENSA.
Con fecha 25 de agosto de 2026 se envió correo a la DSOPM con los Boletines No. 34-b en alcance el Boletín No. 34, y el IAA-48, con la información y argumentos correspondientes; solicitando la revisión por la División de Análisis y Revisión de Proyectos.
En conjunto las Residencias de Obra IMSS-DEFENSA continuarán con el proceso de elaboración de los boletines de obra según las necesidades, esta semana se enviará la actualización de los boletines generados a la fecha.

DE LA OBRA

1. Derivado de la naturaleza del tipo de suelo arenoso de la zona, se presentó la problemática de derrumbes en la actividad de excavaciones, así mismo en las perforaciones para las pilas de cimentación, se complicó la actividad principalmente por la inestabilidad de las paredes, el arrastre de sedimentos y el riesgo de colapso de la excavación; por otro lado, debido a que el proyecto contempla aisladores sísmicos, derivó en desafíos críticos para el montaje de la estructura metálica; y finalmente sumando que, el avance programado de estructura metálica sufrió una desviación importante, esto debido a un lento proceso en la fabricación y flete a obra aproximadamente entre los meses de diciembre 2025 a marzo 2026, lo que derivó en el desplazamiento del inicio de las actividades como entrepisos, albañilerías e instalaciones EM., ha generado un atraso en el programa que habrá que recuperar para no estar en riesgo de incumplimiento del término programado de obra.

DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y VISTOS BUENOS

Mencionando que ya se cuenta con la Licencia de Obra Definitiva (condicionada), están en proceso los trámites a cargo del DRO, del Permiso Sanitario ante COFEPRIS, Diagnóstico de Riesgos y Licencia Ambiental Integral:
1. Con relación al trámite del Permiso Sanitario ante COFEPRIS, se mantiene el estatus, el DRO ingresó el formato de respuesta a prevención en la CDMX con la documentación requerida en las observaciones y solicitud de complementación de la información presentada inicialmente, mediante documento con número de entrada 263300CT041051 de fecha 09 de julio de 2026, mismo que fue enviado adjunto por correo electrónico a la DSOPM para su conocimiento y seguimiento correspondiente.
2. Referente al trámite de Diagnóstico de Riesgos, el DRO lo ingresó con fecha 28 de agosto de 2026 ante la Coordinación Estatal de Protección Civil, y de la Licencia Ambiental Integral está en proceso de la gestión.
3. En relación al suministro de energía eléctrica para el Hospital, una vez que se confirmó a CFE el pago correspondiente, con fecha 22 de septiembre esta RO se comunicó con el Ing. Daniel Castro Inda Jefe del Departamento de Planeación Zona San Luis de CFE, quien informó vía telefónica que aún no se inicia con el proceso de licitación como lo externó anteriormente, y el estatus real es que, se encuentran en el proceso de integración del proyecto para ser enviado a las oficinas divisionales en Mexicali como para la tercera semana de octubre de este año.
Al respecto la RO propone promover con las dependencias a niveles superiores a fin de solicitar agilizar los procesos internos de CFE para licitación, contratación y ejecución de la obra específica; previendo ejecutar los trabajos en tiempo y forma para no ver comprometido el inicio de la operación del Hospital.
4. En relación a la necesidad de los proyectos y presupuestos para los servicios y urbanización exterior del Hospital, la Residencia de Obra informa que en el tema de la sesión de derechos de las vialidades colindantes perteneciente a Parque Industrial Internacional (PII) a la Sindicatura Municipal, y el estatus de los proyectos de dotación de los servicios y de la urbanización exterior por parte del Municipio, se sostuvo una reunión de avances de estas gestiones el día 10 de septiembre de 2026, para lo cual se adjuntó la semana pasada la minuta correspondiente a los acuerdos y compromisos.

SEGUIMIENTO

DEL CONTRATO

1. La RO DEFENSA informó a la RO IMSS haber tenido reuniones en las oficinas centrales del IMSS el martes 04 y el viernes 07 de agosto, se trabaja en oficializar los acuerdos obtenidos.
La RO DEFENSA informa que, con fecha del 17 de septiembre se llevó a cabo una reunión para inicio de la conciliación de las matrices del presupuesto, donde la Dirección General de Ingenieros de la DEFENSA presentó a IMSS Nivel Central, la documentación correspondiente a las partidas de Preliminares y Terracerías, así como Cimentación y Estructura para su revisión, reunión en la cual se determinó fecha límite para entrega de presupuesto completo para el 31 de octubre 2026, y que la próxima reunión de seguimiento será el viernes 25 de septiembre de 2026; se reagendó la reunión del 25 de septiembre para el viernes 02 de octubre de 2026.

DEL PROYECTO EJECUTIVO

1. Con fecha del 31 de agosto, se informa que está en elaboración el oficio para la revisión de los boletines OC-34b y IAA-48.
Con fecha del 02 de septiembre, CCI envió el Oficio Of. N° 09 53 84 62 1G70/1147, relativo a la solicitud de revisión y aprobación de los boletines OC-34b y IAA-48 por parte de CPSI; en espera de respuesta.
Con fecha del 28 de septiembre se enviará la respuesta a los boletines OC-34b y IAA-48 para conocimiento de ambas residencias.

DE LA OBRA

1. La RO IMSS informa que en reuniones periódicas donde asienta minutas de seguimiento a obra, ha reiterado a la RO DEFENSA la solicitud de incrementar fuerza de trabajo en todos los frentes en proceso (estructura metálica, escaleras de emergencia, pintura intumescente, losacero, colado de entrepisos, albañilerías, instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, obras exteriores y trabajos en fachadas), y la necesidad de agilizar los trabajos con los sistemas: HVAC y gases medicinales, así mismo la necesidad de iniciar con el sistema de TELECOM lo antes posible en obra.
Cabe mencionar que LA DEFENSA continúa incrementado fuerza de trabajo, avanzando en soportería y ductos del sistema HVAC, soportería y tendido de tuberías de gases medicinales, con un frente de trabajo para la colocación de la estructura de soporte para la fachada hebel; así mismo se informa que, se inició con esta fecha la fabricación de carpinterías y cancelerías en talleres externos, y hasta el día de hoy se sigue en espera de la recepción de los materiales para el inicio de los trabajos de los sistemas correo neumático y enfermo-enfermera, toda vez que el personal ya se encuentra en sitio; queda pendiente aún la determinación para el inicio del sistema TELECOM, en este tema la RO DEFENSA informa que continúa en coordinación con las areas correspondientes del Instituto a Nivel Central de la revisión del proyecto autorizado, y que una vez validado se iniciará con el proceso interno para licitación.

DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y VISTOS BUENOS

1. El 09 de julio de 2026 por correo electrónico se recibió la información relacionada con COFEPRIS, la DARP dio seguimiento solventando las observaciones, en espera de la segunda revisión de COFEPRIS.
El DRO ingresó el día 25 de septiembre de 2026 al portal y el estatus que aparece es que se mantiene en REVISIÓN por parte de COFEPRIS, el día 02 de octubre se realizará una nueva revisión del estatus.
2. Una vez que el DRO ingresó con fecha 28 de agosto de 2026, el trámite para el Diagnóstico de Riesgos en la Coordinación Estatal de Protección Civil, se espera una primera respuesta de revisión en mínimo 3 semanas; DRO ingresó con fecha 25 de septiembre los oficios emitidos por la OOAD BC, en las oficinas de CEDES (Comisión de Ecología del Estado de Sonora) y SEMARNAT (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) con la finalidad de confirmar si es necesario realizar cualquier tramite en estas instancias; lo anterior en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
3. Referente al suministro de energía eléctrica para el Hospital, la RO informó que, con fecha 22 de septiembre se comunicó con el Ing. Daniel Castro Inda Jefe del Departamento de Planeación Zona San Luis de CFE, quien dió a conocer que aún se encuentran en el proceso de integración del proyecto para ser enviado a las oficinas divisionales en Mexicali como para la tercera semana de octubre de este año; una vez revisado y autorizado regresan la carpeta al departamento de planeación zona San Luis, para iniciar con el proceso de licitación.
4. En una reunión virtual de fecha 10 de agosto de 2026, con la presencia de la Delegada y personal de la OOAD BC, el Presidente Municipal de SLRC, Sonora, el Director de OOMPAS y el Director de la DSOPM y esta RO; donde se reiteró la solicitud por parte del Instituto de agilizar el proceso pendiente de la cesión de las vialidades, para lograr que el municipio inicie con los proyectos y presupuestos para la dotación de los servicios y obras exteriores en tiempo; y en seguimiento a lo anterior, se han realizado varias reuniones en las cuales se ha avanzado en las gestiones, para lo cual la RO IMSS informa que, el PII ya se encuentra en proceso de elaboración del documento oficial de la cesión de derechos de la vialidad y el municipio ya cuenta con los proyectos y presupuestos correspondientes, quienes externaron en la ultima reunión del 10 de septiembre de 2026, que a principios de octubre gestionarán ante el gobierno estatal la solicitud de contemplar el recurso para ejecutar estos trabajos en el ejercicio 2027 e iniciar las obras en el primer trimestre de año; se acordó realizar de nuevo una reunión de seguimiento una vez que se realice esta gestión ante el gobierno del estado.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EJECUCIÓN

En cuerpo principal se concluyó con montaje de estructura metálica en general y continúan con las áreas de elevadores, escaleras de emergencia e iniciaron con la estructura de soporte de muros de fachada hebel; avanzan en la colocación de losacero, armado y colados de entrepisos, así como con los trabajos de albañilerías (desplantes, muros de block, castillos, cadenas, cerramientos, aplanados, cimbrado, colado de muros de concretos y pretiles en azoteas); en instalaciones hidráulicas, sanitarias, pluviales, canalizaciones eléctricas y de gases medicinales, soportería y ductos de HVAC, con la aplicación de pintura intumescente en la estructura metálica, revisando el proceso y el espesor correspondiente; realizándose las pruebas de calidad correspondiente a cada actividad.
En cuerpo de casa de máquinas continúan con trabajos de aplanados y finos, faldones, en las instalaciones hidráulicas, sanitarias, pluviales, así como el suministro y colocación de equipos de calderas, tren de filtrado, tanque de precalentamiento solar, equipo de osmosis y tanque de día del sistema de diésel, además de las canalizaciones eléctricas y de gases medicinales.
En cuerpo de servicios generales continúan con trabajos de aplanados, instalaciones hidráulicas, sanitarias, pluviales, canalizaciones eléctricas y soportería de gases medicinales y de HVAC, se inició con la fabricación y colocación de ductos.
En el cuerpo de estacionamiento se concluyó con la estructura de acero y se avanza con el montaje de estructura metálica, en la colocación de losacero, pernos y colado de entrepisos.
En obra exterior continúan trabajando en caseta de acceso con albañilerías (registros y pozos de visita), terracerías, excavación y colocación de tubería para colector pluvial, tubería sanitaria y de riego; colocación de columnas de acero en andador peatonal de acceso.

Se mantiene el conocimiento y seguimiento de los trabajos de estructura, albañilerías, instalaciones y equipamiento en los cuerpos principal, casa de máquinas, servicios generales y estacionamiento, así como en las terracerías, redes de servicios y acabados de la obra exterior, en conjunto Residencia de obra IMSS y Residencia de Obra de la DEFENSA.

FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE APERTURA PARCIAL
29/04/2027	28/07/2027

POR EL IMSS:

Arq. Miguel Ángel Robles López
Residente de Obra
HGZ 120 camas, SLRC, Sonora

POR LA SUPERVISIÓN:

Arq. Gastón de Alva Gutiérrez
Superintendente de Supervisión Externa
BOMBTEC S.A. DE C.V.

CÉDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula	**89 (ochenta y nueve)**
Actualización:	**28-sep**

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	**LO-50-GYR-050GYR119-T-27-2025**	**Fecha de Adjudicación:**	**22 DE OCTUBRE 2025**

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: "SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 120 CAMAS, EN SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE SUBZONA No. 12 EN SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA".

EMPRESA:	BOMBTEC, S.A. DE C.V.		
No. DE CONTRATO:	**1-22020002-5-431083**	**No COMPROMISO:**	**5-431083**
Monto de Contrato:	**$ 41,746,499.87**	**Monto de Anticipo:**	**-----**
Periodo de Ejecución:	**Del 23/10/2025 al 24/04/2028**	**Plazo de Ejecución:**	**915 DN**

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Tipo	Número	Periodo	Plazo (días)	Monto (c/IVA)

☑ PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	**34.43%**	**30.36%**	**4.07%**
Financiero (Importes C/IVA)	**$ 14,373,319.91**	**$ 12,674,237.36**	**$ 1,699,082.55**

SITUACIÓN FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	$ 41,746,499.87	**MONTO CONVENIDO:**	$ -
MONTO PAGADO:	$ 10,236,576.48	HASTA EST. No.:	9
PENDIENTE DE PAGO:	$ 1,180,274.18	HASTA EST. No.:	10
EN REVISIÓN:	$ -	HASTA EST. No.:	-

PENALIZACIONES (SIN IVA)


RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	$ 14,686.11	EN EST. No.: 10
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	$ 115,793.21	HASTA EST. No.: 10

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES

Continúan pendienten el cumplir con la plantilla completa según programa de obra convenido, específicamente con: el Auxiliar de Obra Civil, Acabados, Albañilerías y Obras Exteriores 2, y el Supervisor de Instalaciones de Aire Acondicionado.

Esta RO ha solicitado a la SE en reuniones y establecido en minutas, que se cumpla con la plantilla completa de personal, asi como con el constante suministro de energía eléctrica y aire acondicionado, así como con los insumos para el servicio de impresión, limpieza y con el mobiliario completo.

ELABORÓ



Arq. Miguel Ángel Robles López
Residente de Obra IMSS

CÉDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula	89 (ochenta y nueve)
Actualización:	28-sep

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	**LO-50-GYR-050GYR098-N-42-2025**	**Fecha de Adjudicación:**	**19 DE SEPTIEMBRE 2025**

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: "Director Responsable de Obra (D.R.O.) durante la Construcción de un Nuevo Hospital General de Zona de 120 camas, en sustitución del Hospital General de Subzona No. 12 en San Luis Río Colorado, Sonora".

EMPRESA:	FLAVIO CESAR CHAVEZ FLORES		
No. DE CONTRATO:	**1-22020002-S-020520**	**No COMPROMISO:**	**S-020520**
Monto de Contrato:	**$3,471,007.10**	**Monto de Anticipo:**	**-----**
Periodo de Ejecución:	**Del 22/09/2025 al 31/12/2027**	**Plazo de Ejecución:**	**831 DN**

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Tipo	Número	Periodo	Plazo (días)	Monto (c/IVA)

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	**64.82%**	**53.31%**	**11.51%**
Financiero (Importes C/IVA)	**$ 2,249,906.80**	**$ 1,850,393.89**	**$ 399,512.91**

SITUACIÓN FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	$ 3,471,007.10	**MONTO CONVENIDO:**	$ -
MONTO PAGADO:	$ 1,854,265.25	HASTA EST. No.:	12
PENDIENTE DE PAGO:	$ -	HASTA EST. No.:	-
EN REVISION:	$ -	HASTA EST. No.:	-

.

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	-	-
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	$ 31,665.70	HASTA EST. No.: 12

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES

Aún se encuentran en proceso los trámites correspondientes al Permiso Sanitario de Construcción ante COFEPRIS, Licencia Ambiental Integral del Estado, Diagnóstico de Riesgos y Dictamen de Impacto Regional para Tramitar Uso de Suelo.

Con relación al trámite del Permiso Sanitario ante COFEPRIS, se mantiene el estatus, el DRO ingresó el día 25 de septiembre de 2026 al portal y el estatus que aparece es que se mantiene en REVISIÓN por parte de COFEPRIS, el 02 de octubre se realizará una nueva revisión del estatus.

Una vez que el DRO ingresó con fecha 28 de agosto de 2026, el trámite para el Diagnóstico de Riesgos en la Coordinación Estatal de Protección Civil, es espera una primera respuesta de revisión en mínimo 3 semanas; DRO ingresó con fecha 25 de septiembre los oficios emitidos por la OOAD BC, en las oficinas de CEDES (Comisión de Ecología del Estado de Sonora) y SEMARNAT (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) con la finalidad de confirmar si es necesario realizar cualquier tramite en estas instancias; lo anterior en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

ELABORÓ



Arq. Miguel Ángel Robles López
Residente de Obra IMSS

CÉDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula	89 (ochenta y nueve)
Actualización:	28-sep

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	**AO-50-GYR-050GYR098-N-19-2026**	**Fecha de Adjudicación:**	**18 DE AGOSTO 2026**

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: "Servicio de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (UVIE) durante la Construcción de un nuevo Hospital General de Zona de 120 camas, en Sustitución del Hospital General de Subzona No. 12, en San Luis Río Colorado, Sonora".

EMPRESA:	LUCELIA CASTAÑEDA FRAGOZA		
No. DE CONTRATO:	**2-22020002-S-020530**	**No COMPROMISO:**	**S-020530**
Monto de Contrato:	**$2,912,102.69**	**Monto de Anticipo:**	**-----**
Periodo de Ejecución:	**Del 20/08/2026 al 15/12/2027**	**Plazo de Ejecución:**	**483 DN**

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Tipo	Número	Periodo	Plazo (días)	Monto (c/IVA)

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	**22.88%**	**10.18%**	**12.70%**
Financiero (Importes C/IVA)	**$ 666,289.10**	**$ 296,452.05**	**$ 369,837.05**

SITUACIÓN FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	$ 2,912,102.69	**MONTO CONVENIDO:**	$ -
MONTO PAGADO:	$ -	HASTA EST. No.:	-
PENDIENTE DE PAGO:	$ -	HASTA EST. No.:	-
EN REVISION:	$ 11,361.54	HASTA EST. No.:	1

.

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	-	-
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	-	-

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES

Con fecha 20 de agosto de 2026 se dio inicio a los trabajos correspondientes a este contrato, presentándose ese día en obra, la Arq. Lucelia Castañeda Fragozo, representante de la empresa, y el Arq. Guadalupe del Pilar Flores Ruan, Superintendente asignado, realizándose la apertura de la bitácora y las notas correspondientes al inicio de los trabajos según señala la normatividad.

Así mismo por parte de la RO IMSS, se entregó oficialmente el espacio físico para el inicio de los trabajos, y a su vez se entregó el proyecto ejecutivo correspondiente.

Se informa que se avanza y se ejecutan los trabajos conforme a lo programado.

ELABORÓ



Arq. Miguel Ángel Robles López
Residente de Obra IMSS

CÉDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula	89 (ochenta y nueve)
Actualización:	28-sep-26

Construcción y Equipamiento de un Nuevo Hospital General de Zona de 120 camas, en sustitución del Hospital General de Subzona No. 12 en San Luis Río Colorado, Sonora

REPORTE FOTOGRÁFICO COMPARATIVO

VISTA AÉREA PLANTA GENERAL



VISTA PANORÁMICA FACHADA PRINCIPAL



VISTA PANORÁMICA FACHADA POSTERIOR



VISTA PANORÁMICA



ELABORÓ

Arq. Miguel Ángel Robles López
Residente de Obra IMSS

Gobierno de México | IMSS

CÉDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

No. Cédula 89 (ochenta y nueve)
Actualización: 28-sep

Construcción y Equipamiento de un Nuevo Hospital General de Zona de 120 camas, en sustitución del Hospital General de Subzona No. 12 en San Luis Río Colorado, Sonora

REPORTE FOTOGRÁFICO GENERAL



Colocación de losacero. pernos, armado, colado de entrepiso y pintura intumescente en Cuerpo Principal



Hbilitado de acero y cimbra de pretiles en Cuerpo P rincipal



Albañileria e instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctrica



Colocación de soportes y ductos para el sistema HVAC en Cuerpo de Servicios Generales



Colocación de refuerzos para castillos en Cuerpo de Servicios Generales



Albañilería y acabados en Cuerpo Casa de Máquinas



Instalación electromecánica en Cuerpo de Casa de Máquinas



Colado de entrepisos y aplicación de pintura intumescente en Cuerpo de Estacionamiento



Montaje de losacero, pernos, armado en Cuerpo de



Tendido de tubería hidráulica y sanitaria en Obras Exteriores



Albañilería y acabados em caseta y acceso principal en Obras Exteriores



Estructura de acero para cubierta de acceso peatonal en Obras Exteriores

ELABORÓ

Arq. Miguel Ángel Robles López
Residente de Obra IMSS