CÉDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA

No. Cédula: 61 (sesenta y uno)
Actualización: 28/09/2026

DATOS GENERALES

Unidad:	HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260 CAMAS								
Localidad:	Carretera Monterrey–Saltillo Km 61.5, Col. Bosques de Santa Catarina, C.P. 66359, Santa Catarina, Nuevo León.			**Coordenadas:**	25° 41' 16.564" N, 100° 30' 45.193" W				
Superficie del Terreno (m2):	50,000.00	**Superficie Construida (m2):**	57,531.93 m^2	**Superficie Estacionamiento:**	18,969.38	**Superficie Obra Exterior (m2):**	24,494.00	**Superficie Ampliación y Remodelación (m2):**	NA
Camas censables:	260	**Camas no censables:**	293	**Especialidades:**	39	**Monto de Equipamiento:**		$	525,344,125.29

CONVENIO

Tipo de Convenio:	Convenio de Colaboración	**Fecha de Firma del Convenio:**	05-ago-25	**Empresa/ Dependencia:**	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	**Plazo de ejecución:**	871 días naturales
Descripción de los trabajos a ejecutar:	Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Santa Catarina, Nuevo León.					**Período de ejecución:**	13 de Agosto del 2025 al 31 de Diciembre del 2027

AVANCES DE OBRA

AVANCES	PROGRAMADO	REAL	DESVIACIÓN
Físico	56.18%	30.45%	-25.74%
Financiero	$ 2,013,457,398.59	$ 1,721,316,618.16	-$ 292,140,780.43
Fuerza de trabajo	-	697	-

SITUACION FINANCIERA

MINISTRACIONES

Monto del Convenio:	$ 2,892,482,974.56	**Monto de Convenio Modificatorio:**	
Monto Pagado:	$ 1,721,316,618.16	**Hasta ministración No.**	4
Pendiente de pago:	$ 1,171,166,356.40	**Ministraciones faltantes :**	5. sep 2026, 6. dic 2026, 7. mar 2027, 8. jun 2027, 9. sep 2027

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO

DEL CONTRATO

DEL PROYECTO EJECUTIVO

1. Tanque termo de 11,000 galones. Mediante las Minutas de Trabajo Nos. **MI/RSO/HGR/SCNL/015/2026** y **MI/RSO/HGR/SCNL/016/2026,** de fechas 05 y 06 de agosto de 2026, respectivamente, se formularon observaciones a la documentación técnica presentada por INFRA para el tanque termo de 11,000 galones, correspondientes al plano E-01, memoria de cálculo, planos arquitectónicos y detalles constructivos de las cimentaciones y placas de anclaje. Posteriormente, mediante correo electrónico de fecha 24 de agosto de 2026, INFRA remitió información técnica complementaria, misma que fue turnada al DRO para su revisión. Derivado de dicha revisión, se formularon observaciones técnicas que requieren ser atendidas y solventadas por INFRA.

2. Conectividad IDF-APS. Mediante oficio No. **761/Hosp.SC-NL/2026**, de fecha 19 de agosto de 2026, se solicitó aclarar la conectividad, función y diagrama del IDF-APS. La solicitud fue turnada mediante oficio No. **09538461/RSO/HGR/SCNL/0161/2026**, permaneciendo pendiente la definición técnica.

3. Regadera RM-25 Helvex. Mediante oficio No. **762/Hosp.SC-NL/2026**, de fecha 19 de agosto de 2026, se informó que el modelo RM-25 fue descontinuado y se solicitó definir el equipo sustituto. La petición fue turnada mediante oficio No. **09538461/RSO/HGR/SCNL/0162/2026**.

4. Sistema de Televisión, Fomento a la Salud y Entretenimiento. Mediante oficio No. 713/Hosp.SC-NL/2026, de fecha 19 de agosto de 2026, se solicitó validar la propuesta de reingeniería mediante aislamiento galvánico con fibra óptica. La solicitud fue turnada mediante oficio No. **09538461/RSO/HGR/SCNL/0163/2026.**

5. Observaciones estructurales H1 y H2. Mediante oficio No. DRO-HGRNLN-005, de fecha 05 de agosto de 2026, se remitieron observaciones estructurales de los edificios H1 y H2. Esta Residencia de Obra dio seguimiento mediante oficio No. 09538461/RSO/HGR/SCNL/0151/2026, de fecha 07 de agosto de 2026, y posteriormente fueron turnadas a la CPSI mediante oficio No. 09 53 84 61 1G70/1065, de fecha 14 de agosto de 2026.

6. Paneles de Fachada Prefabricada. Mediante oficio No. **739/Hosp.SC-NL/2026**, de fecha 10 de agosto de 2026, la DEFENSA remitió la muestra física del acabado para su validación. Esta Residencia de Obra dio seguimiento mediante oficio No. **09538461/RSO/HGR/SCNL/0156/2026,** y la muestra fue remitida a la CPSI mediante oficio No. **09 53 84 61 1G70/1064,** de fecha 14 de agosto de 2026. Mediante oficio No. **09 53 84 61 1G79/2026/1601**, de fecha 03 de septiembre de 2026, se informó que las muestras de acabado presentadas no correspondían con la previamente aprobada por el proyectista, por lo que se indicó apegarse a lo establecido en el Proyecto Ejecutivo validado. Mediante oficio No. **09538461/RSO/HGR/SCNL/0171/2026,** de fecha 08 de septiembre de 2026, esta Residencia de Obra notificó dicha situación a la DEFENSA y remitió como referencia la muestra aprobada. Posteriormente se realizó visita a planta por parte de la Residencia de Supervisión de Obra, en conjunto con el DRO, con la finalidad de mostrar la muestra de referencia enviada por la División de Proyectos quedando pendiente que se presente el acabado correspondiente para su revisión y validación, previo a la ejecución de la totalidad de las piezas de fachada prefabricada.

7. Sustitución de equipamiento Allied Telesis por MAIPU. Mediante oficio No. 557/Hosp.SC-NL/2026, de fecha 03 de julio de 2026, la DEFENSA presentó la propuesta de sustitución tecnológica. Esta Residencia de Obra dio seguimiento mediante oficio No. 09538461/RSO/HGR/SCNL/0130/2026, y la solicitud fue turnada a la CPSI mediante oficio No. 09 53 84 61 1G70/0896, de fecha 13 de julio de 2026.

8. Acabados arquitectónicos en edificios A y B. Mediante oficio No. **09538461/RSO/HGR/SCNL/0134/2026,** de fecha 10 de julio de 2026, esta Residencia de Supervisión de Obra solicitó la ratificación o rectificación de lo indicado en el Proyecto Arquitectónico de los edificios A y B, derivado de las observaciones del DRO. Posteriormente, mediante oficio No. **09 53 84 61 1G79/2026/1603**, de fecha 03 de septiembre de 2026, se remitió la Cédula de Análisis Técnico de los acabados propuestos, determinándose la viabilidad técnica de diversos materiales y estableciéndose observaciones para su revisión. Mediante oficio No. **09538461/RSO/HGR/SCNL/0172/2026,** de fecha 08 de septiembre de 2026, se remitió dicha documentación al DRO para su atención. Posteriormente, el DRO emitió el oficio **DRO-HGRNLN-009**, de fecha 11 de septiembre de 2026, con observaciones adicionales al Proyecto Ejecutivo. En atención a ello, mediante oficio No. **09538461/RSO/HGR/SCNL/0175/2026**, de fecha 17 de septiembre de 2026, esta Residencia señaló que dichas observaciones deben considerar los avances reales de la obra y reiteró los criterios establecidos en los oficios **09 53 84 61 1G20/000667**, de fecha 19 de agosto de 2026, y **09 53 84 61 1G79/2026/0985**, de fecha 17 de junio de 2026, respecto de los niveles derivados del cambio de piso de mármol a vinílico y las juntas de transición. Asimismo, mediante oficio No. **09538461/RSO/HGR/SCNL/0177/2026,** de fecha 17 de septiembre de 2026, se solicitó la definición de los acabados y recubrimientos del Edificio E, niveles 1, 2 y 3, considerando los avances de obra y las compras anticipadas de materiales realizadas por la DEFENSA.

9. Ratificación, rectificación o validación de consolas y paneles de Gases Medicinales. Mediante escrito de la Residencia de Obra de la DEFENSA, oficio No. **715/Hosp.SC-NL/2026,** de fecha 11 de septiembre de 2026, se señalaron discrepancias entre los detalles establecidos en los planos y las guías mecánicas del Sistema de Gases Medicinales, particularmente respecto de los tipos de consolas y paneles especificados en el Proyecto Ejecutivo. Derivado de lo anterior, mediante oficio No. 09538461/RSO/HGR/SCNL/0176/2026, de fecha 17 de septiembre de 2026, esta Residencia de Supervisión de Obra solicitó la ratificación, rectificación o validación de las consolas y paneles del Sistema de Gases Medicinales, incluyendo la definición de los tipos de consola y panel, su aplicación por área y la cantidad de tomas de salida para cada gas. Asimismo, se integró la relación de 489 consolas y paneles, junto con las plantas arquitectónicas y propuestas de arquitectura para su revisión y validación. Se solicitó adicionalmente la ratificación o rectificación de la cantidad de tomas de gas correspondientes a cada panel, debido a las discrepancias identificadas durante la revisión del Proyecto Ejecutivo.

10. Especificaciones técnicas de equipo médico y mobiliario. Se identificaron diferencias entre las fichas técnicas y los conceptos establecidos en el Proyecto Ejecutivo correspondientes a diversos equipos médicos y mobiliario, así como elementos que requieren definición o verificación de sus características técnicas para determinar las condiciones que deberán considerarse para su suministro e instalación.

11. Sustitución de tapas de acceso BILCO. Las tapas de acceso marca BILCO contempladas en el Proyecto Ejecutivo, correspondientes a los modelos Tipo J-H20 para registros de Toma Siamesa y PTAR, y Tipo J para accesos a cisternas de Medicina Física, Casa de Máquinas y Tanque Tormenta, fueron reportadas como descontinuadas debido a restricciones en el suministro e importación de acero, por lo que no se encuentran disponibles para su fabricación y comercialización. Como alternativa, se propone considerar los modelos J-AL y J-AL H20, respectivamente.

1. Tanque termo de 11,000 galones. Durante la presente semana, el DRO revisó y dió visto bueno al proyecto. INFRA se encuentra trabajando en la entrega de los planos finales, con el propósito de consolidar la documentación correspondiente.

2 . Conectividad IDF-APS. La División de Análisis y Revisión de Proyectos informó que se rectificó la conectividad del IDF–APS en el sistema de telefonía e informática.

3. Regadera RM-25 Helvex. En seguimiento, la División de Análisis y Revisión de Proyectos se confirma que no existe inconveniente respecto al cambio por el modelo RM-28.

4. Sistema de Televisión, Fomento a la Salud y Entretenimiento. En seguimiento, la División de Análisis y Revisión de Proyectos manifestó que no existe inconveniente respecto a la propuesta presentada.

5. Observaciones estructurales H1 y H2. Durante el presente periodo no se recibió definición técnica por parte de la CPSI, por lo que los asuntos permanecen pendientes de resolución.

6. Paneles de Fachada Prefabricada. La Defensa ha entregado las muestras correspondientes; sin embargo, no se ha cumplido con el color especificado, por lo que continúan trabajando en su ajuste.

7. Durante el presente periodo no se recibió definición técnica por parte de la CPSI, por lo que los asuntos permanecen pendientes de resolución.

8. Acabados arquitectónicos en edificios A y B. Durante el presente periodo, mediante oficio No. **09538461/RSO/HGR/SCNL/0183/2026,** de fecha 25 de septiembre de 2026, se solicitó la ratificación o rectificación de las especificaciones de pintura previstas en el Proyecto Ejecutivo, derivado de la discrepancia identificada entre los planos de acabados y las fichas técnicas, así como la definición de las áreas en las que deberá considerarse pintura antibacterial. Actualmente, se encuentra pendiente la definición técnica correspondiente.

9. Ratificación, rectificación o validación de consolas y paneles de Gases Medicinales. Durante el presente periodo no se recibió definición técnica ni documentación adicional respecto de la solicitud formulada mediante oficio No. 09538461/RSO/HGR/SCNL/0176/2026, por lo que el asunto permanece pendiente de resolución.

10. Especificaciones técnicas de equipo médico y mobiliario. Durante el presente periodo, mediante oficio No. **09538461/RSO/HGR/SCNL/0181/2026,** de fecha 23 de septiembre de 2026, se solicitó a las áreas correspondientes la información y definición técnica necesaria para atender las observaciones formuladas por la DEFENSA. Actualmente se encuentra pendiente la recepción de la información y/o definición técnica correspondiente.

11. Sustitución de tapas de acceso BILCO. Durante el presente periodo, mediante oficio **09538461/RSO/HGR/SCNL/0184/2026,** de fecha 25 de septiembre de 2026, se solicitó la definición técnica correspondiente respecto de la sustitución de los elementos originalmente especificados. Como alternativa, se presentó la propuesta de considerar los modelos J-AL y J-AL H20, quedando pendiente su aprobación o, en su caso, la definición de la marca, modelo y especificaciones técnicas que deberán considerarse para su sustitución.

IMSS

ING. JORGE AJILEO SOSA CAMACHO
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
OF. NO. 09 53 84 61 1G70/0559

CÉDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

No. Cédula: 61 (sesenta y uno)
Actualización: 28/09/2026

DATOS GENERALES

Unidad:	HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260 CAMAS

DE LA OBRA

1. Retraso paramétrico y recuperación del programa. Derivado del retraso paramétrico generado durante las excavaciones para cimentaciones y cortes de muros de contención, diversas partidas mantienen desfases respecto al programa de ejecución. **2. Colados por altas temperaturas.** Las altas temperaturas continúan condicionando la colocación de concreto en horarios diurnos, por lo que los colados se programan principalmente en horarios nocturnos y de madrugada para mantener las condiciones técnicas y de calidad requeridas.	**1.** La DEFENSA ha implementado incremento de fuerza de trabajo, apertura de frentes adicionales y ampliación de jornadas para favorecer la recuperación del avance. **2.** Se mantiene la verificación de los procedimientos de colocación, control de calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas durante los colados.

DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y VISTOS BUENOS

1. CFE. Derivado de la liberación del OLI correspondiente y del procedimiento para el pago del Oficio de Presupuesto de Obra ante CFE, se mantiene seguimiento a la construcción de la línea de suministro eléctrico. Previamente se informó que el fallo de la convocatoria correspondiente se emitiría a finales de septiembre de 2026. **2. Licencia de Construcción.** Continua el proceso de certificación de los estudios del Proyecto Ejecutivo requeridos por la Secretaría de Sustentabilidad Urbana y Movilidad de Santa Catarina. La documentación fue remitida mediante oficio No. 09538461/RSO/HGR/SCNL/0009/2025. **3. Colector Pluvial.** Continúan las gestiones ante la Secretaría de Sustentabilidad Urbana y Movilidad de Santa Catarina y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey para definir la solución técnica respecto al escurrimiento pluvial y su posible afectación al predio, manteniéndose el criterio de SADM respecto a la inexistencia de un escurrimiento natural que atraviese el mismo. **4. COFEPRIS.** Las observaciones al Permiso Sanitario de Construcción fueron atendidas mediante la integración de los pronunciamientos técnicos y Cédulas de Cambio correspondientes, remitiéndose posteriormente la documentación actualizada a la DEFENSA mediante oficio No. **09538461/RSO/HGR/SCNL/0131/2026,** de fecha 08 de julio de 2026. **5. Servicio de Agua, Drenaje Sanitario y Pluvial.** Derivado de las observaciones de SADM y de la necesidad de elaborar el Estudio Hidrológico e Hidráulico con Impacto Pluvial Cero, mediante oficio No. 09538461/RSO/HGR/SCNL/0164/2026, de fecha 19 de agosto de 2026, esta Residencia Supervisión de Obra solicitó al DRO integrar la justificación técnica, documental y económica necesaria para sustentar su procedencia como concepto extraordinario. **6. Gas Natural – Naturgy.** Naturgy remitió al OOAD Nuevo León las propuestas comerciales para el derecho de conexión a la red. Esta Residencia de Obra confirmó técnicamente el punto de conexión y gasto requerido mediante correo electrónico de fecha 16 de junio de 2026. Naturgy reiteró el seguimiento mediante correos de fechas 22 de julio y 20 de agosto de 2026.	**1.** El 17 de septiembre de 2026 se realizó una visita a las oficinas de CFE por parte de la Defensa y esta Residencia Supervisión de Obra, con el objeto de conocer el avance y seguimiento de los trabajos necesarios para la prestación del servicio al proyecto. Durante la reunión, CFE informó que el 18 de septiembre de 2026 se llevaría a cabo el fallo de la licitación de la obra y que, posteriormente, se estimaba un plazo de 6 a 8 días hábiles para formalizar la firma del contrato. **2.** El 18 de septiembre de 2026, la OOAD Nuevo León informó que ya se cuenta con la persona designada para la representación y realización de los trámites relacionados con la prestación de los servicios, quien será responsable de llevar a cabo dichas gestiones por parte de la propia OOAD, debido a que se señaló que no es posible otorgar dicha representación al DRO. **3.** Durante el presente periodo no se recibió información adicional. El asunto continúa en análisis, pendiente de contar con los elementos técnicos y administrativos necesarios para definir la solución y continuar con las gestiones correspondientes. **4.** Durante el presente periodo se confirmó el ingreso del formato correspondiente ante COFEPRIS, realizado por el Director Responsable de Obra (DRO), una vez que la OOAD Nuevo León efectuó la entrega del documento debidamente firmado. Con esta acción se da cumplimiento a la etapa de presentación del trámite ante dicha Comisión, quedando en seguimiento la atención de cualquier observación, requerimiento o respuesta derivada del proceso. **5.** Los estudios Hidrológico y de Impacto Cero obtuvieron una preaprobación por parte de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, quedando pendiente continuar con el proceso para su ingreso formal ante dicha instancia. **6 Gas Natural – Naturgy.** Naturgy presentó una propuesta comercial por aproximadamente $11.9 MDP para el derecho de conexión a la red de gas natural del hospital. La Residencia de Supervisión de Obra dio seguimiento ante la OOAD Nuevo León, solicitando definir la responsabilidad para la gestión del OLI y la continuidad del trámite ante Naturgy. La OOAD Nuevo León, a su vez, solicitó definir la fuente de recursos para atender el pago de aproximadamente $11.9 MDP, además de solicitar a la Coordinación Tecnica de Construcción denir el área responsable de las gestiones y si el OLI será tramitado por dicha OOAD para el pago de los $11.9 MDP, señalando además la proximidad del cierre presupuestal 2026. Permanece pendiente la definición administrativa y presupuestal.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EJECUCIÓN

ESTRUCTURAL: Durante el presente periodo se mantuvieron los trabajos de cimentación y estructura de concreto reforzado en los edificios C, D, E, H1 y H2, así como en cuartos de aire acondicionado.
En el Edificio C se realizaron trabajos de armado, cimbrado y colado de columnas. En el Edificio H1 se continuó con el armado de muros de dados y muro de contención en el eje HA. En el Edificio H2 se ejecutaron trabajos de colado de zapata y muro de contención en el eje H9.
Asimismo, en el Edificio A se efectuó el colado de losa correspondiente al Cuarto de Aire Acondicionado en el nivel +18.90. En el Edificio D, nivel +28.50, se mantuvieron trabajos de habilitado y revisión de acero y cimbra para el colado de pretiles, verificando separación, amarres, traslapes, limpieza de cimbra y colocación de separadores conforme al proyecto autorizado.
Durante el periodo se realizaron trabajos de relleno, compactación y pruebas de laboratorio en el Cuarto de Aire Acondicionado 03 y en el Edificio E.
Asimismo, se efectuó la excavación para cimentación del muro sur, además de trabajos de relleno, compactación, pruebas de laboratorio y apertura de zanjas para tubería sanitaria.
ALBAÑILERÍAS: Durante el presente periodo se continuaron los trabajos de albañilería y acabados en los edificios A, B, D, F y G.
En los edificios A, F y G se supervisó la construcción de muros de tabique hueco industrializado en fachada, verificando plomeo, juntas, cuatrapeo, castillos ahogados y acero para dalas.
En el Edificio A, nivel +9.30, se revisaron trabajos de muros de block hueco, habilitado de acero para dalas de cerramiento y castillos. Asimismo, en los niveles +4.50 de los edificios A y B se verificó la aplicación de aplanados en muros de block.
En el Edificio D, nivel +18.90, se realizaron trabajos de aplanado y colado de dalas y castillos para muros de block. En el nivel +4.50 y +9.30 se efectuó la colocación de firmes de concreto en áreas destinadas a cuartos de equipos, UPS y tableros eléctricos.
En los edificios A y B, nivel 0.00, continuaron los trabajos de construcción de muros de piedra y acabados en faldones con piedra de la región.
En materia de azoteas, se realizaron trabajos de colocación de poliestireno de alta densidad para generar pendientes hacia las coladeras en el Edificio A, nivel +14.10, así como aplicación de primario asfáltico y colocación de membrana prefabricada de asfalto modificado en el Edificio F, nivel +14.10.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Durante el presente periodo continuaron los trabajos de canalización y distribución eléctrica.
En el Edificio G, nivel +9.30, se realizaron conexiones internas de seccionadores de media tensión y trazos de tuberías para la interconexión entre tableros de transferencia y tableros generales.
En el Edificio D, nivel +4.50, se efectuaron trabajos de remate de canalizaciones para contactos y alumbrado del closet eléctrico R.
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA: Durante el presente periodo continuaron los trabajos de las redes hidráulicas, sanitarias y del sistema de protección contra incendios.
En el Edificio F, nivel +9.30, se realizaron pruebas hidrostáticas del sistema de protección contra incendios y pruebas de hermeticidad de la red de aguas negras exterior.
En el Edificio A, nivel +4.50, se efectuaron trabajos de soldadura de tubería de cobre para los sistemas de agua fría y agua tratada. Asimismo, en el nivel +14.10 se realizó la fijación de coladeras en la losa de azotea del Cuarto de Equipos de Aire Acondicionado 8.
INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES: Durante el presente periodo se inició la inspección y verificación de gases medicinales por parte del verificador categoría ASSE-6030, bajo el código NFPA. Además se continuaron los trabajos de integración de las redes de gases medicinales. En el Edificio D, nivel +4.50, sección 2, se realizaron trabajos de armado de tubería para vacío, colocación de soportería para la cama principal de gases medicinales y vacío, así como soldadura y barrido de tubería para aire medicinal, correspondiente a la alimentación de las áreas 84, 85 y 95.
INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO: Durante el presente periodo continuaron los trabajos del sistema de aire acondicionado en los edificios A y D. En el Edificio A, nivel 0.00, sección 1, se realizó el montaje de ductos verticales. En el Edificio D, nivel +18.90, se colocaron soportes para ductos verticales entre niveles en las secciones 1 y 4; asimismo, en el nivel +4.50, sección 2, se ejecutó la colocación de forro en ductos de aire acondicionado.
INSTALACIÓN DE CORREO NEUMÁTICO: Durante el presente periodo continuaron los trabajos de integración del sistema de correo neumático mediante colocación y ajuste de soportería, tendido de tubería y conformación de las trayectorias previstas para el sistema. Asimismo, se mantuvieron las actividades de preparación y conexión de los diferentes elementos que conforman la red.
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES: Durante el presente periodo continuaron los trabajos de infraestructura para los sistemas de telecomunicaciones en los edificios A y F. En el Edificio F, nivel +9.30, sección 2, se colocaron canalizaciones para el sistema de voz y datos, mientras que en la sección 1 se realizó la identificación por colores de las canalizaciones correspondientes al sistema de control de accesos. En el Edificio A, nivel 0.00, sección 2, se efectuó la colocación de charola para telecomunicaciones.

FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE APERTURA PARCIAL
31 de diciembre del 2027	

POR EL IMSS:

Ing. Jorge Ajileo Sosa Camacho
Residente Supervisor de Obra
HGR 260 Camas, Santa Catarina, N.L.

POR LA SUPERVISIÓN:

Arq. Francisco Javier Rodriguez Ortega
Superintendente de Supervisión Externa
SEA Desarrollo de Infraestructura S.A. DE C.V.

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula 61 (sesenta y uno)

Actualización: 28-sep-26

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	LO-50-GYR-050GYR119-T-43-2025	Fecha de Adjudicación:	24 DE DICIEMBRE 2025

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN

EMPRESA:	SEA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA de CV		
No. DE CONTRATO:	1-23200002-5-431092	No COMPROMISO:	5-431092
Monto de Contrato:	$ 36,090,157.38 incluye IVA	Monto de Anticipo:	-----
Periodo de Ejecución:	del 30/12/2025 al 31/12/2027	Plazo de Ejecución:	732 DN

CONVENIO

No. De Convenio:		Tipo de Convenio:		Fecha:
Periodo:	☐	Importe:		

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Fisico, (En porcentaje %)	35.50%	31.82%	-3.68%
Financiero (Importes C/IVA)	$ 12,811,587.62	$ 11,483,325.85	-$ 1,328,261.77

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	$ 36,090,157.38 incluye IVA	MONTO CONVENIDO:	$ -
MONTO PAGADO:	$ 5,314,114.50	HASTA EST. No.:	5
PENDIENTE DE PAGO:	-	HASTA EST. No.:	-
EN REVISION:	$ 1,348,181.03	HASTA EST. No.:	6

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	$ -	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	$ 101,293.25	

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES

La Estimación No. 06 se encuentra actualmente en proceso de revisión.

IMSS

ING. JORGE AJILEO SOSA CAMACHO
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
OF. NO. 09 53 84 61 1G70/0559

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula 61 (sesenta y uno)

Actualización: 28-sep-26

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	IO-50-GYR-050GYR119-N-39-2026	Fecha de Adjudicación:	18 de mayo de 2026

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: SERVICIO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, QUE CUENTE CON PERITOS CORRESPONSABLES ESPECIALIZADOS (EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ARQUITECTURA E INSTALACIONES) PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN

EMPRESA:	JULIO CESAR SANTOS JÍMENEZ		
No. DE CONTRATO:	2-23200002-5-431117	No COMPROMISO:	5-431117
Monto de Contrato:	$7,914,579.81	Monto de Anticipo:	-----
Periodo de Ejecución:	del 26/05/2026 al 26/12/2027	Plazo de Ejecución:	580 DN

CONVENIO

No. De Convenio:		Tipo de Convenio:		Fecha:
Periodo:	☐	Importe:		

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Fisico, (En porcentaje %)	11.02%	11.02%	0.00%
Financiero (Importes C/IVA)	$ 872,302.49	$ 872,302.49	$ -

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	$ 7,914,579.81	MONTO CONVENIDO:	$ -
MONTO PAGADO:	$ 421,136.15	HASTA EST. No.:	2
PENDIENTE DE PAGO:	-	HASTA EST. No.:	-
EN REVISIÓN:	$ 197,390.80	HASTA EST. No.:	3

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO		
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA		

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES

La Estimación No. 03 se encuentra actualmente en proceso de revisión.

IMSS

ING. JORGE AJILEO SOSA CAMACHO
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
OF. NO. 09 53 84 61 1G70/0559

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

No. Cédula : 61 (sesenta y uno)

Actualización: 28-sep-26

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN

REPORTE FOTOGRFICO COMPARATIVO

VISTA AEREA PLANTA GENERAL





VISTA PANORAMICA FACHADA PRINCIPAL





IMSS

ING. JORGE AJILEO SOSA CAMACHO
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
OF. NO. 09 53 84 61 1G70/0559

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA


No. Cédula : 61 (sesenta y uno)

Actualización: 28-sep-26

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN

REPORTE FOTOGRFICO COMPARATIVO

VISTA PANORAMICA FACHADA POSTERIOR





VISTA PANORAMICA





ING. JORGE AJILEO SOSA CAMACHO
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
OF. NO. 09 53 84 61 1G70/0559

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA


COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TECNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula : 61 (sesenta y uno)


Actualización: 28-sep-26

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN

REPORTE FOTOGRÁFICO GENERAL



RELLENO, COMPACTACIÓN Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CEPAS EDIFICIO CUARTO DE AA 03



RELLENO, COMPACTACIÓN Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EDIFICIO E



EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN DE MURO SUR



RELLENO, COMPACTACIÓN, PRUEBAS DE LABORATORIO Y APERTURA DE ZANJAS PARA TUBERIA SANITARIA



ARMADO, CIMBRADO Y COLADO DE COLUMNAS EDIFICIO C



ARMADO DE MURO DE DADOS Y MURO DE CONTENCION EDIFICIO H1 Eje HA



COLADO ZAPATA Y MURO DE CONTENCIÓN EN EDIFICIO H2, EJE H9



COLADO DE LOSA CUARTO AA EDIFICIO A NIVEL +18.90




MURO DE TABIQUE HUECO NOVACERAMIC EN FACHADA DE EDIFICIO A, F Y G,



APLICACIÓN DE PRIMARIO ASFALTICO BASE AGUA EN AZOTEA DE EDIFICIO F (NIVEL 14.10)



APLANADO EN MURO DE TABIQUE HUECO INDUSTRIALIZADO EN EDIFICIO F, NIVEL 9.30, SECCIONES 1 Y 2



REVISIÓN DE MUROS DE BLOCK HUECO EN EDIFICIO A, NIVEL 9.30, SECCIONES 1 Y 2.

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TECNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula : 61 (sesenta y uno)

Actualización: 28-sep-26

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN


REPORTE FOTOGRÁFICO GENERAL



MURO DE PIEDRA Y ACABADO EN FALDONES DE EDIFICIO A Y B, NIVEL 0.00




COLOCACIÓN DE SOPORTES PARA LAMBRIN DE TABLERO DE YESO PARA CUBRIR TUBERIAS PLUVIALES Y SANITARIAS



COLOCACIÓN DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD COMO RELLENO EN AZOTEA DE EDIFICIO A (NIVEL 14.10)



CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE HUECO NOVACERAMIC EN FACHADA DE EDIFICIO A, F Y G



COLOCACIÓN DE FORRO EN DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO, AA EDIFICIO A NIVEL 0.00, SECCIÓN 1.



MONTAJE DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO, AA EDIFICIO A NIVEL 4.50, SECCIÓN 2.




FIJACIÓN DE DUCTOS VERTICALES DE AIRE ACONDICIONADO, AA EDIFICIO A NIVEL 9.30, SECCIÓN 2.



FIJACIÓN DE SOPORTES PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO, AA EDIFICIO A NIVEL 4.50, SECCIÓN 1.



PRUEBA HIDROSTÁTICA A SISTEMA PCI EN RED EXTERIOR , IHS EDIFICIO F NIVEL 9.30, SECCIÓN 1.



PRUEBA DE HERMETICIDAD EN RED DE AGUAS NEGRAS EXTERIOR, IHS EDIFICIO F NIVEL 9.30, SECCIÓN 1.



SOLDADURA DE TUBERÍA DE COBRE SISTEMA AGUA FRÍA Y AGUA TRATADA, IHS EDIFICIO A NIVEL 4.50, SECCIÓN 2.



FIJACIÓN DE COLADERAS EN LOSA DE AZOTEA DE CUARTO DE EQUIPOS DE AA 8, IHS EDIFICIO A NIVEL 14.10, SECCIÓN 1.

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula : 61 (sesenta y uno)

Actualización: 28-sep-26

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN

REPORTE FOTOGRÁFICO GENERAL




CONEXIONES INTERNAS DE SECCIONADORES DE MEDIA TENSION, EDIFICIO G NIVEL 9.30.



TRAZO DE TUBERIAS PARA INTERCONECCION ENTRE TABLEROS DE TRANSFERENCIA TT-TA CON TABLEROS GENERAL TG-TA, EDIFICIO G NIVEL 9.30.



TRAZO DE TUBERIAS PARA INTERCONECCION ENTRE TABLEROS DE TRANSFERENCIA TT-TA,TT-TR , TT-SV Y TT-CC CON TABLEROS GENERALES TG-TA,TG-TR,TG-SV Y TG-CC, EDIFICIO G NIVEL 9.30.



REMATE DE CANALIZACIÓN PARA CONTACTOS Y ALUMBRADO DE TABLEROS CLOSET ELECTRICO R, EDIFICIO D NIVEL 4.50, SECCIÓN 4.




COLOCACIÓN DE CANALIZACIONES DEL SISTEMA DE VOCEO Y SONORIZACION Y DATOS, TIC´S EN EDIFICIO D NIVEL 4.50, SECCIÓN 2.




COLOCACIÓN DE CANALIZACIONES DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS, TIC´S EN EDIFICIO F NIVEL 9.30, SECCIÓN 2.




COLOCACION DE CANALIZACIONES DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, TIC´S EN EDIFICIO F NIVEL 9.30, SECCIÓN 2.




COLOCACIÓN DE CANALIZACIONES DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, TIC´S EN EDIFICIO A NIVEL 0.00, SECCIÓN 2.



ARMADO DE TUBERIA PARA VACIO EN AREA No,86, IM EDIFICIO D NIVEL 4.50, SECCIÓN 2.



SOPORTERIA PARA CAMA PRINCIPAL DE GASES MEDICINALES Y VACIO QUE ALIMENTARA AREAS No.84,85 Y 95, IM EDIFICIO D NIVEL 4.50, SECCIÓN 2.



SOLDADURA DE TUBERIA PARA AIRE EN CAMA PRINCIPAL QUE ALIMENTARA AREAS No.84,85 Y 95, IM EDIFICIO D NIVEL 4.50, SECCIÓN 2.



BARRIDO DE TUBERIA PARA AIRE EN CAMA PRINCIPAL QUE ALIMENTARA AREAS No.84,85 Y 95, IM EDIFICIO D NIVEL 4.50, SECCIÓN 2.

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
RESIDENCIA DE OBRA


No. Cédula: 61 (sesenta y uno)

Actualización: 28-sep-26

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN

FECHA DE CORTE: 28-sep-26

GRÁFICA AVANCE PROGRAMADO VS REAL



FECHA	31-ago-25	30-sep-25	31-oct-25	30-nov-25	31-dic-25	31-ene-26	28-feb-26	31-mar-26	30-abr-26	31-may-26	30-jun-26	27-jul-26	31-ago-26	28-sep-26	31-oct-26	30-nov-26	31-dic-26	31-ene-27	28-feb-27	31-mar-27	30-abr-27	31-may-27	30-jun-27	31-jul-27	31-ago-27	30-sep-27	31-oct-27	30-nov-27	31-dic-27
% AVANCE PROGRAMADO	0.66%	5.23%	10.99%	17.42%	23.10%	28.85%	31.47%	35.13%	38.68%	42.40%	46.49%	49.99%	53.49%	56.18%	59.36%	63.15%	67.07%	70.65%	73.89%	78.16%	81.52%	84.99%	88.34%	91.61%	94.87%	97.27%	99.12%	99.93%	100.00%
% AVANCE DE OBRA	0.32%	2.03%	3.22%	4.65%	5.17%	12.40%	16.61%	16.66%	16.85%	17.64%	19.61%	21.76%	26.18%	30.45%															

ING. JORGE AJILEO SOSA CAMACHO
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
OF. NO. 09 53 84 61 1G70/0559



Dirección de Administración
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión
Coordinación de Construcción de Infraestructura
Coordinación Técnica de Construcción
División de Supervisión de Obra Publica
Subjefatura de División de Control y Seguimiento de Obra Pública Zona Norte
Residencia de Obra

AVANCE FÍSICO PARAMÉTRICO

Avance físico paramétrico acumulado conciliado general es de **30.45%** incluye el avance fisico ejecutado y anticipos por fabricación de equipos

					FECHA DE CORTE: AVANCE PROGRAMADO			28-sep-26 AVANCE REAL		
Clave/Descripción	Inicio	Fin	IMPORTE TOTAL	% TOTAL	IMPORTE	% GLOBAL	% PARTICULAR	IMPORTE	% GLOBAL	% PARTICULAR
1.1 OBRA CIVILOBRA CIVIL	13-ago-25	31-dic-27	$ 1,681,740,971.90	58.1418%	$ 1,173,908,986.99	40.5848%		$ 697,246,434.39	24.1055%	
01 PRELIMINARES Y TERRACERÍAS	13-ago-25	30-nov-25	$ 121,764,624.38	4.2097%	$ 121,764,624.38	4.2097%	100.00%	$ 121,365,441.48	4.1959%	99.67%
02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	01-sep-25	31-ene-26	$ 501,567,494.32	17.3404%	$ 501,567,494.32	17.3404%	100.00%	$ 488,217,139.43	16.8788%	97.34%
03 ESTRUCTURA DE ACERO	01-dic-25	30-jun-26	$ 46,348,597.61	1.6024%	$ 46,348,597.61	1.6024%	100.00%	$ -	0.0000%	0.00%
04 ALBAÑILERÍA	01-oct-25	31-jul-26	$ 292,642,005.86	10.1173%	$ 292,642,005.86	10.1173%	100.00%	$ 81,631,018.16	2.8222%	27.89%
05 ACABADOS	01-feb-26	31-mar-27	$ 256,114,557.88	8.8545%	$ 144,970,504.46	5.0120%	56.60%	$ -	0.0000%	0.00%
06 HERRERÍA	01-jun-26	31-dic-26	$ 100,286,578.83	3.4671%	$ 56,235,464.76	1.9442%	56.07%	$ -	0.0000%	0.00%
07 ALUMINIO	01-jul-26	31-mar-27	$ 5,598,198.32	0.1935%	$ 1,838,824.27	0.0636%	32.85%	$ -	0.0000%	0.00%
08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	01-nov-26	30-oct-27	$ 276,257,520.07	9.5509%	$ -	0.0000%	0.00%	$ -	0.0000%	0.00%
09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	01-may-26	30-jun-27	$ 24,097,131.04	0.8331%	$ 8,541,471.33	0.2953%	35.45%	$ -	0.0000%	0.00%
10 JARDINERÍA	01-abr-27	31-dic-27	$ 10,509,894.74	0.3634%	$ -	0.0000%	0.00%	$ -	0.0000%	0.00%
11 URBANIZACION	01-ene-27	30-oct-27	$ 42,632,277.64	1.4739%	$ -	0.0000%	0.00%	$ 6,032,835.31	0.2086%	14.15%
31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	01-abr-27	15-dic-27	$ 3,922,091.21	0.1356%	$ -	0.0000%	0.00%	$ -	0.0000%	0.00%
1.2 INSTALACIONES	01-nov-25	31-dic-27	$ 1,210,742,002.66	41.8582%	$ 451,193,985.81	15.5988%		$ 57,181,161.95	1.9769%	
IH I. HIDRÁULICAS-SANITARIAS	01-nov-25	31-mar-27	$ 137,307,641.99	4.7471%	$ 88,345,227.02	3.0543%	64.34%	$ 3,186,070.00	0.1102%	2.32%
IE I. ELÉCTRICAS	01-nov-25	30-sep-27	$ 398,482,251.72	13.7765%	$ 189,264,817.70	6.5433%	47.50%	$ 13,349,179.55	0.4615%	3.35%
AA I. AIRE ACONDICIONADO	01-mar-26	31-ago-27	$ 391,540,147.96	13.5365%	$ 151,195,831.27	5.2272%	38.62%	$ 40,645,912.40	1.4052%	10.38%
GM I. GASES MEDICINALES	01-mar-27	28-nov-27	$ 67,658,850.22	2.3391%	$ -	0.0000%	0.00%	$ -	0.0000%	0.00%
CE I. CABLE ESTRUCTURADO	01-mar-27	28-nov-27	$ 20,350,324.30	0.7036%	$ -	0.0000%	0.00%	$ -	0.0000%	0.00%
EE I. COMUN. ENFERMO-ENFERMERA	01-mar-27	28-nov-27	$ 47,629,331.21	1.6467%	$ -	0.0000%	0.00%	$ -	0.0000%	0.00%
SO I. SONIDO	01-mar-27	28-nov-27	$ 12,772,076.75	0.4416%	$ -	0.0000%	0.00%	$ -	0.0000%	0.00%
TE I. TELEFONÍA	01-mar-27	28-nov-27	$ 13,225,589.15	0.4572%	$ -	0.0000%	0.00%	$ -	0.0000%	0.00%
IN I. INFORMÁTICA	01-nov-26	30-jun-27	$ 27,151,477.36	0.9387%	$ -	0.0000%	0.00%	$ -	0.0000%	0.00%
TV I. TELEVISIÓN	01-ene-27	30-jun-27	$ 3,146,240.50	0.1088%	$ -	0.0000%	0.00%	$ -	0.0000%	0.00%
DI I. DETECCIÓN DE INCENDIO	01-ene-26	30-nov-27	$ 48,961,406.40	1.6927%	$ 18,982,176.16	0.6563%	38.77%	$ -	0.0000%	0.00%
LP I. GAS LP	01-feb-26	31-jul-27	$ 7,748,499.08	0.2679%	$ 3,405,933.66	0.1178%	43.96%	$ -	0.0000%	0.00%
CR I. CONTROL NEUMÁTICO	01-mar-27	28-nov-27	$ 5,504,510.79	0.1903%	$ -	0.0000%	0.00%	$ -	0.0000%	0.00%
CA I. CONTROL DE ACCESOS	01-mar-27	30-oct-27	$ 8,418,571.71	0.2911%	$ -	0.0000%	0.00%	$ -	0.0000%	0.00%
CCTV I. CIRCUITO CERRADO DE	01-abr-27	30-nov-27	$ 14,555,755.31	0.5032%	$ -	0.0000%	0.00%	$ -	0.0000%	0.00%
EN I. TELE ENSEÑANZA	01-abr-27	31-dic-27	$ 6,289,328.21	0.2174%	$ -	0.0000%	0.00%	$ -	0.0000%	0.00%
PARTIDAS / SUBPARTIDAS	13-ago-25	31-dic-27	$2,892,482,974.56	100.0000%	$1,625,102,972.80	56.18%		$754,427,596.33	26.08%	
							% DE AVANCE POR FABRICACION DE EQUIPOS	$126,250,086.26	4.36%	
									TOTAL 30.45%	

NOTA: En cuanto se tengan los P.U. autorizados se podrá dar un avance más preciso en cuanto a avance físico-financiero.

El % de avance correspondiente a los anticipos por la fabricación de equipos es un dato porporcionado por la Defensa el cual estara sujeto a revisión.

CONCILIACIÓN DE PORCENTAJE DE AVANCE PARAMÉTRICO

POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

TTE. COR. I. C. HERNANDO MARTÍNEZ VALDIVIEZO
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ING. JORGE AJILEO SOSA CAMACHO
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

