CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TECNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

No. Cédula	36 (Treinta y seis)
Actualización:	28/09/2026

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	IO-50-GYR-050GYR119-N-54-2026	Fecha de Adjudicación:	28-abr-26
EMPRESA:	RODOLFO DORADO AVILA		
No. DE CONTRATO:	2-25050002-5-431126	No COMPROMISO:	5-431126
Monto de Contrato:	$ 6,472,651.94	Monto de Anticipo:	$ -
Periodo de Ejecución:	31 de julio 2026 al 30 de enero 2026	Plazo de Ejecución:	915 dias

CONVENIO

No. De Convenio:	N/A	Tipo de Convenio:	N/A	Fecha:
Periodo:	N/A ☐	Importe:	N/A	
**agregar filas como sea necesario				

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	1.58%	0.00%	1.58%
Financiero (Importes C/IVA)	$ 102,020.32	$ -	$ 102,020.32

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	$ 6,472,651.94	MONTO CONVENIDO:	$ -
MONTO PAGADO:	$ -	HASTA EST. No.:	0
PENDIENTE DE PAGO:	$ -	HASTA EST. No.:	0
EN REVISION:	$ -	HASTA EST. No.:	0

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO		
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA		

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES

*El superintendente de D.R.O hace mencion que la dependencia de desarrollo urbano solo ha dado respuesta en relacion al presupuesto de la licencia.

*El D.R.O hace mencion que se tiene todo el expediente para el seguimiento del tramite de la licencia por lo cual ya solicito el costo de la licencia en desarrollo urbano el cual solo esta en espera de dicha información.

*El D.R.O realiza el comentario que el dia 8 de octubre del 2026 se tiene respuesta con relacion al ingreso de de tramite de ecologia el cual tiene como numeracion ECO-LAUM-718-23/09/2026



CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TECNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

No. Cédula	36 (Treinta y seis)
Actualización:	28/09/2026

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	LO-50-GYR-050GYR119-T-52-2026	Fecha de Adjudicación:	31 de agosto 2026

EMPRESA:	PROMOTORA Y CONSULTORA DE INGENIERIA S.A de C.V		
No. DE CONTRATO:	1-25050002-5-431133	No COMPROMISO:	5-431133
Monto de Contrato:	$ 38,450,906.06	Monto de Anticipo:	$ -
Periodo de Ejecución:	31 de agosto 2026 al 06 de abirl 2026	Plazo de Ejecución:	950 dias

CONVENIO

No. De Convenio:	N/A	Tipo de Convenio:	N/A	Fecha:
Periodo:	N/A	Importe:	N/A	
**agregar filas como sea necesario				

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	0.03%	0.00%	0.03%
Financiero (Importes C/IVA)	$ 12,348.75	$ -	$ 12,348.75

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	$ 38,450,906.06	MONTO CONVENIDO:	$ -
MONTO PAGADO:	$ -	HASTA EST. No.:	0
PENDIENTE DE PAGO:	$ -	HASTA EST. No.:	0
EN REVISION:	$ -	HASTA EST. No.:	0

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO		
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA		

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES

*La supervision de obra ha realizado pruebas y verificaciones de concreto empleadas en las acitivadedes para la construccion del Hospital General Regional 260 camas en Saltillo, Coahuila.

*La supervision a realizado recorridos con Residencia IMSS asi como DEFENSA para temas de verificación de detalles para su pronta correción.

*La supervision ha realizado revision de numeros generadores entregado por la SEDENA de las diferentes disciplinas involucradas en el proyecto.