CÉDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISION DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

No. Cédula: 21
Actualización: 28/09/2026

DATOS GENERALES

Unidad:	**HOSPITAL GENERAL DE ZONA, 72 CAMAS MANZANILO, COLIMA, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL**							
Localidad:	Manzanillo, Colima (Carretera Manzanillo-Barra de Navidad, Km. 6.5; C.P. 28219)			**Coordenadas:**	19°05'59.8"N 104°19'25.2"W			
Superficie del Terreno (m2):	26,503.53	**Superficie Construida (m2):**	23,162.14	**Superficie Estacionamiento (cajones):**	373.00	**Superficie Obra Exterior (m2): (plaza de acceso, andadores, jardines, estacionamientos, caseta de vigilancia, entre otros.)**	1,622.27	**Superficie Ampliación y Remodelación (m2):**	N/A
Camas censables:	72.00	**Camas no censables**	123.00	**Especialidades:**	34.00	**Monto de Equipamiento:**		$	449,778,531.00

CONTRATO

No. De Procedimiento:	LO-50-GYR-050GYR119-T-3-2023	**Fecha de Adjudicación:**	20-abr-26	**Empresa:**	INGENIERIA Y CONTROL DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	**Plazo de ejecución:**	660 días naturales
No. de Contrato:	1-24060021-4-431110	**Descripción de los trabajos a ejecutar:**	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 72 CAMAS EN MANZANILLO, COLIMA, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL.			**Período de ejecución:**	05 de mayo de 2026 al 23 de febrero de 2028

CONVENIO 1

No. De Convenio:	1-24060021-4-431110C1-2026	**Fecha:**	18-jul-26	**Tipo de convenio:**	Diferimiento	**Período de ejecución:**	29 de mayo de 2026 al 18 de marzo de 2028

CONVENIO 2

No. De Convenio:		**Fecha:**		**Tipo de convenio:**		**Período de ejecución:**	

CONVENIO 3

No. De Convenio:		**Fecha:**		**Tipo de convenio:**		**Período de ejecución:**	

CONVENIO 4

No. De Convenio:		**Fecha:**		**Tipo de convenio:**		**Período de ejecución:**	

MONTOS DE CONTRATO Y CONVENIOS (Incluyen IVA)

Monto de Contrato:	$ 1,645,197,108.75	**Monto de Convenio 1:**	$ 1,645,197,108.75	**Monto de Convenio 2:**	$ -	**Monto de Convenio 3:**	$ -	**Monto de Convenio 4:**	$ -

AVANCES DE OBRA

AVANCES	PROGRAMADO	REAL	DESVACIÓN
Físico	1.66%	6.22%	4.55%
Financiero	$ 27,385,344.03	$ 102,284,615.28	$ 74,899,271.24
Fuerza de trabajo	75	197	122

SITUACION FINANCIERA

ESTIMACIONES			
Monto del Contrato:	$ 1,645,197,108.75	**Monto de Convenios Modificatorios:**	$ 1,645,197,108.75
Monto Pagado:	$ 169,679,163.59	**Hasta Estimación No.**	4 (Cuatro)
Pendiente de pago:	$ 13,720,629.30	**Estimaciones faltantes :**	3 (Estimación 5, 6 y 7)

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO

EJERCICIO	TOTAL AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	COMENTARIOS
2026	$ 17,421,899.00	$ 94,365,750.90	hasta estim. No.3
2027		$ -	
2028		$ -	

PENALIZACIONES

RETENCIÓN APLICABLE AL CORTE (ESTIMACIÓN):
RETENCIÓN ACUMULADA A LA FECHA ():

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

DEL CONTRATO

DEL PROYECTO EJECUTIVO

A la fecha, aún no se cuenta con la revisión "0" de la cédula de investigación de servicios, el proceso de autorización ambiental permanece en trámite y no ha concluido.

Por otra parte, a 123 días del inicio contractual, el proyecto ejecutivo presenta un avance del 26.95 % de acuerdo con el ponderado calculado por la DARP, evidenciando un retraso significativo respecto de las necesidades actuales de la obra. Si bien su desarrollo se encuentra programado hasta el 24 de noviembre de 2026, los trabajos en ejecución requieren contar con información definitiva, situación que limita la planeación, coordinación y ejecución oportuna de los trabajos.

DE LA OBRA

*Se requiere proyecto preliminar para realizar las gestiones ante la CFE de suministro para el servicio de Hospital.

* Se le solicita a la contratista definir los niveles actuales de las plataformas, con una comparativa donde muestre el desplante inicial y el relleno actual mostrando el número de capas para llegar al nivel de desplante del área de estacionamiento descubierto.

*Planta de plataformas indicando niveles de desplante.

SEGUIMIENTO

DEL CONTRATO

DEL PROYECTO EJECUTIVO

La cedula de investigacion de servicios se encuentra en obra para su resguardo **(atendido).**
Con fecha 21/09/2026 se recibe análisis físico-químico del agua validado y en resguardo en obra **(atendido).**

Se reiteró a la contratista la instrucción de acelerar la integración, corrección y entrega formal de los estudios, planos y documentación técnica pendientes, priorizando aquellos documentos cuya liberación tenga impacto directo en la continuidad de los trabajos y en las actividades de la ruta crítica. (Reiterativo vía correo y oficio)

Se mantiene seguimiento puntual con la DARP y la DDA para la atención y cierre de las observaciones existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de revisión, validación y liberación de la documentación que permanece en trámite. (Reiterativo vía correo)

Se requiere a la contratista implementar de manera inmediata las medidas correctivas necesarias para regularizar el avance del proyecto ejecutivo derivado de los atrasos identificados. (Reiterativo vía correo)

Se coordnia con el contratista de Supervision, un plan de recuperación y acciones correctivas, con el propósito de mitigar los atrasos acumulados, reducir su impacto en la ruta crítica y garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

DE LA OBRA

Se requiere contar con el proyecto preliminar a fin de realizar oportunamente las gestiones correspondientes ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para la contratación y suministro de la energía eléctrica necesaria para la operación del hospital. Este asunto se encuentra en seguimiento por parte del Director Responsable de Obra (DRO).
La Residencia de Obra da seguimiento, en coordinación con la Contratista y la Supervisión, a la elaboración de una comparativa entre las condiciones iniciales de desplante y los niveles resultantes posteriores a la ejecución de los trabajos de relleno. Dicha información deberá incluir el número de capas colocadas, los espesores correspondientes y las elevaciones alcanzadas hasta llegar al nivel de desplante proyectado, considerando que actualmente se cuenta con la validación del plano de plataformas con sus respectivos niveles. **(Atendido)**
Se informa que, debido a las condiciones climatológicas derivadas del paso de la tormenta tropical Rachel, en la zona se prevén lluvias intensas de entre 75 y 150 mm, descargas eléctricas y rachas de viento, condiciones que han generado afectaciones en el desarrollo de los trabajos de obra. Actualmente se presenta estancamiento de agua en diversas áreas del predio, principalmente en aquellas donde se localizan zanjas y excavaciones profundas destinadas a la ejecución de la

CÉDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISION DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

No. Cédula: 21

Actualización: 28/09/2026

DATOS GENERALES

Unidad:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA, 72 CAMAS MANZANILO, COLIMA, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL

	cimentación. Ante estas condiciones, la Residencia de Obra, la Supervisión y la Contratista se encuentran implementando, de manera coordinada, las medidas precautorias necesarias para el aseguramiento de las instalaciones, la protección de los trabajos ejecutados y la continuidad de las actividades de obra, conforme a las condiciones de seguridad aplicables.

DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y VISTOS BUENOS

Se mantiene el seguimiento al proceso correspondiente a la Licencia de Construcción, verificando el estatus de los trámites y documentación requerida ante las autoridades competentes. Se dará continuidad a las gestiones necesarias hasta obtener la documentación y autorizaciones correspondientes, manteniendo actualizado el expediente para su debido control y seguimiento. Durante la gestión realizada por el dro para la certificación del polígono en las oficinas de catastro, se notificó mediante oficio que existen controversias del predio, toda vez que se encuentran traslapes con terrenos del ejido del pacífico, por lo cual el OOAD realizará las gestiones con apoyo de su área jurídica y con activos, para solucionar la problemática, toda vez que se cuenta con las escrituras correspondientes que avalan la titularidad de la propiedad.	Continúan las gestiones para la obtención de la Licencia de Construcción ante las autoridades competentes. La documentación técnica y los planos ejecutivos permanecen en proceso de elaboración, revisión y autorización. Asimismo, se contempla su entrega progresiva conforme sean concluidos y validados, para posteriormente integrarlos y someterlos a revisión ante la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima. En lo referente a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), el Director Responsable de Obra (DRO) continúa realizando las gestiones correspondientes. Se encuentra pendiente que la contratista presente la documentación complementaria con la atención de las observaciones formuladas por la autoridad competente. Asimismo, el pago de derechos ya cuenta con el número de OLI 099001/683010/6BA0/OP26/819/0143; sin embargo, la gestión presupuestal para su pago continúa en trámite por parte del OOAD Colima. Por otra parte, el Estudio de Impacto Urbano y Movilidad continúa en proceso de revisión por parte del DRO, manteniéndose el seguimiento para la obtención de su dictamen correspondiente y posterior aprobación. De igual forma, el OOAD mantiene el seguimiento a las gestiones requeridas por CAPDAM para la conexión y operación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, saneamiento de aguas residuales y drenaje pluvial. Dichas gestiones se encuentran condicionadas a la integración y disponibilidad de los planos del Proyecto Ejecutivo Hidráulico y Sanitario, documentos indispensables para continuar con el proceso de autorización y contratación de los servicios respectivos. Respecto a la descarga de aguas pluviales, la CONAGUA notificó que el trámite correspondiente deberá ser gestionado a través del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, por lo que el DRO mantiene el seguimiento de las acciones necesarias para la obtención de la autorización correspondiente. Adicionalmente, durante las gestiones realizadas por el DRO para la certificación del polígono ante las oficinas de Catastro, se notificó mediante oficio la existencia de controversias relacionadas con la delimitación del predio, derivadas de posibles traslapes con terrenos pertenecientes al Ejido del Pacífico. En atención a esta situación, el OOAD, con apoyo de las áreas Jurídica y de Administración de Activos, se encuentra realizando las acciones legales y administrativas correspondientes para la defensa y acreditación de la propiedad, toda vez que se cuenta con la documentación legal que respalda la titularidad del inmueble. Como parte de dichas acciones, se promovió una demanda de amparo en contra de la determinación emitida por Catastro, encontrándose actualmente en espera del acuerdo que emita la autoridad jurisdiccional competente.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EJECUCIÓN

Se da continuidad a los trabajos de cimentación mediante el colado de plantillas, dados y trabes de liga en diversos frentes de trabajo. Asimismo, se dio inicio a los trabajos de excavación y afine para recibir plantillas y cimentación a base de contratrabes y dados en el edificio "E" Casa de Máquinas. De manera paralela, se continúan los trabajos de colado de plantillas de 100 kg/cm^2 y 5 cm de espesor, así como el habilitado de acero de refuerzo en dados de diferentes dimensiones, armados principalmente con varillas del No. 8 y estribos del No. 4, y sus trabes de liga, en sus diferentes dimensiones, armadas principalmente con acero del No. 8 y estribos del No. 4, así como sus refuerzos adicionales hechos con varillas del No. 3, para los edificios "B" y "C", ubicados entre los ejes B2 a B4 y C2 a C4. Por otra parte, se iniciaron los trabajos de excavación, afine y compactación para recibir plantilla de 100 kg/cm^2 y 5 cm de espesor, así como el habilitado y colocación de contratrabes, fabricadas principalmente con varillas No. 8 y estribos No. 4, con sus respectivos refuerzos adicionales hechos de varillas No. 3, ejecutados sobre los ejes EB y EC. Asimismo, se continúa con los trabajos de armado de dados, principalmente con varillas No. 8, estribos No. 4 y sus grapas del mismo diámetro, sobre los ejes mencionados anteriormente, en el edificio "E" Casa de Máquinas. En lo que respecta a la barda perimetral noroeste, colindante con el canal, se registra un avance semanal de 22.37 ml, correspondientes al 0.57 %, referente a la actividad de habilitado, cimbrado y colado de repizón. En lo que respecta a la colocación de block con acabado de cara de piedra de 15 × 20 × 40 cm, color ocre, se tiene un avance semanal del 3.45 %, equivalente a 34.70 ml, junto con el colado de castillos en los lados noreste y suroeste. En la rampa de acceso ubicada sobre los ejes "AA", se continúan los trabajos de cimbrado y colado de muros. Por último, en lo referente a las pilas de cimentación, se continúa con los trabajos de perforación, habilitado y colado, principalmente en el edificio "C", donde se colaron en promedio alrededor de 20 pilas durante esta semana, llegando a un avance del 66 % del total de las pilas, conforme al programa de obra vigente.	Se da continuidad a los trabajos de cimentación en los diferentes frentes de trabajo, manteniendo las actividades de excavación, afine, colocación de plantillas, habilitado de acero de refuerzo, armado, cimbrado y colado de dados, contratrabes y trabes de liga. De manera particular, se continúa con los trabajos correspondientes al edificio "E" Casa de Máquinas, avanzando en la preparación de las áreas destinadas a recibir los elementos de cimentación conforme a la secuencia constructiva establecida. En los edificios "B" y "C", ubicados entre los ejes B2 a B4 y C2 a C4, se continúa con los trabajos de colado de plantillas de concreto de 100 kg/cm^2 y 5 cm de espesor, así como con el habilitado y colocación de acero de refuerzo para dados y trabes de liga. Los dados continúan siendo armados principalmente con varillas del No. 8 y estribos del No. 4, mientras que las trabes de liga se ejecutan con acero del No. 8 y estribos del No. 4, incluyendo los refuerzos adicionales con varillas del No. 3, de acuerdo con los detalles estructurales correspondientes. Por otra parte, en el edificio "E" Casa de Máquinas se mantiene el avance de los trabajos de excavación, afine y compactación para la preparación de las superficies que recibirán las plantillas de concreto. Asimismo, se continúa con el habilitado, armado y colocación de contratrabes sobre los ejes EB y EC, fabricadas principalmente con varillas del No. 8 y estribos del No. 4, además de sus respectivos refuerzos adicionales con varillas del No. 3. De igual manera, se da continuidad al armado y colocación de los dados de cimentación, ejecutados principalmente con varillas del No. 8, estribos y grapas del No. 4. En lo referente a la barda perimetral noroeste, colindante con el canal, se continúa con los trabajos de habilitado, cimbrado y colado de repizón, así como con la colocación de block de 15x20x40 cm, con acabado de cara de piedra en color ocre. De manera paralela, se mantienen los trabajos de colado de castillos correspondientes a los diferentes tramos de la barda, dando continuidad a los frentes ubicados en los lados noreste y suroeste. En la rampa de acceso ubicada sobre los ejes "AA", se continúa con los trabajos de cimbrado y colado de muros, avanzando de acuerdo con la secuencia programada y manteniendo las actividades necesarias para la conformación de los elementos estructurales de la rampa. Finalmente, en lo correspondiente a las pilas de cimentación, se continúa con las actividades de perforación, habilitado y colocación de acero de refuerzo, así como con el colado de las mismas, concentrándose principalmente los trabajos en el edificio "C". Durante el periodo se mantiene la ejecución de pilas conforme a la programación vigente, dando continuidad al avance acumulado de esta actividad y a la liberación progresiva de los frentes para las subsecuentes etapas de cimentación. El incremento de la fuerza de trabajo, pasando de 191 a 197 trabajadores, lo que representa un aumento de 6 trabajadores (3.14%) respecto a la semana anterior.

FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE APERTURA PARCIAL
18-mar-28	12-abr-28

POR EL IMSS:	POR LA SUPERVISIÓN:
Ing. Guillermo Pablo López García	Arq. Edgar Santillán Peña
Residente de Obra IMSS	Superintendente de Supervisión

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula	**21**
Actualización:	**28-sep**

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	**LO-50-GYR-050GYR080-N-4-2026**	**Fecha de Adjudicación:**	**13-may-26**

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: SERVICIO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, QUE CUENTE CON PERITOS CORRESPONSABLES ESPECIALIZADOS (EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ARQUITECTURA E INSTALACIONES) PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 72 CAMAS EN MANZANILLO, COLIMA

EMPRESA:	GRUPO COLSIN S.A. DE C.V.		
No. DE CONTRATO:	**1-24060001-S-060032**	**No COMPROMISO:**	**S-060032**
Monto de Contrato:	**$ 10,027,710.55**	**Monto de Anticipo:**	**$ -**
Periodo de Ejecución:	**18 de mayo de 2026 al 17 junio de 2028**	**Plazo de Ejecución:**	**762 días naturales**

CONVENIO

No. De Convenio:		Tipo de Convenio:		**Fecha:**
Periodo:	☐	Importe:		
****agregar filas como sea necesario**				

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	**17.80%**	**24.99%**	**7.19%**
Financiero (Importes C/IVA)	**$ 1,785,073.44**	**$ 2,505,924.87**	**-$ 720,851.42**

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	**$ 10,027,710.55**	**MONTO CONVENIDO:**	**$ -**
MONTO PAGADO:	**$ -**	HASTA EST. No.:	$ -
PENDIENTE DE PAGO:	**$ 10,027,710.55**	HASTA EST. No.:	$ -
EN REVISION:		HASTA EST. No.:	$ -

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	**-$ 12,428.47**	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	**$ -**	

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES

Se mantiene el seguimiento al proceso correspondiente a la Licencia de Construcción, verificando el estatus de los trámites y documentación requerida ante las autoridades competentes. Se dará continuidad a las gestiones necesarias hasta obtener la documentación y autorizaciones correspondientes, manteniendo actualizado el expediente para su debido control y seguimiento.

Durante la gestión realizada por el DRO para la certificación del polígono en las oficinas de catastro, se notificó mediante oficio que existen controversias del predio, toda vez que se encuentran traslapes con terrenos del ejido del pacífico, por lo cual el OOAD realizará las gestiones con apoyo de su área jurídica y con activos, para solucionar la problemática, toda vez que se cuenta con las

escrituras correspondientes que avalan la titularidad de la propiedad.

A la fecha, no se ha atendido la visita de obra por parte del DRO, requerida para realizar la supervisión y seguimiento de los trabajos, así como para la elaboración de los reportes correspondientes, conforme a las obligaciones establecidas en su Programa de Obra y en los Términos de Referencia. Lo anterior representa un incumplimiento a las actividades y responsabilidades previstas en dichos documentos.

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula	**6**
Actualización:	**28-sep**

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	**LO-50-GYR-050GYR119-T-49-2026**	**Fecha de Adjudicación:**	**12-ago-26**

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 72 CAMAS, EN MANZANILLO, COLIMA, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL

EMPRESA:	MAXPEK INGENIERÍA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.		
No. DE CONTRATO:	**1-24060001-5-431129**	**No COMPROMISO:**	**5-431 129**
Monto de Contrato:	**$ 30,748,587.24**	**Monto de Anticipo:**	**$ -**
Periodo de Ejecución:	**20 de agosto de 2026 al 20 de agosto de 2028**	**Plazo de Ejecución:**	**732 días naturales**

CONVENIO

No. De Convenio:		Tipo de Convenio:		**Fecha:**
Periodo:		Importe:		
****agregar filas como sea necesario**				

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	**4.57%**	**3.15%**	**-1.42%**
Financiero (Importes C/IVA)	**$ 1,406,385.09**	**$ 969,779.69**	**-$ 436,605.40**

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	**$ 30,748,587.24**	**MONTO CONVENIDO:**	**$ -**
MONTO PAGADO:	**$ -**	HASTA EST. No.:	0
PENDIENTE DE PAGO:	**$ 30,748,587.24**	HASTA EST. No.:	0
EN REVISION:	**$ -**	HASTA EST. No.:	0

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	**-$ 7,527.68**	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	**$ -**	

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES

Se revisó y se remitió, mediante oficio MNZ_HGZ_72/025, de fecha 18 de septiembre de 2026, las observaciones correspondientes a la plantilla presentada por la Supervisión, identificándose inconsistencias y observaciones en los perfiles correspondientes a:

Supervisor Especialista en Estructuras.

Auxiliar 2 de Supervisión de Obra Civil, Albañilerías, Acabados y Obras Exteriores.

Supervisor en Seguridad e Higiene en Obra.

Los perfiles antes señalados presentan inconsistencias y observaciones respecto de los requisitos establecidos en la convocatoria, por lo que deberán ser solventadas por la Supervisión, haciéndose de su conocimiento para los efectos administrativos y contractuales conducentes.

Asimismo, se solicita a la Supervisión atender las observaciones por parte del Residente de obra a los reportes correspondientes al mes de agosto de 2026 (reportes semanales y mensual), así como los reportes semanales correspondientes al mes de septiembre de 2026, a la fecha, con la finalidad de dar continuidad a su seguimiento, revisión y, en su caso, validación correspondiente.

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

No. Cédula

Actualización:

CCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 72 CAMAS EN MANZANILLO, COLIMA, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO

REPORTE FOTOGRÁFICO COMPARATIVO

VISTA AEREA PLANTA GENERAL





CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 72 CAMAS EN MANZANILLO, COLIMA, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL

REPORTE FOTOGRÁFICO GENERAL



Vista panorámica de la parte posterior donde se encuentran ejecutando diversos trabajos como son colocación de block cara de piedra en barda perimetral Nor Este y Sur Oeste asi como el colado de sus castillos y el colado del repizon en barda perimetral Nor Oeste, aunado a esto se realizan trabajos de cimentación principalmente en los edificios B y C, los cuales son el colado de plantillas de 5 cm. de espesor para recibir el habilitado y armado de dados y trabes de liga, asi como el cimbrado y colado de estos elementos; simultáneamente se realizan trabajos de perforación para el colado de pilas principalmente sobre el edificio"C",. Tambien se realizan trabajos de afine y compacatcion para recibir plantilla y el habilitado y colocación de contratrabes y dados sobre los ejes EB y EC del edificio "E" Casa de Máquinas.





Se realizan trabajos de colado de muros de la rampa peatonal del ingreso ubicado sobre el eje AA





Se continúan los trabajos de colocación de block cara de piedra de 15 cx 20 x 40 cm color ocre en **Barda Nor Este y Barda Sur Oeste,** así como el colados de castillos y el habilitado y colado de repizon superior en la **Barda Nor Oeste.**









Se realiza la excavación para el foso del elevador entre los ejes B3-B4, BD-CA

Se continúan con las compactaciones entre los ejes DG-DI, D1-D2 y toma de calas para continuar con el relleno y compactación de 20 cm. en los cuadrantes del edificio "D"

Se realiza la excavación para el foso del elevador entre los ejes B3-B4, BD-CA
Se realiza trabajos de colado de plantillas para dados sobre los ejes C4 (CA-CD), C5 (CA-CB) Edif. "C", B4 y B5 (BA-BD) Edif. "B", así como trabes liga entre ejes CA-CD (C3-C5), BA-BD (B3-B5) edificios "B y C"









Se ejecutan trabajos de habilitado de acero en dados sobre los ejes B3 y B4 (BA-BD), C3 y C4 (CA-CD) edificios "B y C", así como también el habilitados de acero en trabes de liga sobre los ejes B2-B4 (BA-CA),C2-C3 (CA-CD),C3-C4 (CA-CB) de los edifiios B y C dejando los respectivos pasos de instalaciones sanitarias indicados en proyecto ejecutivo.

Se realizan trabajos de cimbrado y colado de elementos de cimentación que corresponden a dados y trabes de liga de los edificios "B y C", entre los ejes D5-B2 (BA-CA) y C1-C2 (CA-CD).









Se continúa con la limpieza y retiro de material producto de las perforaciones de pilas del edificio "C".

Se continúan con los trabajos de perforación y limpieza el hincado de ademe de 12 mts, por medio de un vibrohincador, la colocación del acero y su colado por medio de tuberia tremi, en el edificio "C".









Se realizan trabajos de afine y compactacion de capas para recibir plantilla de concreto F'C=100 k/cm2 de 5 cm. de espesor, en la cual se desplantan los dados y contratrabes en los ejes E1-E2 (EA-ED) edificio "E" Casa de Máquinas.

Se realizan trabajos de cimentación con la coloación de acero en contratrabes sobre los ejes EB y EC, asi como el habilitado de dados y el habilitado para las columnas, en edificio "E" Casa de Máquinas.













Las condiciones climatológicas ocasionadas por el paso de la tormenta tropical Rachel han generado lluvias intensas, descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, afectando el desarrollo de los trabajos de obra. Actualmente, se registra estancamiento de agua en diversas áreas del predio, principalmente en zanjas y excavaciones profundas destinadas a la ejecución de la cimentación.