Número de contrato	Obra	Nombre de la Empresa	Importe contrato	Ciudad y Entidad federativa en donde se desarrolla la obra	Fecha de inicio (dd/mm/aa)	Fecha de terminación (dd/mm/aa)	Avance físico (%)	Avance financiero acumulado	Numeración de las notas de bitácora Del 01 al 15 de enero de 2025
C4M0130	ESTUDIO PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, CON PROPUESTAS DE INCORPORACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO Y LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE ILUMINACIÓN, EN LOS INMUEBLES TOKIO 80 Y TOLEDO 21	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, S.A. DE C.V.	$845,728.16	CIUDAD DE MEXICO	01/07/2024	28/10/2024	100.00%	$845,728.16	31 a la 33*

* CON LA NOTA No. 33 DE FECHA 06 DE ENERO DEL 2025 SE DIO CIERRE A BITÁCORA ELECTRÓNICA

ARQ CÉSAR ISLAS VÁZQUEZ

MEXICO
IMSS
JURDIRECCIÓN ... SERVICIOS GENERALES
23 ENE 2025
12:35
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES
ÁREA DE OBRA BÁSICA
RECIBIDO