Número de contrato	Obra	Nombre de la Empresa	Importe contrato	Ciudad y Entidad federativa en donde se desarrolla la obra	Fecha de inicio (dd/mm/aa)	Fecha de terminación (dd/mm/aa)	Avance físico (%)	Avance financiero acumulado	Numeración de las notas de bitácora Del 16 al 31 de Marzo de 2025
C4M0209	"TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES EN SANITARIOS DE INMUEBLES A CARGI DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES"	"VECTOR IMPULSOR DE PROYECTOS, S.A. DE C.V."	$20,812,514.99	CIUDAD DE MEXICO	12/08/2024	09/12/2024 *	100.00%	$14,547,945.48	DE LA 109 A LA 115 **

ELABORÓ: ARQ. MARTHA TONATZIN HERNANDEZ ROMERO

*** TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA 25 DE NOVIEBRE 2024 - OFICIO NO. 09 52 84 14C1/017074 NOTA BESOP No. 84 / ACTA CIRCUNSTANCIADA TERMINACIÓN ANTICIPADA**

EL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO CORRESPONDE AL AJUSTE DE ÁREAS CANCELADAS

**** CON LA NOTA No. 115 DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2025 SE CERRÓ BITÁCORA ELECTRÓNICA**

MÉXICO
IMSS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
02 ABR 2025 12:44
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES
ÁREA DE OBRA BÁSICA
RECIBIDO