Número de contrato	Obra	Nombre de la Empresa	Importe contrato	Ciudad y Entidad federativa en donde se desarrolla la obra	Fecha de inicio (dd/mm/aa)	Fecha de terminación (dd/mm/aa)	Avance físico (%)	Avance financiero acumulado	Numeración de las notas de bitácora Del 16 al 31 de Marzo de 2025
C4M0279	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES EN EL PISO 5 DEL INMUEBLE DE TOLEDO 21 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES"	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PREDICCIÓN E INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	$7,330,459.22	CIUDAD DE MEXICO	01/10/2024	29/11/2024	100.00%	$7,056,858.73	En este periodo no se registraron notas

Elaboro: Ing. Arq. Julio César Juárez López

MÉXICO
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
04 ABR 2025 12:10
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES
ÁREA DE OBRA BÁSICA
RECIBIDO