Número de contrato	Obra	Nombre de la Empresa	Importe (Sin IVA)	Ciudad y Entidad federativa en donde se desarrolla la obra	Fecha de inicio (dd/mm/aa)	Fecha de terminación (dd/mm/aa)	Avance físico (%)	Avance financiero acumulado (SIN IVA)	Numeración de las notas de bitácora Del 01 de marzo de marzo al 15 de marzo de 2025
CONTRATO No C4M0318	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE OBRA CIVIL EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INMUEBLE UBICADO EN CALZADA VALLEJO 675 COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO	AIKOMEX S.A. DE C.V.	$8,547,774.23	CIUDAD DE MÉXICO	06-nov-24	20-dic-24	100.00%	$ 8,542,048.50	DE LA NOTA 01 A LA 22 *

ELABORÓ VICTOR ALBERTO SANTIZ MARTINEZ

* CON LA NOTA No. 22 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2025 SE DIO CIERRE A BITÁCORA ELECTRÓNICA

MÉXICO
IMSS
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
21 MAR 2025 12 hrs
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES
ÁREA DE OBRA BÁSICA
RECIBIDO