Número de contrato	Obra	Nombre de la Empresa	Importe Contrato (Sin IVA)	Ciudad y Entidad federativa en donde se desarrolla la obra	Fecha de inicio (dd/mm/aa)	Fecha de terminación (dd/mm/aa)	Avance físico (%)	Avance financiero acumulado	Numeración de las notas de bitácora del 18 de junio 2025 al 30 de junio del 2025
No. C5M0116	"TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN Y ADECUACIONES DE OBRA CIVIL EN FACHADA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LOS INMUEBLES DURANGO NO. 289 Y COZUMEL NO. 43, DEL CONJUNTO DURANGO"	CONTROL, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO RM, S.A. DE C.V.	$4,817,559.33	CIUDAD DE MÉXICO	18-jun-25	16-ago-25	13.00%	$0.00	(de 1 a 8)

ELABORÓ: ARQ. BRENDA LEON VALDEZ

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
03 JUL. 2025 10:54
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES
ÁREA DE OBRA BÁSICA
RECIBIDO