Número de contrato	*Obra*	*Nombre de la Empresa*	*Importe (Sin IVA)*	*Ciudad y Entidad federativa en donde se desarrolla la obra*	*Fecha de inicio (dd/mm/aa)*	*Fecha de terminación (dd/mm/aa)*	*Avance físico (%)*	*Avance financiero acumulado*	*Numeración de las notas de bitácora Del 16 al 31 de julio 2021*
C1M0170	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, OBRA CIVIL E INSTALACIONES EN ATENCIÓN A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN POR EL SARS-COV2, EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL PISO 1 LADO PONIENTE DEL INMUEBLE UBICADO EN PASEO DE LA REFORMA No. 476, CDMX"	ESPACIO 1010, S.A. DE C.V.	$ 819,799.81	CIUDAD DE MEXICO	06/07/2021	25/07/2021	100%	$126,344.92	DE LA 09 A LA 26

ARQ. MARTHA TONATZIN HERNANDEZ ROMERO

* CON LA NOTA NÚMERO 26 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2021, SE DA CIERRE A BITÁCORA ELECTRÓNICA

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
IMSS
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
27 JUL 2021
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES
ÁREA DE OBRA BÁSICA
RECIBIDO