



GOBIERNO DE
MÉXICO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL, NUEVO LEÓN
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Conservación y Servicios Generales

Of. N° 209001 140100/042/2024

Monterrey, Nuevo León a 07 de Diciembre de 2023

Lic. Enrique Aarón Rodríguez Quintanilla
Representante Legal Cemex Concretos, S.A. de C.V.

Ing. Alejandro Castillo Treviño
Súper Intendente de Construcción
Cemex Concretos, S.A. de C.V.

Presente

En referencia a los trabajos que se realizan actualmente en el Almacén Delegacional Nuevo León, concepto: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL, ACABADOS E INSTALACIONES EN EL ALMACEN DELEGACIONAL DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN" contrato de Obra Pública No. C2M0211 y del cual solicitan por parte de la Compañía CEMEX Concretos, S.A. de C.V., con el Oficio entregado el día 05 de Diciembre 2023, en este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Nuevo León, del IMSS Convenio Modificatorio en Tiempo, teniendo este como consecutivo el Numeral No. C5 permito informarle lo siguiente.


Para la formalización del Quinto Convenio adicional al plazo de ejecución para los trabajos antes mencionados, CEMEX Concretos, S.A. de C.V. realiza la petición de 51 (Cincuenta y uno) días Naturales, siendo esta petición valorada, analizada y en referencia a los trabajos que actualmente continúan sin detener procesos en la Unidad Almacén General dando servicio a las Unidades Médicas y No Medicas del estado de Nuevo Leon, el Instituto Mexicano del Seguro Social procede a otorgarle para este consecutivo en tiempo Convenio No. C5 un plazo de 32 (Treinta y Dos) días Naturales, teniendo conocimiento de las solicitudes posteriores en plazo hasta el término de la obra.

De igual manera se desglosa a continuación el Porcentaje de Tiempo y Convenios realizado a partir de lo estipulado en el Contrato Primigenio.

No. de Convenio	Días del Convenio	% del Contrato Primigenio	Plazo del Convenio
C2M0211-C1-2022	107 días naturales	155.07%	15 de Diciembre 2022 al 31 de Marzo 2023
C2M0211-C2-2023	90 días naturales	130.43%	1 de Abril 2023 al 30 de Junio 2023
C2M0211-C3-2023	90 días naturales	130.43%	1 de Julio de 2023 al 28 de Septiembre 2023
C2M0211-C4-2023	93 días naturales	del 134.78%	29 de Septiembre al 30 de Diciembre 2023

Sin más por el momento quedo atento a sus comentarios, dudas o aclaraciones.

Atentamente


Arq. Francisco Antonio De León Estruch
Jefe del Departamento de Conservación
y Servicios Generales