PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario	Total	Inicia	Durac	Termina
	Trabajos de Mantenimiento y Obra en Fachada de la Unidad de Medicina Familiar No. 33 Delegación 35 y en la Unidad de Medicina Familiar No. 94 Delegación 36 del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal						
	CAMBIO DE IMAGEN EN FACHADA UMF 33						
	FACHADA CALLE RENACIMEINTO						
	PRELIMINARES						
OC01-001	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, CON TRIPLAY DE 6 MM. UNA CARA. PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, ELABORACIÓN Y MACIZADO CON CONCRETO Fc.=100 KG/CM2, HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA , EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.	M2	718.13	$ 118,491.45	05/Ago/2024	5c	09/Ago/2024
OC01-002	TRAZO Y NIVELACION A EJES EN DESPLANTE DE REMODELACION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVE NGAN, LOCALIZACION GENERAL, LOCALIZACION DE ENTREEJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MO JONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE O BRA AL BANCO DE DESPERDICIO INDICADO POR EL INSTIT UTO,EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS , DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAM IENTA Y EQUIPO.	M2	25.39	$ 17,620.66	05/Ago/2024	5c	09/Ago/2024
OC01-003	DEMOLICIÓN EN CUALQUIER NIVEL DE PISO PETREO DE MARMOL Y/O GRANITO DE MARMOL, JUNTO CON ADHESIVO EN FORMA MANUAL, DEJANDO LA SUPERFICIE LIMPIA Y EN CONDICIONES DE RECIBIR EL NUEVO ACABADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RESANES DE FIRMES CON MORTERO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3, QUE SE HUBIERAN MALTRATADO DURANTE EL RETIRO DEL ACABADO EXISTENTE, MANO DE OBRA REQUERIDA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, ELEVACIONES, ACARREOS A BANCO DE ACOPIO DESIGNADO POR LA RESIDENCIA, MANIOBRAS, LIMPIEZA, CUIDAR DE NO MALTRATAR LAS INSTALACIONES CONTENIDAS EN SU	M2	172.48	$ 16,385.60	05/Ago/2024	5c	09/Ago/2024

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario		Total	Inicia	Durac	Termina
	SUPERFICIE O SOBRE ELLOS.							
OC01-004	DEMOLICIÓN DE PLAFON EN FALDON HECHO CON PANEL DE TLABLACEMENTO DE 13 MM DE ESPESOR, INCLUYE: DESMANTELAMEINTO DE PERFILERÍA SOPORTE SIN RECUPERACIÓN,	M2	107.76	$	13,901.04	05/Ago/2024	5c	09/Ago/2024
OC01-005	DESMONTAJE DE CANCELERIA DE 2 " Y 3" DE ALUMINIO JUNTO CON CRISTAL (ACCESO PRINCIPAL), SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO , EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA.	M2	282.24	$	21,450.24	05/Ago/2024	5c	09/Ago/2024
OC01-006	DESMANTELAMIENTO EN CUALQUIER NIVEL DE LUMINARIAS SOBRE PLAFON, INCLUYE: DESMONTAJE A CUALQUIER ALTURA Y TRASLADO A BANCO DE RESGUARDO DESIGNADO POR LA RESIDENCIA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	296.78	$	2,374.24	05/Ago/2024	5c	09/Ago/2024
OC01-007	DESMANTELAMIENTO DE SALIDA PARA ILUMINACION CON DESCONEXIÓN, DESCABLEADO, RETIRO DE TUBERÍAS Y CAJAS, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCONEXION DE INSTALACIONES, TAPONAMIENTO DE LAS MISMAS Y/O CANCELACION DE TUBERIAS EN SU CASO, TRASLADO A BANCO DE RESGUARDO DESIGNADO POR LA RESIDENCIA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA.	SAL	593.59	$	4,748.72	05/Ago/2024	5c	09/Ago/2024
OC01-008	ACARREO DE LIBRE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS A UNA DISTANCIA DE 20 METROS EN HORINZONTAL Y/O VERTICAL, POR MEDIOS MANUALES, CON CARRETILLA, INCLUYE, CARGO DIRECTO DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA, CARGA Y DESCARGA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	298.74	$	25,990.38	05/Ago/2024	5c	09/Ago/2024
OC01-009	CARGA A MANO Y ACARREO EN CAMIÓN DE 7 M3, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	VIAJE	4,195.18	$	54,537.34	05/Ago/2024	5c	09/Ago/2024

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario		Total	Inicia	Durac	Termina
OC01-010	DESMONTAJE, DE LETRA DE BRONCE DE 24.7 A 86.6 CM. DE ALTURA. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	511.09	$	14,821.61	05/Ago/2024	5c	09/Ago/2024
OC01-011	DEMOLICIÓN EN CUALQUIER NIVEL DE LOSETA EN MURO ACABADO DE MARMOL Y/O DE CANTERA, EN FORMA MANUAL, DEJANDO LA SUPERFICIE LIMPIA Y EN CONDICIONES DE RECIBIR EL NUEVO ACABADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RESANES CON MORTERO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3, QUE SE HUBIERAN MALTRATADO DURANTE EL RETIRO DEL ACABADO EXISTENTE, MANO DE OBRA REQUERIDA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, ELEVACIONES, ACARREOS A BANCO DE ACOPIO DESIGNADO POR LA RESIDENCIA, MANIOBRAS, LIMPIEZA, CUIDAR DE NO MALTRATAR LAS INSTALACIONES CONTENIDAS EN SU SUPERFICIE O SOBRE ELLOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	639.77	$	214,322.95	05/Ago/2024	5c	09/Ago/2024
	ESTRUCTURA METÁLICA							
EM20-001	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE EN OBRA O TALLER DE ESTRUCTURA METÁLICA AL CARBONO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL A.W.S (CÓDIGO D-1.1); A.S.T.M Y A.I.S.C. EN VIGOR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DE PLANOS DE TALLER, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, HABILITADO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. BASTIDOR DE HERRERIA SOBRE FACHADA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURAL TIPO PTR DE 4X4" ROJO EN SENTIDO VERTICAL A CADA 1.20 Y PTR 2" X 2" CALIBRE ROJO (4 MM. DE ESPESOR) A CADA 0.40CM EN SENTIDO VERTICAL Y HORIZONTAL COMO BASTIDOR SECUNDARIO, O SEGUN DESPIECE DE FACHADA, INCLUYE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, PLOMEO, CORTES, AJUSTES, MONTAJE, NIVELACION, SOLDADURA, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, DESPERDICIO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	TON	86,647.70	$	1'334,374.58	11/Ago/2024	45c	24/Sep/2024

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario		Total	Inicia	Durac	Termina
02154	SUMINISTRO, FABRICACIÓN DE BASTIDOR SECUNDARIO ABASE DE PERFILES LIGEROS TUBULATES TIPO R-300 O C-200 DRGUN LEL CASO, EL CUAL SE COLOCARA EN ABOS SENTIDOS TANTOS HORIZONTAL COMO VERTICAL SEGUN DESPIECE D E FACHADA EL CUAL SUJETARA AL PANEL DE ALUMINIO INCLUIDO EN OTRO CONSEPTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, HABILITADO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	M2	2,163.91	$	1'311,329.46	11/Ago/2024	45c	24/Sep/2024
EM20-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 0.25 X 0.40 MTS. X 1/2" PARA CONEXIÓN DE ESTRUCTURA DE FACHADA A ESTRUCTURA DE CONCRETO POR MEDIO DE SISTEMA DE ANCLAJE ADHESIVO HILTI HIT-R500, Y 6 ANCLAS CON VARILLAS DE ANCLAJE HIT-Z DE 3/4" X 9 3/4", PARA FIJAR PLACA, INCLUYE: LIMPIEZA DE PERFORACION CON AIRE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, TRAZO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, NIVELES, PLOMEADO, HASTA UNA ALTURA DE 20 MTS., ANCLAJES, BARRENOS EN PLACA, TUERCAS, LIMPIEZA , Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL	PZA	3,655.14	$	343,583.16	11/Ago/2024	45c	24/Sep/2024
EM20-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 0.25 X 0.25 MTS. X 1/2" PARA CONEXIÓN DE ESTRUCTURA DE FACHADA A ESTRUCTURA DE LOSA DE CONCRETO POR MEDIO DE SISTEMA DE ANCLAJE ADHESIVO HILTI HIT-R500, Y 4 ANCLAS CON VARILLAS DE ANCLAJE HIT-Z DE 3/4" X 9 3/4", PARA FIJAR PLACA, INCLUYE: LIMPIEZA DE PERFORACION CON AIRE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, TRAZO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, NIVELES, PLOMEADO, HASTA UNA ALTURA DE 20 MTS., ANCLAJES, BARRENOS EN PLACA, TUERCAS, LIMPIEZA , Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL	PZA	3,061.49	$	97,967.68	11/Ago/2024	45c	24/Sep/2024
EM20-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 0.25 X 0.25 MTS. X 1/2" PARA CONEXIÓN DE ESTRUCTURA DE FACHADA A ESTRUCTURA DE DADO DE CONCRETO POR MEDIO DE ANCLAS DE VARILLA DEL No 4, (4 PIEZAS), DE 50 CM DE DESARROLLO, EN FORMA DE "L" CON CUERDA N UN EXTREMO PARA ATORNILLAR PLACA A DADO	PZA	1,519.04	$	48,609.28	11/Ago/2024	45c	24/Sep/2024

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario		Total	Inicia	Durac	Termina
	DE CONCRETO, TUERCA Y OLDANA DE PRESION Y PLANA DE A.R., INCLUYE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, TRAZO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, NIVELES, PLOMEO, LIMPIEZA , Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL							
	CIMENTACION Y ESTRUCTURA							
OC02-025-0	CIMBRA DE MADERA Y DESCIMBRA EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, COMÚN EN ZAPATAS, CONTRA TRABES, DADOS Y TRABES DE LIGA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CLAVO, ALAMBRE RECOCIDO DEL NO.18, CHAFLÁN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	M2.	512.74	$	54,627.32	08/Ago/2024	5c	12/Ago/2024
OC02-035-0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO (F´y=4200 KG/CM2.) EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, Nº 3 A.R. EN CIMENTACIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, HABILITADO, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, SILLETAS, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO ("AISC", "AWS" CÓDIGO D-1.4) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	TON.	46,997.91	$	49,347.81	08/Ago/2024	5c	12/Ago/2024
OC02-041-0	CONCRETO PREMEZCLADO CLASE I (CON PESO VOLUMÉTRICO O EN ESTADO FRESCO SUPERIOR A 2.2 TON/M3), EN CIMENTACIÓN. ZAPATAS, CONTRA TRABES, TRABES DE LIGA, Y DADOS. F´C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 1 9 MM. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO, VERTIDO Y ELEVACIÓN HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	M3.	5,103.46	$	53,790.47	08/Ago/2024	5c	12/Ago/2024
	ALBAÑILERIA							

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario		Total	Inicia	Durac	Termina
OC04-001	APLANADO EN MURO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO RUSTICO O RUGOSO, 4 CM. DE ESPESOR.INCLUYE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, DESPERDCIOS, ELABORACION DE LA MEZCLA, LIMPIEZA, RETIOR DE SOBRANTES, HERAMMIEMTA Y ,ENP D OBRA.	M2	416.95	$	148,017.25	12/Ago/2024	10c	21/Ago/2024
OC04-002	HECHURA DE BOQUILLAS, CONSISTIENDO EN EMBOQUILLADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES LIMPIEZA, APLICACION DE ADHESIVO FESTERBOND, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	166.46	$	8,988.84	12/Ago/2024	10c	21/Ago/2024
OC04-003	APERTURA DE HUECO DE 25 X 40 CMS. EN MURO DE PRECOLADO EN FACHADA HASTA UN ALTURA DE 20 MTS. HASTA ENCONTRAR ESTRUCTURA MACIZA PARA EL ANCLAJE DE ESTRUCTURA, INCLUYE; CRAGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, TRAZO, CORTE CON DISCO, DEMOLICION, PLOMEADO, PROTECCION DE AREAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS, DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	805.11	$	22,543.08	12/Ago/2024	10c	21/Ago/2024
OC04-004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESPUMA DE POLIUTERANO ALTA POTENCIA KWIK FOAM, PARA RELLENAR Y SELLAR HUECOS DE 0.25X 0.40 M. Y HASTA 0.15 M. DE PROFUNDIDAD, EN AREA DONDE SE ANCLARAN ESTRUCTURA, TRABAJANDO A UNA ALTURA DE HASTA 20 M., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ANDAMIOS, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, COLOCACION, SELLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA , EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN MUROS DE PRECOLADO EXISTENTE.	PZA	348.77	$	20,926.20	12/Ago/2024	10c	21/Ago/2024
OC04-005	REPARACION DE GRIETAS EN MUROS Y PISOS POR MEDIO DE PRIMARIO EPOXINE 300 Y MORTERO EPOXICO PARA REPARACIONES EN CONCRETO, FESTER EPOXINE 300 RESANADOR, REPARANDO GRIETAS Y JUNTAS EN CONCRETO SIN MOVIMIENTO, CON ANCHO Y PROFUNDIDAD MAXIMA DE 2.5 CM. PREPARAR LA SUPERFICIE CON CHORRO DE ARENA O AGUA O MEDIANTE ALGUN OTRO PROCEDIMIENTO MECANICO QUE PROVEA TEXTURA RUGOSA, LA SUPERCIE DEBERA ESTAR LIMPIA Y FIRME, REMOVER POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, INCLUYE: ABRIR GRIETA DE MANERA MANUEL EN FORME DE "V" DE 2.5 CM POR CATETO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE MORTERO,	M	1,039.08	$	67,540.20	12/Ago/2024	10c	21/Ago/2024

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario		Total	Inicia	Durac	Termina
	DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS, DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.							
	ACABADOS							
OC05-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN PISO, DE MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR Y MODELO AUTORZADO POR EL INSTITUTO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45° , EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. PORCELANATO 60X60 CM MATE O BRILLANTE	M2	1,499.97	$	142,497.15	14/Oct/2024	25c	07/Nov/2024
OC05-002	PLAFÓN DE PLACA DE TABLACEMENTO DE 13MM EN LECHO BAJO DE FALDÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA GALVANIZADA A BASE DE COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DE 1/4 DE DIÁMETRO A CADA 90 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CANALETA DE 38 MM. A CADA 90 CM. Y CANALETA DE 19 MM. A CADA 30 CM., METAL DESPLEGADO AMARRADO CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL No.18 PINTURA ANTICORROSIVA POR INMERSIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, COLGANTEO, ARMADO Y AMARRADO DE BASTIDOR, CORTES, ELABORACIÓN DE MORTERO O YESO HECHO EN OBRA, ALMACENAJE, ESTIBA, HECHURA, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, EMBOQUILLADO, BUNA PERIMETRAL DE 1 CM., CORTE DE DIAMANTE EN JUNTAS EN SU CASO, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	1,200.50	$	154,864.50	14/Oct/2024	25c	07/Nov/2024
OC05-003	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS Y/O REGISTROS DE HASTA 0.36 M2 DE ÁERA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS	PIEZA	178.65	$	1,429.20	14/Oct/2024	25c	07/Nov/2024

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario	Total	Inicia	Durac	Termina
	DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE. PARA LUMINARIOS EN PANEL DE YESO O TABLACEMENTO, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.						
OC05-004	SEÑALAMIENTO EN PISO DEL SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 160 X 160 CM A BASE DE PINTURA SYLPYL 310 N DE HULE CLORADO MODIFICADO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO TRANSITO APLICADO A UNA MANO Y CON MICROESFERA REFLEJANTE; SOBRE ARROYO DE CONCRETO HIDRAULICO SECO, EXCENTO DE POLVO, TIERRA, ARENA Y HUMEDAD; ELIMINAR DEPOSITOS DE GRASA O ACEITE.	PZA	5,856.88	$ 11,713.76	14/Oct/2024	25c	07/Nov/2024
OC05-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGO SÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑO AUTORIZADOS POR EL INSTITUTO., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. DE LOGO SÍMBOLO DE 16.5 X 19.6 CM (CLAVE C.1)	PZA	651.82	$ 3,910.92	14/Oct/2024	25c	07/Nov/2024
OC05-006	LETRAS DE ALUMINIO ARMADO DE 50 CMS DE ALTURA CON UN ESPESOR DE 32 MM DE LA LETRA, PARA IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD, SUMINSITRO Y COLOCACIÓN.	PZA	3,878.00	$ 112,462.00	14/Oct/2024	25c	07/Nov/2024
OC0541	LOGO SIMBOLO DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.02 NORMATIVO IMSS (AGUILA) DE 3 MM DE ESP.	PZA	58,937.07	$ 58,937.07	14/Oct/2024	25c	07/Nov/2024
OC05-008	LIMPIEZA FINA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, MAMPARAS.	M2	22.23	$ 15,427.62	14/Oct/2024	25c	07/Nov/2024
OC05-009	PINTURA VINIL ACRILICA TIPO VINIMEX COLOR BLANCO OSTION 764 MARCA COMEX O SIMILAR, SOBRE PLAFON DE TABLAROCA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	M2.	155.19	$ 20,019.51	14/Oct/2024	25c	07/Nov/2024

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario		Total	Inicia	Durac	Termina
	VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA.							
OC05-010	PINTURA DE ESMALTE TIPO ESMALTE 100 COLOR BASICO A ELEGIR MARCA COMEX O SIMILAR SOBRE SUPERFICIES METÁLICA DE HERRERÍA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA.	M2.	163.82	$	119,020.14	14/Oct/2024	25c	07/Nov/2024
	HERRERÍA							
OC06-001	BARANDAL EN RAMPAS CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 38 MM. DE DIÁMETRO0 EN POSTES Y PASAMANOS , TERMINACIÓN REDONDEADA A 75 CMS. Y 90 CMS. DE ALTURA SUJETO A PISO A CADA 2 M. ACABADO APARENTE SEGÚN NORMA DE ACCESIBILIDAD IMSS, N.COMP.3 Y N.COMP.4. INCLUYE; MATERIALES, CORTES AJUSTES DESPERDICIO, HABILITADO, SOLDADURA DE ACERO INOXIDABLE, PULIDO, ACABADO T-304 HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	M	8,254.59	$	685,130.97	24/Oct/2024	15c	07/Nov/2024
OC06-002	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN REJA A BASE DE PERFIL METÁLICO PTR 3" x 1 1/2", 3M DE ALTURA MÁXIMA (ACCESO PRINCIIPAL). INCLUYE; SUSTITUCIÓN DE PERFILES DAÑADOS, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN, RESANES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO DE PINTURA ESMALTE, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	1,868.44	$	61,658.52	24/Oct/2024	15c	07/Nov/2024
	ALUMINIO							

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario		Total	Inicia	Durac	Termina
ALUM-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES DE ALUMINIO DE ALUCUBOND DE 4 MM. DE ESPESOR EN MODULOS DE 0.60 MTS. EN FACHADAS CON DESPIECE Y FIJACIÓN A BASTIDOR METÁLICO (NO INCLUIR EN EL PRECIO BASTIDOR), DE ACUERDO A DETALLES DE DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL IMSS. INCLUYE: TORNILLERÍA, CINTA DE DOBLE ADHESIVO 3M DE 3/4" X 1/8" DE ESPESOR, SELLO EN JUNTAS CON SELLADOR DE POLIURETANO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTE, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	4,122.72	$	2'498,368.32	08/Sep/2024	55c	01/Nov/2024
ALUM-002	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO DE 3",ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.	M2	4,967.07	$	471,871.65	08/Sep/2024	55c	01/Nov/2024
OC07-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES ARQUITECTONICO PORCELANIZADO MARCA PORCEWOL BY ALFHER EN MODULOS DE 0.60 MTS. EN FACHADAS CON DESPIECE Y FIJACIÓN A BASTIDOR METÁLICO (NO INCLUIR EN EL PRECIO BASTIDOR) , DE ACUERDO A DETALLES DE DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL IMSS. INCLUYE: TORNILLERÍA Y FIJACIÓN SEGUN PROVEDOR, SELLO EN JUNTAS CON SELLADOR DE POLIURETANO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTE, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	6,832.87	$	1'547,918.37	08/Sep/2024	55c	01/Nov/2024
	VIDRIOS							
VID-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 9MM CON CANTOS PULIDOS Y ZOCLO HERCULITE DE ALUMINIO, ANODIZADO NATURAL, ,	M2	6,139.79	$	1'025,344.93	28/Sep/2024	25c	22/Oct/2024

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario		Total	Inicia	Durac	Termina
	INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							
VID-002	PUERTA DOBLE EN ACCESO PRINCIPAL DE 2.20X 2.10 MTS. FORMADO POR DOS PUERTAS DE 1.10 X 2.10 Y ANTEPECHO DEL MISMO MATERIAL, CON CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 9 MM. DE ESPESOR, CANTOS PULIDOS Y BRILLADOS, FIJADA A LOSA SEGÚN DISEÑO, HERRAJES Y MANIJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE BISAGRA HIDRÁULICA.	PZA	55,327.81	$	55,327.81	28/Sep/2024	25c	22/Oct/2024
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA							
EL20-001	SALIDA ELECTRICA PARA LUIMINARIA A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE 13 Y 19 MM. Y/O TUBO CONDUIT FLEXIBLE ALOJANDO EN SU INTERIOR, 2 CABLES DE NO. 12 AWG Y 1 CABLE DEL NO. 12 DESNUDO CON UNA LONGITUD DE 5.00 A 10.00 MTS., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES A CUALQUIER NIVEL, INTERCONEXION A RED EXISTENTE, REALIZANDO LA INSTALACION DE CAJA GALVANIZADA DE 100X100 MM, TAPA O SOBRE TAPA, GUIADO, ENCINTADO DE CONEXIONES, RANURAS Y RESANES SEGUN SEA EL CASO, SOPORTERIA A BASE DE UNICANAL Y/O SOPORTE TIPO PERA, EN LOSA Y/O MUROS, ACCESORIOS (COPLES, CODOS, MONITOR, CONTRATUERCA, CONECTORES, ETC), PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, IDENTIFICACION D E CIRCUITOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SAL	8,949.77	$	196,894.94	18/Sep/2024	15c	02/Oct/2024
EL20-002	REVISION, PRUEBAS, PEINADO Y BALANCEO DE CARGAS EN TABLEROS DE DISTRIBUCION TIPO NQOD40AB, CONSISTIENDO EN LOCALIZACION E IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, PRUEBAS DE TIERRA FISICA CON TERROMETRO, PRUEBAS DE CONTINUIDAD CON MULTIMETRO Y PRUEBAS DE AISLAMIENTOS DE CABLES CON MEGGER, SEÑALIZACION DE CIRCUITOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	33,194.59	$	33,194.59	18/Sep/2024	15c	02/Oct/2024
EL20-003	SUMINISTRO E INTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE ALUMBRADO O CONTACTOS, NORMAL O EMERGENCIA, CON DERIVADOS INCLUYE LIMPIEZA, BALANCEO DE CARGAS, PERINAD DEL MISMO CAMBIO DE INTERRUPTOTRES NECESARIOS. PROTECCION DE CONDUCTORES, EQUIPO DE SEGURIDAD,	PZA	26,101.75	$	26,101.75	18/Sep/2024	15c	02/Oct/2024

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario		Total	Inicia	Durac	Termina
	HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.							
EL20-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO, TIRA LED DE 11MM A 7MM, LUZ CALIDA (PARA ILUMINACIÓN INDIRECTA EN PLAFÓN) INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	M	2,126.61	$	80,811.18	18/Sep/2024	15c	02/Oct/2024
EL20-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIOS DE 20 CM DE DIAMETRO DE PANEL DE LED TIPO CIRCULAR MCA. NEW LIGHT DRIVER PHILLIPS 40 W, INCLUYE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2,833.14	$	22,665.12	18/Sep/2024	15c	02/Oct/2024
EL20-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE PROYECTOR / REFLECTOR DE SOPORTE DE METAL AJUSTABLE MCA. TECNOLITE O SIMILAR, SANSUNA VII, 200W DE POTENCIA, VOLTS DE 100 -240V	PZA	5,751.57	$	34,509.42	18/Sep/2024	15c	02/Oct/2024
	FACHADA LADO AQUILES SERDAN							
	PRELIMINARES							
OC01-001	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, CON TRIPLAY DE 6 MM. UNA CARA. PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, ELABORACIÓN Y MACIZADO CON CONCRETO Fc.=100 KG/CM2, HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA , EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.	M2	718.13	$	76,839.91	05/Ago/2024	5c	09/Ago/2024
OC01-002	TRAZO Y NIVELACION A EJES EN DESPLANTE DE REMODELACION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVE NGAN, LOCALIZACION GENERAL, LOCALIZACION DE ENTREEJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MO JONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE O BRA AL BANCO DE DESPERDICIO INDICADO POR EL INSTIT UTO,EQUIPO	M2	25.39	$	13,253.58	05/Ago/2024	5c	09/Ago/2024

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario		Total	Inicia	Durac	Termina
	DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS , DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAM IENTA Y EQUIPO.							
OC01-004	DEMOLICIÓN DE PLAFON EN FALDON HECHO CON PANEL DE TLABLACEMENTO DE 13 MM DE ESPESOR, INCLUYE: DESMANTELAMEINTO DE PERFILERÍA SOPORTE SIN RECUPERACIÓN,	M2	107.76	$	4,633.68	05/Ago/2024	5c	09/Ago/2024
OC01-005	DESMONTAJE DE CANCELERIA DE 2 " Y 3" DE ALUMINIO JUNTO CON CRISTAL (ACCESO PRINCIPAL), SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO , EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA.	M2	282.24	$	18,345.60	05/Ago/2024	5c	09/Ago/2024
OC01-008	ACARREO DE LIBRE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS A UNA DISTANCIA DE 20 METROS EN HORINZONTAL Y/O VERTICAL, POR MEDIOS MANUALES, CON CARRETILLA, INCLUYE, CARGO DIRECTO DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA, CARGA Y DESCARGA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	298.74	$	19,119.36	05/Ago/2024	5c	09/Ago/2024
OC01-009	CARGA A MANO Y ACARREO EN CAMIÓN DE 7 M3, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	VIAJE	4,195.18	$	41,951.80	05/Ago/2024	5c	09/Ago/2024
OC01-011	DEMOLICIÓN EN CUALQUIER NIVEL DE LOSETA EN MURO ACABADO DE MARMOL Y/O DE CANTERA, EN FORMA MANUAL, DEJANDO LA SUPERFICIE LIMPIA Y EN CONDICIONES DE RECIBIR EL NUEVO ACABADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RESANES CON MORTERO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3, QUE SE HUBIERAN MALTRATADO DURANTE EL RETIRO DEL ACABADO EXISTENTE, MANO DE OBRA REQUERIDA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, ELEVACIONES, ACARREOS A BANCO DE ACOPIO DESIGNADO POR LA RESIDENCIA, MANIOBRAS, LIMPIEZA, CUIDAR DE NO MALTRATAR LAS INSTALACIONES CONTENIDAS EN SU SUPERFICIE O SOBRE ELLOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	639.77	$	191,931.00	05/Ago/2024	5c	09/Ago/2024
	ESTRUCTURA METÁLICA							

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario		Total	Inicia	Durac	Termina
EM20-001	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE EN OBRA O TALLER DE ESTRUCTURA METÁLICA AL CARBONO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL A.W.S (CÓDIGO D-1.1); A.S.T.M Y A.I.S.C. EN VIGOR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DE PLANOS DE TALLER, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, HABILITADO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. BASTIDOR DE HERRERIA SOBRE FACHADA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURAL TIPO PTR DE 4X4" ROJO EN SENTIDO VERTICAL A CADA 1.20 Y PTR 2" X 2" CALIBRE ROJO (4 MM. DE ESPESOR) A CADA 0.40CM EN SENTIDO VERTICAL Y HORIZONTAL COMO BASTIDOR SECUNDARIO, O SEGUN DESPIECE DE FACHADA, INCLUYE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, PLOMEO, CORTES, AJUSTES, MONTAJE, NIVELACION, SOLDADURA, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, DESPERDICIO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	TON	86,647.70	$	1'295,383.11	10/Ago/2024	30c	08/Sep/2024
EM20-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 0.25 X 0.40 MTS. X 1/2" PARA CONEXIÓN DE ESTRUCTURA DE FACHADA A ESTRUCTURA DE CONCRETO POR MEDIO DE SISTEMA DE ANCLAJE ADHESIVO HILTI HIT-R500, Y 6 ANCLAS CON VARILLAS DE ANCLAJE HIT-Z DE 3/4" X 9 3/4", PARA FIJAR PLACA, INCLUYE: LIMPIEZA DE PERFORACION CON AIRE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, TRAZO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, NIVELES, PLOMEADO, HASTA UNA ALTURA DE 20 MTS., ANCLAJES, BARRENOS EN PLACA, TUERCAS, LIMPIEZA , Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL	PZA	3,655.14	$	259,514.94	10/Ago/2024	30c	08/Sep/2024
EM20-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 0.25 X 0.25 MTS. X 1/2" PARA CONEXIÓN DE ESTRUCTURA DE FACHADA A ESTRUCTURA DE LOSA DE CONCRETO POR MEDIO DE SISTEMA DE ANCLAJE ADHESIVO HILTI HIT-R500, Y 4 ANCLAS CON VARILLAS DE ANCLAJE HIT-Z DE 3/4" X 9 3/4", PARA FIJAR PLACA, INCLUYE: LIMPIEZA DE PERFORACION CON AIRE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, TRAZO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, NIVELES, PLOMEADO, HASTA UNA ALTURA DE 20 MTS., ANCLAJES, BARRENOS EN PLACA, TUERCAS, LIMPIEZA , Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y	PZA	3,061.49	$	73,475.76	10/Ago/2024	30c	08/Sep/2024

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario		Total	Inicia	Durac	Termina
	EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL							
EM20-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 0.25 X 0.25 MTS. X 1/2" PARA CONEXIÓN DE ESTRUCTURA DE FACHADA A ESTRUCTURA DE DADO DE CONCRETO POR MEDIO DE ANCLAS DE VARILLA DEL No 4, (4 PIEZAS), DE 50 CM DE DESARROLLO, EN FORMA DE "L" CON CUERDA N UN EXTREMO PARA ATORNILLAR PLACA A DADO DE CONCRETO, TUERCA Y OLDANA DE PRESION Y PLANA DE A.R., INCLUYE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, TRAZO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, NIVELES, PLOMEO, LIMPIEZA , Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL	PZA	1,519.04	$	36,456.96	10/Ago/2024	30c	08/Sep/2024
	ALBAÑILERIA							
OC04-001	APLANADO EN MURO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO RUSTICO O RUGOSO, 4 CM. DE ESPESOR.INCLUYE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, DESPERDCIOS, ELABORACION DE LA MEZCLA, LIMPIEZA, RETIOR DE SOBRANTES, HERAMMIEMTA Y ,ENP D OBRA.	M2	416.95	$	133,424.00	08/Ago/2024	5c	12/Ago/2024
OC04-002	HECHURA DE BOQUILLAS, CONSISTIENDO EN EMBOQUILLADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES LIMPIEZA, APLICACION DE ADHESIVO FESTERBOND, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	166.46	$	7,990.08	08/Ago/2024	5c	12/Ago/2024
OC04-003	APERTURA DE HUECO DE 25 X 40 CMS. EN MURO DE PRECOLADO EN FACHADA HASTA UN ALTURA DE 20 MTS. HASTA ENCONTRAR ESTRUCTURA MACIZA PARA EL ANCLAJE DE ESTRUCTURA, INCLUYE; CRAGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, TRAZO, CORTE CON DISCO, DEMOLICION, PLOMEADO, PROTECCION DE AREAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS, DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	805.11	$	20,127.75	08/Ago/2024	5c	12/Ago/2024
OC04-004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESPUMA DE POLIUTERANO ALTA POTENCIA KWIK FOAM, PARA RELLENAR Y SELLAR HUECOS DE 0.25X 0.40 M. Y HASTA 0.15 M. DE PROFUNDIDAD, EN AREA DONDE SE ANCLARAN ESTRUCTURA, TRABAJANDO A UNA ALTURA DE HASTA 20 M., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ANDAMIOS, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, COLOCACION,	PZA	348.77	$	5,929.09	08/Ago/2024	5c	12/Ago/2024

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario		Total	Inicia	Durac	Termina
	SELLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA , EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN MUROS DE PRECOLADO EXISTENTE.							
OC04-005	REPARACION DE GRIETAS EN MUROS Y PISOS POR MEDIO DE PRIMARIO EPOXINE 300 Y MORTERO EPOXICO PARA REPARACIONES EN CONCRETO, FESTER EPOXINE 300 RESANADOR, REPARANDO GRIETAS Y JUNTAS EN CONCRETO SIN MOVIMIENTO, CON ANCHO Y PROFUNDIDAD MAXIMA DE 2.5 CM. PREPARAR LA SUPERFICIE CON CHORRO DE ARENA O AGUA O MEDIANTE ALGUN OTRO PROCEDIMIENTO MECANICO QUE PROVEA TEXTURA RUGOSA, LA SUPERCIE DEBERA ESTAR LIMPIA Y FIRME, REMOVER POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, INCLUYE: ABRIR GRIETA DE MANERA MANUEL EN FORME DE "V" DE 2.5 CM POR CATETO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE MORTERO, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS, DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	M	1,039.08	$	17,664.36	08/Ago/2024	5c	12/Ago/2024
	ACABADOS							
OC05-002	PLAFÓN DE PLACA DE TABLACEMENTO DE 13MM EN LECHO BAJO DE FALDÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA GALVANIZADA A BASE DE COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DE 1/4 DE DIÁMETRO A CADA 90 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CANALETA DE 38 MM. A CADA 90 CM. Y CANALETA DE 19 MM. A CADA 30 CM., METAL DESPLEGADO AMARRADO CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL No.18 PINTURA ANTICORROSIVA POR INMERSIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, COLGANTEO, ARMADO Y AMARRADO DE BASTIDOR, CORTES, ELABORACIÓN DE MORTERO O YESO HECHO EN OBRA, ALMACENAJE, ESTIBA, HECHURA, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, EMBOQUILLADO, BUNA PERIMETRAL DE 1 CM., CORTE DE DIAMANTE EN JUNTAS EN SU CASO, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	1,200.50	$	51,621.50	09/Sep/2024	15c	23/Sep/2024
OC05-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGO SÍMBOLO Y LETREROS EN	PZA	651.82	$	1,303.64	09/Sep/2024	15c	23/Sep/2024

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario		Total	Inicia	Durac	Termina
	COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑO AUTORIZADOS POR EL INSTITUTO., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. DE LOGO SÍMBOLO DE 16.5 X 19.6 CM (CLAVE C.1)							
OC05-008	LIMPIEZA FINA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, MAMPARAS.	M2	22.23	$	11,604.06	09/Sep/2024	15c	23/Sep/2024
OC05-009	PINTURA VINIL ACRILICA TIPO VINIMEX COLOR BLANCO OSTION 764 MARCA COMEX O SIMILAR, SOBRE PLAFON DE TABLAROCA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA.	M2.	155.19	$	6,673.17	09/Sep/2024	15c	23/Sep/2024
OC05-010	PINTURA DE ESMALTE TIPO ESMALTE 100 COLOR BASICO A ELEGIR MARCA COMEX O SIMILAR SOBRE SUPERFICIES METÁLICA DE HERRERÍA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA.	M2.	163.82	$	85,514.04	09/Sep/2024	15c	23/Sep/2024
	ALUMINIO							

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario		Total	Inicia	Durac	Termina
ALUM-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES DE ALUMINIO DE ALUCUBOND DE 4 MM. DE ESPESOR EN MODULOS DE 0.60 MTS. EN FACHADAS CON DESPIECE Y FIJACIÓN A BASTIDOR METÁLICO (NO INCLUIR EN EL PRECIO BASTIDOR), DE ACUERDO A DETALLES DE DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL IMSS. INCLUYE: TORNILLERÍA, CINTA DE DOBLE ADHESIVO 3M DE 3/4" X 1/8" DE ESPESOR, SELLO EN JUNTAS CON SELLADOR DE POLIURETANO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTE, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	4,122.72	$	1'727,419.68	18/Ago/2024	30c	16/Sep/2024
ALUM-002	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO DE 3",ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.	M2	4,967.07	$	198,682.80	18/Ago/2024	30c	16/Sep/2024
	VIDRIOS							
VID-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 9MM CON CANTOS PULIDOS Y ZOCLO HERCULITE DE ALUMINIO, ANODIZADO NATURAL, , INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	6,139.79	$	399,086.35	27/Sep/2024	15c	11/Oct/2024
VID-002	PUERTA DOBLE EN ACCESO PRINCIPAL DE 2.20X 2.10 MTS. FORMADO POR DOS PUERTAS DE 1.10 X 2.10 Y ANTEPECHO DEL MISMO MATERIAL, CON CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 9 MM. DE ESPESOR, CANTOS PULIDOS Y BRILLADOS, FIJADA A LOSA SEGÚN DISEÑO, HERRAJES Y MANIJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE BISAGRA HIDRÁULICA.	PZA	55,327.81	$	55,327.81	27/Sep/2024	15c	11/Oct/2024

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario		Total	Inicia	Durac	Termina
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA							
EL20-001	SALIDA ELECTRICA PARA LUIMINARIA A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE 13 Y 19 MM. Y/O TUBO CONDUIT FLEXIBLE ALOJANDO EN SU INTERIOR, 2 CABLES DE NO. 12 AWG Y 1 CABLE DEL NO. 12 DESNUDO CON UNA LONGITUD DE 5.00 A 10.00 MTS., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES A CUALQUIER NIVEL, INTERCONEXION A RED EXISTENTE, REALIZANDO LA INSTALACION DE CAJA GALVANIZADA DE 100X100 MM, TAPA O SOBRE TAPA, GUIADO, ENCINTADO DE CONEXIONES, RANURAS Y RESANES SEGUN SEA EL CASO, SOPORTERIA A BASE DE UNICANAL Y/O SOPORTE TIPO PERA, EN LOSA Y/O MUROS, ACCESORIOS (COPLES, CODOS, MONITOR, CONTRATUERCA, CONECTORES, ETC), PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, IDENTIFICACION D E CIRCUITOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SAL	8,949.77	$	35,799.08	17/Sep/2024	25c	11/Oct/2024
EL20-002	REVISION, PRUEBAS, PEINADO Y BALANCEO DE CARGAS EN TABLEROS DE DISTRIBUCION TIPO NQOD40AB, CONSISTIENDO EN LOCALIZACION E IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, PRUEBAS DE TIERRA FISICA CON TERROMETRO, PRUEBAS DE CONTINUIDAD CON MULTIMETRO Y PRUEBAS DE AISLAMIENTOS DE CABLES CON MEGGER, SEÑALIZACION DE CIRCUITOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	33,194.59	$	33,194.59	17/Sep/2024	25c	11/Oct/2024
EL20-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE PROYECTOR / REFLECTOR DE SOPORTE DE METAL AJUSTABLE MCA. TECNOLITE O SIMILAR, SANSUNA VII, 200W DE POTENCIA, VOLTS DE 100 -240V	PZA	5,751.57	$	23,006.28	17/Sep/2024	25c	11/Oct/2024
	CAMBIO DE IMAGEN EN FACHADA UMF 94							
	CAMBIO DE IMAGEN EN FACHADA 94							
	PRELIMINARES							
PREL-002	TRAZO Y NIVELACION A EJES EN DESPLANTE DE REMODELACION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVE NGAN, LOCALIZACION GENERAL, LOCALIZACION DE ENTREEJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MO JONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE O BRA AL BANCO DE DESPERDICIO INDICADO POR EL INSTIT UTO,EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS , DEPRECIACION Y DEMAS	M2	30.63	$	9,342.15	05/Ago/2024	15c	19/Ago/2024

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario	Total	Inicia	Durac	Termina
	DERIVADOS DEL USO DE HERRAM IENTA Y EQUIPO.						
OC01-01	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN CON CON TABLA-ROCA UNA CARA. CON CANALES Y POSTES DE SER NECESARIO., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA , EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA	M2	444.25	$ 71,968.50	05/Ago/2024	15c	19/Ago/2024
OC01-14	DEMOLICIÓN EN CUALQUIER NIVEL DE LOSETA EN MURO ACABADO CERAMICO, DE MARMOL, DE GRANITO DE MARMOL, EN FORMA MANUAL, DEJANDO LA SUPERFICIE LIMPIA Y EN CONDICIONES DE RECIBIR EL NUEVO ACABADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RESANES CON MORTERO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3, QUE SE HUBIERAN MALTRATADO DURANTE EL RETIRO DEL ACABADO EXISTENTE, MANO DE OBRA REQUERIDA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, ELEVACIONES, ACARREOS A BANCO DE ACOPIO DESIGNADO POR LA RESIDENCIA, MANIOBRAS, LIMPIEZA, CUIDAR DE NO MALTRATAR LAS INSTALACIONES CONTENIDAS EN SU SUPERFICIE O SOBRE ELLOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	275.42	$ 159,743.60	05/Ago/2024	15c	19/Ago/2024
OC01-24	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESP. PROMEDIO EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA REQUERIDA, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, , ACARREOS A BANCO DE ACOPIO DESIGNADO POR LA RESIDENCIA, MANIOBRAS, LIMPIEZA, CUIDAR DE NO MALTRATAR LAS INSTALACIONES CONTENIDAS EN SU SUPERFICIE O SOBRE ELLOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	359.90	$ 64,782.00	05/Ago/2024	15c	19/Ago/2024
OC01-25	DE PASTO Y TIERRA VEGETAL	M2	50.98	$ 2,294.10	05/Ago/2024	15c	19/Ago/2024
OC01-26	RETIRO DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS DESDE SU RAIZ, PARA SU REUBICACIÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9,628.27	$ 28,884.81	05/Ago/2024	15c	19/Ago/2024

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario		Total	Inicia	Durac	Termina
OC01-04	DESMONTAJE DE CANCELERIA DE 2 " Y 3" DE ALUMINIO JUNTO CON CRISTAL, HERRERIA Y REJA , PANEL ART Y7O TABLERO DE CUALQUIER TIPO MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO , EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL	M2	341.60	$	14,135.41	05/Ago/2024	15c	19/Ago/2024
OC01-16	DESMANTELAMIENTO EN CUALQUIER NIVEL DE LUMINARIAS SOBRE PLAFON, INCLUYE: DESMONTAJE A CUALQUIER ALTURA Y TRASLADO A BANCO DE RESGUARDO DESIGNADO POR LA RESIDENCIA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	296.78	$	6,232.38	05/Ago/2024	15c	19/Ago/2024
OCO1-100	DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE LUMINARIA TIPO POSTE DE 8 A 12M DE ALTO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS AL INTERIOR DE LA UNIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	1,187.17	$	1,187.17	05/Ago/2024	15c	19/Ago/2024
OC01-105	DESMANTELAMIENTO DE SALIDA PARA ILUMINACION CON DESCONEXIÓN, DESCABLEADO, RETIRO DE TUBERÍAS Y CAJAS, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCONEXION DE INSTALACIONES, TAPONAMIENTO DE LAS MISMAS Y/O CANCELACION DE TUBERIAS EN SU CASO, TRASLADO A BANCO DE RESGUARDO DESIGNADO POR LA RESIDENCIA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. (P.U.O.T.)	SAL	1,187.17	$	24,930.57	05/Ago/2024	15c	19/Ago/2024
OC01-23	ACARREO DE LIBRE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS A UNA DISTANCIA DE 3 ESTACIONES (60 M.) POR MEDIOS MANULES, CON CARRETILLA INCLUYE, CARGO DIRECTO DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA, LIMPEIZAM CARGA Y DESCARGAM HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3/EST	298.74	$	17,924.40	05/Ago/2024	15c	19/Ago/2024
OC01-22	CARGA A MANO Y ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	VIAJE	4,195.18	$	62,927.70	05/Ago/2024	15c	19/Ago/2024

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario		Total	Inicia	Durac	Termina
PREL-004	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, MAMPARAS.	M2	35.23	$	10,745.15	05/Ago/2024	15c	19/Ago/2024
	ESTRUCTURA METÁLICA							
UMF41-07	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE EN OBRA O TALLER DE ESTRUCTURA METÁLICA AL CARBONO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL A.W.S (CÓDIGO D-1.1); A.S.T.M Y A.I.S.C. EN VIGOR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DE PLANOS DE TALLER, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, HABILITADO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. BASTIDOR DE HERRERIA SOBRE FACHADA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURAL TIPO PTR DE 4X4" ROJO EN SENTIDO VERTICAL A CADA 1.20 Y PTR 2" X 2" CALIBRE ROJO (4 MM. DE ESPESOR) A CADA 0.40CM EN SENTIDO VERTICAL Y HORIZONTAL COMO BASTIDOR PRIMARIO O SEGUN DESPIECE DE FACHADA, INCLUYE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, PLOMEO, CORTES, AJUSTES, MONTAJE, NIVELACION, SOLDADURA, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, DESPERDICIO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	TON	98,882.23	$	2'228,805.46	24/Ago/2024	45c	07/Oct/2024
2154	SUMINISTRO, FABRICACIÓN DE BASTIDOR SECUNDARIO ABASE DE PERFILES LIGEROS TUBULATES TIPO R-300 O C-200 DRGUN LEL CASO, EL CUAL SE COLOCARA EN ABOS SENTIDOS TANTOS HORIZONTAL COMO VERTICAL SEGUN DESPIECE D E FACHADA EL CUAL SUJETARA AL PANEL DE ALUMINIO INCLUIDO EN OTRO CONSEPTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, HABILITADO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	M2	2,163.91	$	1'770,078.38	24/Ago/2024	45c	07/Oct/2024
UMF41-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 0.25 X 0.40 MTS. X 1/2" PARA	PZA	4,290.90	$	343,272.00	24/Ago/2024	45c	07/Oct/2024

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario		Total	Inicia	Durac	Termina
	CONEXIÓN DE ESTRUCTURA DE FACHADA A ESTRUCTURA DE CONCRETO POR MEDIO DE SISTEMA DE ANCLAJE ADHESIVO HILTI HIT-R500, Y 6 ANCLAS CON VARILLAS DE ANCLAJE HIT-Z DE 3/4" X 9 3/4", PARA FIJAR PLACA, INCLUYE: LIMPIEZA DE PERFORACION CON AIRE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, TRAZO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, NIVELES, PLOMEADO, HASTA UNA ALTURA DE 20 MTS., ANCLAJES, BARRENOS EN PLACA, TUERCAS, LIMPIEZA , Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL							
UMF41-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 0.25 X 0.25 MTS. X 1/2" PARA CONEXIÓN DE ESTRUCTURA DE FACHADA A ESTRUCTURA DE LOSA DE CONCRETO POR MEDIO DE SISTEMA DE ANCLAJE ADHESIVO HILTI HIT-R500, Y 4 ANCLAS CON VARILLAS DE ANCLAJE HIT-Z DE 3/4" X 9 3/4", PARA FIJAR PLACA, INCLUYE: LIMPIEZA DE PERFORACION CON AIRE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, TRAZO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, NIVELES, PLOMEADO, HASTA UNA ALTURA DE 20 MTS., ANCLAJES, BARRENOS EN PLACA, TUERCAS, LIMPIEZA , Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL	PZA	3,061.49	$	91,844.70	24/Ago/2024	45c	07/Oct/2024
UMF41-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 0.25 X 0.25 MTS. X 1/2" PARA CONEXIÓN DE ESTRUCTURA DE FACHADA A ESTRUCTURA DE DADO DE CONCRETO POR MEDIO DE ANCLAS DE VARILLA DEL No 4, (4 PIEZAS), DE 50 CM DE DESARROLLO, EN FORMA DE "L" CON CUERDA N UN EXTREMO PARA ATORNILLAR PLACA A DADO DE CONCRETO, TUERCA Y OLDANA DE PRESION Y PLANA DE A.R., INCLUYE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, TRAZO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, NIVELES, PLOMEO, LIMPIEZA , Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL	PZA	1,519.04	$	45,571.20	24/Ago/2024	45c	07/Oct/2024
	CIMENTACION Y ESTRUCTURA							
OC02-025-0	CIMBRA DE MADERA Y DESCIMBRA EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, COMÚN EN ZAPATAS, CONTRA TRABES, DADOS Y TRABES DE LIGA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO	M2.	512.74	$	132,492.02	15/Ago/2024	15c	29/Ago/2024

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario		Total	Inicia	Durac	Termina
	HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CLAVO, ALAMBRE RECOCIDO DEL NO.18, CHAFLÁN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.							
OC02-035-0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO (F´y=4200 KG/CM2.) EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, Nº 3 A.R. EN CIMENTACIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, HABILITADO, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, SILLETAS, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO ("AISC", "AWS" CÓDIGO D-1.4) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	TON.	46,997.91	$	265,538.19	15/Ago/2024	15c	29/Ago/2024
OC02-041-0	CONCRETO PREMEZCLADO CLASE I (CON PESO VOLUMÉTRICO O EN ESTADO FRESCO SUPERIOR A 2.2 TON/M3), EN CIMENTACIÓN. ZAPATAS, CONTRA TRABES, TRABES DE LIGA, Y DADOS. F´C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 1 9 MM. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO, VERTIDO Y ELEVACIÓN HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	M3.	5,103.46	$	233,126.05	15/Ago/2024	15c	29/Ago/2024
	ALBAÑILERIA							
OC04-07	APLANADO EN MURO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO RUSTICO O RUGOSO, 4 CM. DE ESPESOR.INCLUYE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, DESPERDCIOS, ELABORACION DE LA MEZCLA, LIMPIEZA, RETIOR DE SOBRANTES, HERAMMIEMTA Y ,ENP D OBRA.	M2	416.95	$	241,831.00	21/Ago/2024	20c	09/Sep/2024
OC04-06	HECHURA DE BOQUILLAS, CONSISTIENDO EN EMBOQUILLADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES LIMPIEZA, APLICACION DE ADHESIVO FESTERBOND, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	166.46	$	41,615.00	21/Ago/2024	20c	09/Sep/2024
UMF41-11	APERTURA DE HUECO DE 25 X 40 CMS. EN MURO DE PRECOLADO EN FACHADA HASTA UN ALTURA DE 20 MTS. HASTA ENCONTRAR ESTRUCTURA MACIZA PARA EL	PZA	805.11	$	48,306.60	21/Ago/2024	20c	09/Sep/2024

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario	Total	Inicia	Durac	Termina
	ANCLAJE DE ESTRUCTURA, INCLUYE; CRAGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, TRAZO, CORTE CON DISCO, DEMOLICION, PLOMEADO, PROTECCION DE AREAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS, DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
UMF41-12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESPUMA DE POLIUTERANO ALTA POTENCIA KWIK FOAM, PARA RELLENAR Y SELLAR HUECOS DE 0.25X 0.40 M. Y HASTA 0.15 M. DE PROFUNDIDAD, EN AREA DONDE SE ANCLARAN ESTRUCTURA, TRABAJANDO A UNA ALTURA DE HASTA 20 M., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ANDAMIOS, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, COLOCACION, SELLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA , EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN MUROS DE PRECOLADO EXISTENTE.	PZA	348.77	$ 20,926.20	21/Ago/2024	20c	09/Sep/2024
UMF41-13	REPARACION DE GRIETAS EN LOSAS Y PISOS POR MEDIO DE PRIMARIO EPOXINE 300 Y MORTERO EPOXICO PARA REPARACIONES EN CONCRETO, FESTER EPOXINE 300 RESANADOR, REPARANDO GRIETAS Y JUNTAS EN CONCRETO SIN MOVIMIENTO, CON ANCHO Y PROFUNDIDAD MAXIMA DE 2.5 CM. PREPARAR LA SUPERFICIE CON CHORRO DE ARENA O AGUA O MEDIANTE ALGUN OTRO PROCEDIMIENTO MECANICO QUE PROVEA TEXTURA RUGOSA, LA SUPERCIE DEBERA ESTAR LIMPIA Y FIRME, REMOVER POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, INCLUYE: ABRIR GRIETA DE MANERA MANUEL EN FORME DE "V" DE 2.5 CM POR CATETO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE MORTERO, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS, DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	M	1,344.18	$ 26,883.60	21/Ago/2024	20c	09/Sep/2024
	ACABADOS						
OC05-01	PREPARACION Y AFINE DE MUROS EXISTENTES (TEXTURA RUGOSA GRUESA) CON MORTERO PLASTICO CHISA GLASS EN PROPORCION A 3 LT/M2 A DOS MANOS Y UN ACABADO FINAL CON ARENA SILICA EN PROPORCION A 1.5 LT/M2 HASTA DEJAR UNA SUPERFICIE COMPLETAMENTE FINA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIJADO, SELLADO, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE	M2	526.15	$ 997,054.25	25/Sep/2024	40c	03/Nov/2024

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario		Total	Inicia	Durac	Termina
	SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS, DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.							
OC05-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO 'RECUBIERTO CON RECINTO NEGRO PORO CERRADO DE 40 x 40CM., ASENTADO MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, JUNTEO CON CEMENTO, COLOR. (RODAPIE), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45° , EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	2,881.51	$	374,596.30	25/Sep/2024	40c	03/Nov/2024
OC05-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 13MM DE DUROCK (EN LECHO BAJO DE FALDÓN), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA GALVANIZADA A BASE DE COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DE 1/4 DE DIÁMETRO A CADA 90 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CANALETA DE 38 MM. A CADA 90 CM. Y CANALETA DE 19 MM. A CADA 30 CM., METAL DESPLEGADO AMARRADO CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL No.18 PINTURA ANTICORROSIVA POR INMERSIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, COLGANTEO, ARMADO Y AMARRADO DE BASTIDOR, CORTES, ELABORACIÓN DE MORTERO O YESO HECHO EN OBRA, ALMACENAJE, ESTIBA, HECHURA, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, EMBOQUILLADO, BUNA PERIMETRAL DE 1 CM., CORTE DE DIAMANTE EN JUNTAS EN SU CASO, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	1,630.74	$	179,381.40	25/Sep/2024	40c	03/Nov/2024
OC05-08	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE. PARA LUMINARIOS EN PANEL DE YESO O TABLACEMENTO, REFORZANDO CON MOLDURA	ML	356.70	$	8,204.10	25/Sep/2024	40c	03/Nov/2024

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario		Total	Inicia	Durac	Termina
	REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.							
OC05-09	BUÑA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO, ANGULO DE 19MM NATURAL, PARA FORMAR UNA ENTRECALLE ENTRE DIFERENTES ACABADOS EN PLAFON, EN CUALQUIER NIVEL. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZO, NIVELADO, CORTES EN ESQUINAS A 45º, MATERIALES, MANO DE OBRA REQUERIDA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, ELEVACIONES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M	158.82	$	9,846.84	25/Sep/2024	40c	03/Nov/2024
OC05-265-0	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO APLICADA CON PISTOLA, BROCHA O RODILLO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		0.00	$	0.00	25/Sep/2024	40c	03/Nov/2024
OC05-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFON LISO A BASE DE PLACAS DE TABLAROCA DE 13MM. INCLUYE JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, NIVELACIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2	573.19	$	51,587.10	25/Sep/2024	40c	03/Nov/2024
OC05-10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN PLAFON O MUROS DE TABLAROCA O DUROCK O SOBRE APLANADO DE MEZCLA , DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	172.78	$	840,574.70	25/Sep/2024	40c	03/Nov/2024

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario		Total	Inicia	Durac	Termina
OC05-265-0	PINTURA EPOXICA MARCA SYLPIL O SIMILAR PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO TRÁNSITO EN GUARNICIONES Y LÍNEAS QUE INDICAN EL CRUCE PEATONAL, NORMA DE ACCESIBILIDAD IMSS ND-11 1-01-V1.	M	114.50	$	44,655.00	25/Sep/2024	40c	03/Nov/2024
OC05-265-0	SEÑALAMIENTO EN PISO DEL SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 160 X 160 CM A BASE DE PINTURA SYLPYL 310 N DE HULE CLORADO MODIFICADO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO TRANSITO APLICADO A UNA MANO Y CON MICROESFERA REFLEJANTE; SOBRE ARROYO DE CONCRETO HIDRAULICO SECO, EXCENTO DE POLVO, TIERRA, ARENA Y HUMEDAD; ELIMINAR DEPOSITOS DE GRASA O ACEITE.	PZA	5,856.88	$	11,713.76	25/Sep/2024	40c	03/Nov/2024
OC05-265-0	M-13, REPELENTE INCOLORO FEST SILICON MARCA FESTER O SIMILAR, SOBRE MUROS DE CONCRETO APARENTE	M2	263.45	$	34,248.50	25/Sep/2024	40c	03/Nov/2024
ACA-007-00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGO SÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑO AUTORIZADOS POR EL INSTITUTO., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. DE LOGO SÍMBOLO DE 16.5 X 19.6 CM (CLAVE C.1)	PZA	651.82	$	1,955.46	25/Sep/2024	40c	03/Nov/2024
OC05-200	GUIA TACTIL, DE 20 X 20 CM., DIRECCIONAMIENTO AVANCE, DE 20 X 20 CM., ALERTA-DETENCION CAMBIO DE DIRECCION, DE 20 X 20 CM., TEXTURA DE BOTONES ALERTA-ALTO, EN PISO EN PISO, FRANJA DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CIEGAS, INCORPORANDO AL PISO DOS CODIGOS TEXTURIZADOS EN SOBRERELIEVE, CON CARACTERISTICAS PODOTACTILES, PARA SER RECONOCIDAS COMO SEÑAL DE AVANCE SEGURO (TEXTURA DE FRANJAS LONGITUDINALES) Y ALERTA DE DETENCION DE PRECAUCION (TECTURA DE BOTONES). PARA EVITAR ACCIDENTES POR GOLPES LATERALES LA GUIA DEBERA GUARDAR UNA SEPARACION MINIMA DE 30 CM. RESPECTO DE CUALQUIER OBJETO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y	M	1,962.14	$	94,182.72	25/Sep/2024	40c	03/Nov/2024

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario		Total	Inicia	Durac	Termina
	DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.							
OC05-307-0	LETRAS DE ALUMINIO ARMADO DE 50 CMS CON LEYENDA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO 94	PZA	4,015.24	$	104,396.24	25/Sep/2024	40c	03/Nov/2024
OC0541	LOGO SIMBOLO DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.02 NORMATIVO IMSS (AGUILA) DE 3 MM DE ESP.	PZA	58,937.07	$	58,937.07	25/Sep/2024	40c	03/Nov/2024
	HERRERÍA							
UMF41-25	BARANDAL EN RAMPAS CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 38 MM. DE DIÁMETRO0 EN POSTES Y PASAMANOS , TERMINACIÓN REDONDEADA A 75 CMS. Y 90 CMS. DE ALTURA SUJETO A PISO A CADA 2 M. ACABADO APARENTE SEGÚN NORMA DE ACCESIBILIDAD IMSS, N.COMP.3 Y N.COMP.4. INCLUYE; MATERIALES, CORTES AJUSTES DESPERDICIO, HABILITADO, SOLDADURA DE ACERO INOXIDABLE, PULIDO, ACABADO T-304 HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	M	8,254.59	$	49,527.54	17/Sep/2024	30c	16/Oct/2024
OC06-01	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN REJA A BASE DE PERFIL METÁLICO REDONDO O PTR 3" x 1 1/2", 3M DE ALTURA MÁXIMA (ACCESO PRINCIIPAL). SEGUN EL CASO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, ACARREO DE ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE LA OBRA AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M	13,599.39	$	767,005.60	17/Sep/2024	30c	16/Oct/2024
	ALUMINIO							
UMF41-27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE ALUMINIO NATURAL DE 3" X 3/16 EN AREA DE SALA DE ESPERA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE ZOCLO EXISTENTE, CORTES, AJUSTES, COLOCADO CON PEGAMENTO DE CONTACTO, DEPERDICIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL	M	436.78	$	76,436.50	08/Sep/2024	50c	27/Oct/2024
UMF41-28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES DE ALUMINIO DE ALUCUBOND DE 4 MM. DE ESPESOR EN MODULOS DE 0.60 MTS. EN FACHADAS CON DESPIECE Y FIJACIÓN A BASTIDOR METÁLICO (NO INCLUIR EN EL PRECIO BASTIDOR), DE ACUERDO A DETALLES DE DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL IMSS. INCLUYE: TORNILLERÍA, CINTA DE DOBLE ADHESIVO 3M DE 3/4" X 1/8" DE ESPESOR, SELLO EN JUNTAS CON	M2	4,122.72	$	1'768,646.88	08/Sep/2024	50c	27/Oct/2024

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario	Total	Inicia	Durac	Termina
	SELLADOR DE POLIURETANO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTE, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC07-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES DE LAMINA PROCELANIZADA MULTIPERFORADO (SEGÚN DISEÑO), EN MODULOS DE 0.60 MTS. EN FACHADAS CON DESPIECE Y FIJACIÓN A BASTIDOR METÁLICO (NO INCLUIR EN EL PRECIO BASTIDOR) , DE ACUERDO A DETALLES DE DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL IMSS. INCLUYE: TORNILLERÍA, CINTA DE DOBLE ADHESIVO 3M DE 3/4" X 1/8" DE ESPESOR, SELLO EN JUNTAS CON SELLADOR DE POLIURETANO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTE, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	6,781.77	$ 1'281,754.53	08/Sep/2024	50c	27/Oct/2024
OC07-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES ARQUITECTONICO PORCELANIZADO MARCA PORCEWOL BY ALFHER EN MODULOS DE 0.60 MTS. EN FACHADAS CON DESPIECE Y FIJACIÓN A BASTIDOR METÁLICO (NO INCLUIR EN EL PRECIO BASTIDOR) , DE ACUERDO A DETALLES DE DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL IMSS. INCLUYE: TORNILLERÍA Y FIJACIÓN SEGUN PROVEDOR, SELLO EN JUNTAS CON SELLADOR DE POLIURETANO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTE, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	6,832.87	$ 1'813,443.70	08/Sep/2024	50c	27/Oct/2024
	VIDRIOS, ACRILICOS Y ESPEJOS						
UMF41-31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 9MM CON CANTOS PULIDOS Y ZOCLO HERCULITE DE ALUMINIO, ANODIZADO NATURAL, , INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE	M2	5,639.66	$ 204,042.90	17/Oct/2024	15c	31/Oct/2024

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario		Total	Inicia	Durac	Termina
	HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							
UMF41-32	PUERTA EN ACCESO PRINCIPAL DE 5,23 X 2.70 MTS. FORMADO POR DOS PUERTAS DE 1.10 X 2.10 Y ANTEPECHO DEL MISMO MATERIAL, CON CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 9 MM. DE ESPESOR, CANTOS PULIDOS Y BRILLADOS, FIJADA A LOSA SEGÚN DISEÑO, HERRAJES Y MANIJA DE ACERO INOXIDABLE.	PZA	95,503.98	$	95,503.98	17/Oct/2024	15c	31/Oct/2024
	URBANIZACION							
OC11-01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO RESISTENCIA 200 KGS/CM2 TIPO VERTICAL DE 20 X 15 X 50 CM. DE ALTURA. ARMADA 4#3 Y ESTRIBOS #2 ACADA 20 CM. EN BANQUETA-JARDIN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CIMBRA APARENTE, ACABADO CON VOLTEADOR, CIMBRADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, VIBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	887.65	$	84,681.81	26/Oct/2024	10c	04/Nov/2024
OC11-02	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PERIMETRAL DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2. PARA PASO PEATONAL DE 1.50 A 2 METROS x 10 CM DE ALTURA. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, CARGA, MOVIMIENTOS, DESCARGA, Y COLOCACIO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIO NES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DE L USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	824.46	$	136,035.90	26/Oct/2024	10c	04/Nov/2024
OC11-03	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2., DE HASTA 15 CM. DE ESPESOR, YA SEA SIN BORDES Y/O CON BORDES CON PENDIENTE, ACABADO RAYADO INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CIMBRA, ACABADO CON VOLTEADOR, ELABORACIÓN DE CONCRETO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,667.22	$	40,013.28	26/Oct/2024	10c	04/Nov/2024
	MANO DE OBRA ÚNICAMENTE							
OC01-01-00	DESMANTELAMIENTO DE CANCELERIA DE ALUMIIO TIPO MAMPARAS CON PUERTAS Y FIJOS CON ACRILICOS EN BAÑOS, SIN OPORTUNIDAD DE RECUPERACION Y	M2	121.96	$	4,412.51	05/Ago/2024	5c	09/Ago/2024

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario		Total	Inicia	Durac	Termina
	COLOCACION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DESMANTELACION DONDE LO INDIQUE EL RESIDENTE DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA INMUEBLE Y LIMPIEZA EN GENERAL.							
OC01-01-01	RETIRO DE LAMPARA DE PLAFOND GABINETE DE EMPOTRAR DE 30 X 1.20 MTS, QUE INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL IMSS, MANO DE OBRA.	M3	198.87	$	4,176.27	05/Ago/2024	5c	09/Ago/2024
OC31-01	DESMONTAJE, DE EMBLEMA IMSS HASTA DE 1.50 X 1.50 M., A UNA ALTURA DE 4.00 M., DE BRONCE. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DE EMBLEMA IMSS HASTA DE 1.50 X 1.50 M., A UNA ALTURA DE 4.00 M., DE BRONCE.	PZA	1,988.56	$	1,988.56	05/Ago/2024	5c	09/Ago/2024
OC31-02	DESMONTAJE, DE LETRA DE BRONCE DE 24.7 A 86.6 CM. DE ALTURA. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	497.15	$	12,925.90	05/Ago/2024	5c	09/Ago/2024
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA							
EL20-01	SALIDA ELECTRICA PARA LUIMINARIA A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE 13 Y 19 MM. Y/O TUBO CONDUIT FLEXIBLE ALOJANDO EN SU INTERIOR, 2 CABLES DE NO. 12 AWG Y 1 CABLE DEL NO. 12 DESNUDO CON UNA LONGITUD DE 5.00 A 10.00 MTS., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES A CUALQUIER NIVEL, INTERCONEXION A RED EXISTENTE, REALIZANDO LA INSTALACION DE CAJA GALVANIZADA DE 100X100 MM, TAPA O SOBRE TAPA, GUIADO, ENCINTADO DE CONEXIONES, RANURAS Y RESANES SEGUN SEA EL CASO, SOPORTERIA A BASE DE UNICANAL Y/O SOPORTE TIPO PERA, EN LOSA Y/O MUROS, ACCESORIOS (COPLES, CODOS, MONITOR, CONTRATUERCA, CONECTORES, ETC), PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, IDENTIFICACION D E CIRCUITOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SAL	8,949.77	$	205,844.71	03/Oct/2024	30c	01/Nov/2024
UMF41-51	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE ILUMINACIÓN DE LED , DISEÑO DE	PZA	3,367.30	$	53,876.80	03/Oct/2024	30c	01/Nov/2024

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario		Total	Inicia	Durac	Termina
	ILUMINACIÓN MEZCLADO CON ÁNGULOS ESPECIALES DE VISTA, ENCENDIDO PROTECCIÓN ANTI-CALOR, CONDUCTOR DE CORRIENTE CONSTANTE Y PUEDE TRABAJAR CON BAJO VOLTAJE INESTABLE, CADA LED OPERA DE MANERA INDEPENDIENTE EVITANDO LA INFLUENCIA QUE UN LED PUDIERA CAUSAR, LIBRE DE EMISIÓN DE MERCURIO Y PLOMO, SIN INTERFERENCIA RF, OPERA CON 40 WATTS, FABRICADA EN POLICARBONATO CON ARISTAS DE ALUMINIO REDONDEADAS Y DIFUSOR DE POLICARBONATO TERMINADO PERLA, DIMENSIONES DE 60 X 60 CM Y 2CM DE PERALTE, VOLTAJE DE OPERACIÓN 24VDC 6500°K BLANCO FRÍO, FACTOR DE POTENCIA >0.9%, FLUJO LUMINOSO 2516 LM, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 45°C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR CRI 61, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 105°, TIEMPO DE VIDA 50,000 HORAS, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 42, NOTA: CONSIDERAR LA LIMPIEZA FINA Y/O GRUESA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTES A BANCO DE TIRO Y POSTERIORMENTE FUERA DE LA UNIDAD.							
UMF41-52	REVISION, PRUEBAS, PEINADO Y BALANCEO DE CARGAS EN TABLEROS DE DISTRIBUCION TIPO NQOD40AB, CONSISTIENDO EN LOCALIZACION E IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, PRUEBAS DE TIERRA FISICA CON TERROMETRO, PRUEBAS DE CONTINUIDAD CON MULTIMETRO Y PRUEBAS DE AISLAMIENTOS DE CABLES CON MEGGER, SEÑALIZACION DE CIRCUITOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	33,194.59	$	199,167.54	03/Oct/2024	30c	01/Nov/2024
EL20-14	SUMINISTRO E INTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE ALUMBRADO O CONTACTOS, NORMAL O EMERGENCIA, CON DERIVADOS INCLUYE LIMPIEZA, BALANCEO DE CARGAS, PERINAD DEL MISMO CAMBIO DE INTERRUPTOTRES NECESARIOS. PROTECCION DE CONDUCTORES, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	26,101.75	$	26,101.75	03/Oct/2024	30c	01/Nov/2024
EL20-02	ALIMENTACION ELECTRICA PARA TABLERO DE DISTRIBUCIOION DE LUMINARIAS, DE TABLERO SECUNDARIO CON 3 CABLES DE COBRE CAL 8 Y UN DESNUDO CAL-10 CON TUBERIA CONDUIT DE 32MM PDG DESDE, APROX 20.00 ML DE TRAYECTORIA, INCLUYE; TABLERO QOBN32 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X70 AMP. Y DOS DERIVADOS DE 3X30 AMO. MATERIALES, FLETE A OBRA INSTALACION, SOPORTERIA, TRABAJO REALIZADO ENTRE LOSA Y PLAFON, CONEXION MECANICA Y ELECTRICA, PRUEBAS, RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	94,041.33	$	94,041.33	03/Oct/2024	30c	01/Nov/2024
EL20-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO, POSTE DE ILUMINACIÓN TIPO LED DE 8 A 12 METROS DE ALTURA MÁXIMO, LUMINARIA MCA. TECNOLITE O SIMILAR, MOD. CORONA I, CON FOTOCELDA INCLUYE; MANTENIMIENTO Y COLOCACION PRODUCTO	PZA	4,447.46	$	4,447.46	03/Oct/2024	30c	01/Nov/2024

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario		Total	Inicia	Durac	Termina
	DE DESMANTELAMIENTO DE POSTE, RASPADO, PINTURA DE ESMALTE EN POSTE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.							
EL20-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO, TIRA LED DE 11MM A 7MM, LUZ CALIDA (PARA ILUMINACIÓN INDIRECTA EN PLAFÓN) INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	2,126.61	$	48,912.03	03/Oct/2024	30c	01/Nov/2024
EL20-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIOS DE 20 CM DE DIAMETRO DE PANEL DE LED TIPO CIRCULAR MCA. NEW LIGHT DRIVER PHILLIPS 40 W, INCLUYE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2,833.14	$	45,330.24	03/Oct/2024	30c	01/Nov/2024
EL20-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE PROYECTOR / REFLECTOR DE SOPORTE DE METAL AJUSTABLE MCA. TECNOLITE O SIMILAR, SANSUNA VII, 200W DE POTENCIA, VOLTS DE 100 -240V	PZA	5,751.57	$	28,757.85	03/Oct/2024	30c	01/Nov/2024
TOTAL:				**$**	**32'115,440.33**			

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
OC01-001	$ 23,698.29	$ 23,698.29	$ 23,698.29	$ 23,698.29	$ 23,698.29				
OC01-002	$ 3,524.14	$ 3,524.13	$ 3,524.13	$ 3,524.13	$ 3,524.13				
OC01-003	$ 3,277.12	$ 3,277.12	$ 3,277.12	$ 3,277.12	$ 3,277.12				

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
OC01-004	$ 2,780.20	$ 2,780.21	$ 2,780.21	$ 2,780.21	$ 2,780.21				
OC01-005	$ 4,290.04	$ 4,290.05	$ 4,290.05	$ 4,290.05	$ 4,290.05				
OC01-006	$ 474.84	$ 474.85	$ 474.85	$ 474.85	$ 474.85				
OC01-007	$ 949.76	$ 949.74	$ 949.74	$ 949.74	$ 949.74				
OC01-008	$ 5,198.06	$ 5,198.08	$ 5,198.08	$ 5,198.08	$ 5,198.08				
OC01-009	$ 10,907.46	$ 10,907.47	$ 10,907.47	$ 10,907.47	$ 10,907.47				

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
OC01-010	$ 2,964.33	$ 2,964.32	$ 2,964.32	$ 2,964.32	$ 2,964.32				
OC01-011	$ 42,864.59	$ 42,864.59	$ 42,864.59	$ 42,864.59	$ 42,864.59				
EM20-001							$ 38,124.95	$ 38,124.99	

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
02154								$ 37,466.73	$ 37,466.55
EM20-002								$ 9,816.72	$ 9,816.66
EM20-003								$ 2,799.27	$ 2,799.07
EM20-004								$ 1,388.72	$ 1,388.84

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
OC02-025-0				$ 15,607.80	$ 15,607.81	$ 7,803.90		$ 15,607.81	
OC02-035-0				$ 14,099.38	$ 14,099.37	$ 7,049.69		$ 14,099.37	
OC02-041-0				$ 15,368.72	$ 15,368.70	$ 7,684.35		$ 15,368.70	

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
OC04-001								$ 17,413.82	$ 17,413.79
OC04-002								$ 1,057.51	$ 1,057.51
OC04-003								$ 2,652.11	$ 2,652.13
OC04-004								$ 2,461.88	$ 2,461.91
OC04-005								$ 7,945.88	$ 7,945.91

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
OC05-001									
OC05-002									
OC05-003									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
OC05-004									
OC05-005									
OC05-006									
OC0541									
OC05-008									
OC05-009									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
OC05-010									
OC06-001									
OC06-002									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
ALUM-001									
ALUM-002									
OC07-02									
VID-001									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
VID-002									
EL20-001									
EL20-002									
EL20-003									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
EL20-004									
EL20-005									
EL20-006									
OC01-001	$ 15,367.99	$ 15,367.98	$ 15,367.98	$ 15,367.98	$ 15,367.98				
OC01-002	$ 2,650.70	$ 2,650.72	$ 2,650.72	$ 2,650.72	$ 2,650.72				

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
OC01-004	$ 926.72	$ 926.74	$ 926.74	$ 926.74	$ 926.74				
OC01-005	$ 3,669.12	$ 3,669.12	$ 3,669.12	$ 3,669.12	$ 3,669.12				
OC01-008	$ 3,823.88	$ 3,823.87	$ 3,823.87	$ 3,823.87	$ 3,823.87				
OC01-009	$ 8,390.36	$ 8,390.36	$ 8,390.36	$ 8,390.36	$ 8,390.36				
OC01-011	$ 38,386.20	$ 38,386.20	$ 38,386.20	$ 38,386.20	$ 38,386.20				

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
EM20-001						$ 28,787.23		$ 57,572.54	$ 57,572.54
EM20-002						$ 5,766.94		$ 11,534.00	$ 11,534.00
EM20-003						$ 1,632.80		$ 3,265.59	$ 3,265.59

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
EM20-004						$ 810.16		$ 1,620.31	$ 1,620.31
OC04-001				$ 38,121.15	$ 38,121.14	$ 19,060.57			$ 38,121.14
OC04-002				$ 2,282.88	$ 2,282.88	$ 1,141.44			$ 2,282.88
OC04-003				$ 5,750.78	$ 5,750.79	$ 2,875.39			$ 5,750.79
OC04-004				$ 1,694.02	$ 1,694.03	$ 847.01			$ 1,694.03

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
OC04-005				$ 5,046.96	$ 5,046.96	$ 2,523.48		$ 5,046.96	
OC05-002									
OC05-005									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
OC05-008									
OC05-009									
OC05-010									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
ALUM-001									
ALUM-002									
VID-001									
VID-002									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
EL20-001									
EL20-002									
EL20-006									
PREL-002	$ 778.53	$ 778.51	$ 778.51	$ 778.51	$ 778.51	$ 389.26		$ 778.51	$ 778.51

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
OC01-01	$ 5,997.32	$ 5,997.38	$ 5,997.38	$ 5,997.38	$ 5,997.38	$ 2,998.69		$ 5,997.38	$ 5,997.38
OC01-14	$ 13,311.94	$ 13,311.97	$ 13,311.97	$ 13,311.97	$ 13,311.97	$ 6,655.98		$ 13,311.97	$ 13,311.97
OC01-24	$ 5,398.50	$ 5,398.50	$ 5,398.50	$ 5,398.50	$ 5,398.50	$ 2,699.25		$ 5,398.50	$ 5,398.50
OC01-25	$ 191.12	$ 191.18	$ 191.18	$ 191.18	$ 191.18	$ 95.59		$ 191.18	$ 191.18
OC01-26	$ 2,407.05	$ 2,407.07	$ 2,407.07	$ 2,407.07	$ 2,407.07	$ 1,203.53		$ 2,407.07	$ 2,407.07

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
OC01-04	$ 1,177.95	$ 1,177.95	$ 1,177.95	$ 1,177.95	$ 1,177.95	$ 588.98		$ 1,177.95	$ 1,177.95
OC01-16	$ 519.32	$ 519.37	$ 519.37	$ 519.37	$ 519.37	$ 259.68		$ 519.37	$ 519.37
OCO1-100	$ 98.95	$ 98.93	$ 98.93	$ 98.93	$ 98.93	$ 49.46		$ 98.93	$ 98.93
OC01-105	$ 2,077.53	$ 2,077.55	$ 2,077.55	$ 2,077.55	$ 2,077.55	$ 1,038.77		$ 2,077.55	$ 2,077.55
OC01-23	$ 1,493.70	$ 1,493.70	$ 1,493.70	$ 1,493.70	$ 1,493.70	$ 746.85		$ 1,493.70	$ 1,493.70
OC01-22	$ 5,243.92	$ 5,243.98	$ 5,243.98	$ 5,243.98	$ 5,243.98	$ 2,621.99		$ 5,243.98	$ 5,243.98

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
PREL-004	$ 895.43	$ 895.43	$ 895.43	$ 895.43	$ 895.43	$ 447.71		$ 895.43	$ 895.43

UMF41-07

2154

UMF41-08

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
UMF41-09									
UMF41-10									
OC02-025-0									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
OC02-035-0									
OC02-041-0									
OC04-07									
OC04-06									
UMF41-11									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
UMF41-12									
UMF41-13									
OC05-01									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
OC05-02									
OC05-03									
OC05-08									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
OC05-09									
OC05-265-0									
OC05-05									
OC05-10									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
OC05-265-0									
OC05-265-0									
OC05-265-0									
ACA-007-00									
OC05-200									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
OC05-307-0									
OC0541									
UMF41-25									
OC06-01									
UMF41-27									
UMF41-28									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
OC07-01									
OC07-02									
UMF41-31									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
UMF41-32									
OC11-01									
OC11-02									
OC11-03									
OC01-01-00	$ 882.51	$ 882.50	$ 882.50	$ 882.50	$ 882.50				

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
OC01-01-01	$ 835.27	$ 835.25	$ 835.25	$ 835.25	$ 835.25				
OC31-01	$ 397.72	$ 397.71	$ 397.71	$ 397.71	$ 397.71				
OC31-02	$ 2,585.18	$ 2,585.18	$ 2,585.18	$ 2,585.18	$ 2,585.18				
EL20-01									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
UMF41-52									
EL20-14									
EL20-02									
EL20-03									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Ago 24 05 Ago-05 Ago	06 Ago-06 Ago	07 Ago-07 Ago	08 Ago-08 Ago	09 Ago-09 Ago	10 Ago-10 Ago	11 Ago-11 Ago	12 Ago-12 Ago	13 Ago-13 Ago
EL20-04									
EL20-07									
EL20-08									
	$ 218,435.74	$ 218,436.00	$ 218,436.00	$ 316,407.69	$ 316,407.68	$ 105,778.70	$ 0.00	$ 332,683.23	$ 234,711.32
	$ 218,435.74	$ 436,871.74	$ 655,307.74	$ 971,715.43	$ 1'288,123.11	$ 1'393,901.81	$ 1'393,901.81	$ 1'726,585.04	$ 1'961,296.36
% PARCIAL:	0.68%	0.68%	0.68%	0.99%	0.99%	0.33%	0.00%	1.04%	0.73%
	0.68%	1.36%	2.04%	3.03%	4.01%	4.34%	4.34%	5.38%	6.11%

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	22 Ago-22 Ago
OC01-001									
OC01-002									
OC01-003									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	22 Ago-22 Ago
OC01-004									
OC01-005									
OC01-006									
OC01-007									
OC01-008									
OC01-009									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Ago 24 14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	22 Ago-22 Ago
OC01-010									
OC01-011									
EM20-001	$ 38,124.99	$ 38,124.99	$ 38,124.99	$ 19,062.49		$ 38,124.99	$ 38,124.99	$ 38,124.99	$ 38,124.99

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Ago 24 14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	22 Ago-22 Ago
02154	$ 37,466.55	$ 37,466.55	$ 37,466.55	$ 18,733.28		$ 37,466.55	$ 37,466.55	$ 37,466.55	$ 37,466.55
EM20-002	$ 9,816.66	$ 9,816.66	$ 9,816.66	$ 4,908.33		$ 9,816.66	$ 9,816.66	$ 9,816.66	$ 9,816.66
EM20-003	$ 2,799.07	$ 2,799.07	$ 2,799.07	$ 1,399.54		$ 2,799.07	$ 2,799.07	$ 2,799.07	$ 2,799.07
EM20-004	$ 1,388.84	$ 1,388.84	$ 1,388.84	$ 694.42		$ 1,388.84	$ 1,388.84	$ 1,388.84	$ 1,388.84

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	22 Ago-22 Ago
OC02-025-0									
OC02-035-0									
OC02-041-0									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Ago 24 14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	22 Ago-22 Ago
OC04-001	$ 17,413.79	$ 17,413.79	$ 17,413.79	$ 8,706.90		$ 17,413.79	$ 17,413.79	$ 17,413.79	
OC04-002	$ 1,057.51	$ 1,057.51	$ 1,057.51	$ 528.76		$ 1,057.51	$ 1,057.51	$ 1,057.51	
OC04-003	$ 2,652.13	$ 2,652.13	$ 2,652.13	$ 1,326.06		$ 2,652.13	$ 2,652.13	$ 2,652.13	
OC04-004	$ 2,461.91	$ 2,461.91	$ 2,461.91	$ 1,230.95		$ 2,461.91	$ 2,461.91	$ 2,461.91	
OC04-005	$ 7,945.91	$ 7,945.91	$ 7,945.91	$ 3,972.95		$ 7,945.91	$ 7,945.91	$ 7,945.91	

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	22 Ago-22 Ago
OC05-001									
OC05-002									
OC05-003									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	22 Ago-22 Ago
OC05-004									
OC05-005									
OC05-006									
OC0541									
OC05-008									
OC05-009									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	22 Ago-22 Ago
OC05-010									
OC06-001									
OC06-002									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7



PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	22 Ago-22 Ago
ALUM-001									
ALUM-002									
OC07-02									
VID-001									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	22 Ago-22 Ago
VID-002									
EL20-001									
EL20-002									
EL20-003									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	22 Ago-22 Ago
EL20-004									
EL20-005									
EL20-006									
OC01-001									
OC01-002									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Ago 24 14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	22 Ago-22 Ago
OC01-004									
OC01-005									
OC01-008									
OC01-009									
OC01-011									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Ago 24 14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	22 Ago-22 Ago
EM20-001	$ 57,572.54	$ 57,572.54	$ 57,572.54	$ 28,786.27		$ 57,572.54	$ 57,572.54	$ 57,572.54	$ 57,572.54
EM20-002	$ 11,534.00	$ 11,534.00	$ 11,534.00	$ 5,767.00		$ 11,534.00	$ 11,534.00	$ 11,534.00	$ 11,534.00
EM20-003	$ 3,265.59	$ 3,265.59	$ 3,265.59	$ 1,632.79		$ 3,265.59	$ 3,265.59	$ 3,265.59	$ 3,265.59

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Ago 24 14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	22 Ago-22 Ago
EM20-004	$ 1,620.31	$ 1,620.31	$ 1,620.31	$ 810.15		$ 1,620.31	$ 1,620.31	$ 1,620.31	$ 1,620.31
OC04-001									
OC04-002									
OC04-003									
OC04-004									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	22 Ago-22 Ago
OC04-005									
OC05-002									
OC05-005									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	22 Ago-22 Ago
OC05-008									
OC05-009									
OC05-010									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Ago 24 14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	22 Ago-22 Ago
ALUM-001						$ 75,105.28	$ 75,105.20	$ 75,105.20	$ 75,105.20
ALUM-002						$ 8,638.44	$ 8,638.38	$ 8,638.38	$ 8,638.38
VID-001									
VID-002									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Ago 24 14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	22 Ago-22 Ago
EL20-001									
EL20-002									
EL20-006									
PREL-002	$ 778.51	$ 778.51	$ 778.51	$ 389.26			$ 778.51		

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Ago 24 14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	22 Ago-22 Ago
OC01-01	$ 5,997.38	$ 5,997.38	$ 5,997.38	$ 2,998.69		$ 5,997.38			
OC01-14	$ 13,311.97	$ 13,311.97	$ 13,311.97	$ 6,655.98		$ 13,311.97			
OC01-24	$ 5,398.50	$ 5,398.50	$ 5,398.50	$ 2,699.25		$ 5,398.50			
OC01-25	$ 191.18	$ 191.18	$ 191.18	$ 95.59		$ 191.18			
OC01-26	$ 2,407.07	$ 2,407.07	$ 2,407.07	$ 1,203.53		$ 2,407.07			

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Ago 24 14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	22 Ago-22 Ago
OC01-04	$ 1,177.95	$ 1,177.95	$ 1,177.95	$ 588.98		$ 1,177.95			
OC01-16	$ 519.37	$ 519.37	$ 519.37	$ 259.68		$ 519.37			
OCO1-100	$ 98.93	$ 98.93	$ 98.93	$ 49.46		$ 98.93			
OC01-105	$ 2,077.55	$ 2,077.55	$ 2,077.55	$ 1,038.77		$ 2,077.55			
OC01-23	$ 1,493.70	$ 1,493.70	$ 1,493.70	$ 746.85		$ 1,493.70			
OC01-22	$ 5,243.98	$ 5,243.98	$ 5,243.98	$ 2,621.99		$ 5,243.98			

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Ago 24 14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	22 Ago-22 Ago
PREL-004	$ 895.43	$ 895.43	$ 895.43	$ 447.71		$ 895.43			

UMF41-07

2154

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	22 Ago-22 Ago
UMF41-09									
UMF41-10									
OC02-025-0	$ 11,041.02	$ 11,041.00	$ 5,520.50		$ 11,041.00	$ 11,041.00	$ 11,041.00	$ 11,041.00	

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	Ago 24 22 Ago-22 Ago
OC02-035-0	$ 22,128.37	$ 22,128.17	$ 11,064.06		$ 22,128.17	$ 22,128.17	$ 22,128.17	$ 22,128.17	
OC02-041-0	$ 19,427.19	$ 19,427.17	$ 9,713.58		$ 19,427.17	$ 19,427.17	$ 19,427.17	$ 19,427.17	
OC04-07								$ 15,602.00	$ 15,602.00
OC04-06								$ 2,684.82	$ 2,684.84
UMF41-11								$ 3,116.61	$ 3,116.55

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	22 Ago-22 Ago
UMF41-12								$ 1,350.04	$ 1,350.08
UMF41-13								$ 1,734.38	$ 1,734.43
OC05-01									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	22 Ago-22 Ago
OC05-02									
OC05-03									
OC05-08									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	22 Ago-22 Ago
OC05-09									
OC05-265-0									
OC05-05									
OC05-10									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	22 Ago-22 Ago
OC05-265-0									
OC05-265-0									
OC05-265-0									
ACA-007-00									
OC05-200									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	22 Ago-22 Ago
OC05-307-0									
OC0541									
UMF41-25									
OC06-01									
UMF41-27									
UMF41-28									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	22 Ago-22 Ago
OC07-01									
OC07-02									
UMF41-31									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F. **FECHA: 2 DE AGOSTO 2024**
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Ago 24 14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	22 Ago-22 Ago
UMF41-32									
OC11-01									
OC11-02									
OC11-03									
OC01-01-00									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Ago 24 14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	22 Ago-22 Ago
OC01-01-01									
OC31-01									
OC31-02									
EL20-01									
UMF41-51									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	22 Ago-22 Ago
UMF41-52									
EL20-14									
EL20-02									
EL20-03									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	14 Ago-14 Ago	15 Ago-15 Ago	16 Ago-16 Ago	17 Ago-17 Ago	18 Ago-18 Ago	19 Ago-19 Ago	20 Ago-20 Ago	21 Ago-21 Ago	22 Ago-22 Ago	Ago 24
EL20-04										
EL20-07										
EL20-08										
	$ 234,711.32	$ 287,307.90	$ 287,307.66	$ 143,653.77	$ 0.00	$ 371,051.38	$ 331,459.72	$ 355,947.57	$ 324,416.37	
	$ 2'196,007.68	$ 2'483,315.58	$ 2'770,623.24	$ 2'914,277.01	$ 2'914,277.01	$ 3'285,328.39	$ 3'616,788.11	$ 3'972,735.68	$ 4'297,152.05	
% PARCIAL:	0.73%	0.89%	0.89%	0.45%	0.00%	1.16%	1.03%	1.11%	1.01%	
	6.84%	7.73%	8.63%	9.07%	9.07%	10.23%	11.26%	12.37%	13.38%	

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 23 Ago-23 Ago	24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago
OC01-001									
OC01-002									
OC01-003									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 23 Ago-23 Ago	24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago
OC01-004									
OC01-005									
OC01-006									
OC01-007									
OC01-008									
OC01-009									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	23 Ago-23 Ago	Ago 24 24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago
OC01-010									
OC01-011									
EM20-001	$ 38,124.99	$ 19,062.49		$ 38,124.99	$ 38,124.99	$ 38,124.99	$ 38,124.99	$ 38,124.99	$ 19,062.49

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	23 Ago-23 Ago	Ago 24 24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago
02154	$ 37,466.55	$ 18,733.28		$ 37,466.55	$ 37,466.55	$ 37,466.55	$ 37,466.55	$ 37,466.55	$ 18,733.28
EM20-002	$ 9,816.66	$ 4,908.33		$ 9,816.66	$ 9,816.66	$ 9,816.66	$ 9,816.66	$ 9,816.66	$ 4,908.33
EM20-003	$ 2,799.07	$ 1,399.54		$ 2,799.07	$ 2,799.07	$ 2,799.07	$ 2,799.07	$ 2,799.07	$ 1,399.54
EM20-004	$ 1,388.84	$ 694.42		$ 1,388.84	$ 1,388.84	$ 1,388.84	$ 1,388.84	$ 1,388.84	$ 694.42

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 23 Ago-23 Ago	24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago
OC02-025-0									
OC02-035-0									
OC02-041-0									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 23 Ago-23 Ago	24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago
OC04-001									
OC04-002									
OC04-003									
OC04-004									
OC04-005									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES										
Clave	Ago 24 23 Ago-23 Ago	24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago	
OC05-001										
OC05-002										
OC05-003										

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES										
Clave	Ago 24 23 Ago-23 Ago	24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago	
OC05-004										
OC05-005										
OC05-006										
OC0541										
OC05-008										
OC05-009										

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 23 Ago-23 Ago	24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago
OC05-010									
OC06-001									
OC06-002									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	23 Ago-23 Ago	Ago 24 24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago
ALUM-001									
ALUM-002									
OC07-02									
VID-001									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 23 Ago-23 Ago	24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago
VID-002									
EL20-001									
EL20-002									
EL20-003									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 23 Ago-23 Ago	24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago
EL20-004									
EL20-005									
EL20-006									
OC01-001									
OC01-002									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 23 Ago-23 Ago	24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago
OC01-004									
OC01-005									
OC01-008									
OC01-009									
OC01-011									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	23 Ago-23 Ago	Ago 24 24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago
EM20-001	$ 57,572.54	$ 28,786.27	$ 57,572.54	$ 57,572.54	$ 57,572.54	$ 57,572.54	$ 57,572.54	$ 57,572.54	$ 28,786.27
EM20-002	$ 11,534.00	$ 5,767.00	$ 11,534.00	$ 11,534.00	$ 11,534.00	$ 11,534.00	$ 11,534.00	$ 11,534.00	$ 5,767.00
EM20-003	$ 3,265.59	$ 1,632.79	$ 3,265.59	$ 3,265.59	$ 3,265.59	$ 3,265.59	$ 3,265.59	$ 3,265.59	$ 1,632.79

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 23 Ago-23 Ago	24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago
EM20-004	$ 1,620.31	$ 810.15		$ 1,620.31	$ 1,620.31	$ 1,620.31	$ 1,620.31	$ 1,620.31	$ 810.15
OC04-001									
OC04-002									
OC04-003									
OC04-004									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7



PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 23 Ago-23 Ago	24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago
OC04-005									
OC05-002									
OC05-005									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 23 Ago-23 Ago	24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago
OC05-008									
OC05-009									
OC05-010									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Ago 24 23 Ago-23 Ago	24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago
ALUM-001	$ 75,105.20	$ 37,552.60		$ 75,105.20	$ 75,105.20	$ 75,105.20	$ 75,105.20	$ 75,105.20	$ 37,552.60
ALUM-002	$ 8,638.38	$ 4,319.19		$ 8,638.38	$ 8,638.38	$ 8,638.38	$ 8,638.38	$ 8,638.38	$ 4,319.19
VID-001									
VID-002									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 23 Ago-23 Ago	24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago
EL20-001									
EL20-002									
EL20-006									
PREL-002									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES										
Clave	Ago 24 23 Ago-23 Ago	24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago	
OC01-01										
OC01-14										
OC01-24										
OC01-25										
OC01-26										

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 23 Ago-23 Ago	24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago
OC01-04									
OC01-16									
OCO1-100									
OC01-105									
OC01-23									
OC01-22									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
25 AÑOS
contacto@germer.com.mx
CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Ago 24 23 Ago-23 Ago	24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago
PREL-004									
UMF41-07	$ 32,303.08	$ 64,603.02	$ 64,603.02	$ 64,603.02	$ 64,603.02	$ 64,603.02	$ 64,603.02	$ 64,603.02	$ 32,301.46
2154	$ 25,653.30	$ 51,306.62	$ 51,306.62	$ 51,306.62	$ 51,306.62	$ 51,306.62	$ 51,306.62	$ 51,306.62	$ 25,653.31
UMF41-08	$ 4,975.03	$ 9,949.91	$ 9,949.91	$ 9,949.91	$ 9,949.91	$ 9,949.91	$ 9,949.91	$ 9,949.91	$ 4,974.96

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Ago 24 23 Ago-23 Ago	24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago
UMF41-09	$ 1,331.26	$ 2,662.16	$ 2,662.16	$ 2,662.16	$ 2,662.16	$ 2,662.16	$ 2,662.16	$ 2,662.16	$ 1,331.08
UMF41-10	$ 660.60	$ 1,320.90	$ 1,320.90	$ 1,320.90	$ 1,320.90	$ 1,320.90	$ 1,320.90	$ 1,320.90	$ 660.45
OC02-025-0	$ 11,041.00	$ 5,520.50	$ 11,041.00	$ 11,041.00	$ 11,041.00	$ 11,041.00	$ 11,041.00		

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Ago 24 23 Ago-23 Ago	24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago
OC02-035-0	$ 22,128.17	$ 11,064.06	$ 22,128.17	$ 22,128.17	$ 22,128.17	$ 22,128.17			
OC02-041-0	$ 19,427.17	$ 9,713.58	$ 19,427.17	$ 19,427.17	$ 19,427.17	$ 19,427.17			
OC04-07	$ 15,602.00	$ 7,801.00	$ 15,602.00	$ 15,602.00	$ 15,602.00	$ 15,602.00	$ 15,602.00	$ 7,801.00	
OC04-06	$ 2,684.84	$ 1,342.42	$ 2,684.84	$ 2,684.84	$ 2,684.84	$ 2,684.84	$ 2,684.84	$ 1,342.42	
UMF41-11	$ 3,116.55	$ 1,558.28	$ 3,116.55	$ 3,116.55	$ 3,116.55	$ 3,116.55	$ 3,116.55	$ 1,558.28	

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	23 Ago-23 Ago	Ago 24 24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago
UMF41-12	$ 1,350.08	$ 675.04	$ 1,350.08	$ 1,350.08	$ 1,350.08	$ 1,350.08	$ 1,350.08	$ 1,350.08	$ 675.04
UMF41-13	$ 1,734.43	$ 867.21	$ 1,734.43	$ 1,734.43	$ 1,734.43	$ 1,734.43	$ 1,734.43	$ 1,734.43	$ 867.21

OC05-01

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 23 Ago-23 Ago	24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago
OC05-02									
OC05-03									
OC05-08									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 23 Ago-23 Ago	24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago
OC05-09									
OC05-265-0									
OC05-05									
OC05-10									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES										
Clave	Ago 24 23 Ago-23 Ago	24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago	
OC05-265-0										
OC05-265-0										
OC05-265-0										
ACA-007-00										
OC05-200										

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 23 Ago-23 Ago	24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago
OC05-307-0									
OC0541									
UMF41-25									
OC06-01									
UMF41-27									
UMF41-28									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 23 Ago-23 Ago	24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago
OC07-01									
OC07-02									
UMF41-31									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 23 Ago-23 Ago	24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago
UMF41-32									
OC11-01									
OC11-02									
OC11-03									
OC01-01-00									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 23 Ago-23 Ago	24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago
OC01-01-01									
OC31-01									
OC31-02									
EL20-01									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Ago 24 23 Ago-23 Ago	24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago
UMF41-52									
EL20-14									
EL20-02									
EL20-03									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	23 Ago-23 Ago	Ago 24 24 Ago-24 Ago	25 Ago-25 Ago	26 Ago-26 Ago	27 Ago-27 Ago	28 Ago-28 Ago	29 Ago-29 Ago	30 Ago-30 Ago	31 Ago-31 Ago
EL20-04									
EL20-07									
EL20-08									
	$ 324,416.37	$ 227,131.42	$ 0.00	$ 454,258.98	$ 454,258.98	$ 454,258.98	$ 454,258.98	$ 401,662.64	$ 200,831.27
	$ 4'621,568.42	$ 4'848,699.84	$ 4'848,699.84	$ 5'302,958.82	$ 5'757,217.80	$ 6'211,476.78	$ 6'665,735.76	$ 7'067,398.40	$ 7'268,229.67
% PARCIAL:	1.01%	0.71%	0.00%	1.41%	1.41%	1.41%	1.41%	1.25%	0.63%
	14.39%	15.10%	15.10%	16.51%	17.93%	19.34%	20.76%	22.01%	22.63%

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
OC01-001									
OC01-002									
OC01-003									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
OC01-004									
OC01-005									
OC01-006									
OC01-007									
OC01-008									
OC01-009									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
OC01-010									
OC01-011									
EM20-001	$ 38,124.99	$ 38,124.99	$ 38,124.99	$ 38,124.99	$ 38,124.99	$ 38,124.99	$ 19,062.49		$ 38,124.99

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
02154		$ 37,466.55	$ 37,466.55	$ 37,466.55	$ 37,466.55	$ 37,466.55	$ 18,733.28		$ 37,466.55
EM20-002		$ 9,816.66	$ 9,816.66	$ 9,816.66	$ 9,816.66	$ 9,816.66	$ 4,908.33		$ 9,816.66
EM20-003		$ 2,799.07	$ 2,799.07	$ 2,799.07	$ 2,799.07	$ 2,799.07	$ 1,399.54		$ 2,799.07
EM20-004		$ 1,388.84	$ 1,388.84	$ 1,388.84	$ 1,388.84	$ 1,388.84	$ 694.42		$ 1,388.84

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
OC02-025-0									
OC02-035-0									
OC02-041-0									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
OC04-001									
OC04-002									
OC04-003									
OC04-004									
OC04-005									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
OC05-001									
OC05-002									
OC05-003									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
OC05-004									
OC05-005									
OC05-006									
OC0541									
OC05-008									
OC05-009									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
OC05-010									
OC06-001									
OC06-002									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
ALUM-001									$ 57,433.91
ALUM-002									$ 10,847.80
OC07-02									$ 35,584.38
VID-001									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
VID-002									
EL20-001									
EL20-002									
EL20-003									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
EL20-004									
EL20-005									
EL20-006									
OC01-001									
OC01-002									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
OC01-004									
OC01-005									
OC01-008									
OC01-009									
OC01-011									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
EM20-001		$ 57,572.54	$ 57,572.54	$ 57,572.54	$ 57,572.54	$ 57,572.54	$ 28,786.27		
EM20-002		$ 11,534.00	$ 11,534.00	$ 11,534.00	$ 11,534.00	$ 11,534.00	$ 5,767.00		
EM20-003		$ 3,265.59	$ 3,265.59	$ 3,265.59	$ 3,265.59	$ 3,265.59	$ 1,632.79		

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
EM20-004	$ 1,620.31	$ 1,620.31	$ 1,620.31	$ 1,620.31	$ 1,620.31	$ 1,620.31	$ 810.15		
OC04-001									
OC04-002									
OC04-003									
OC04-004									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
OC04-005									
OC05-002									
OC05-005									

$ 4,301.80

$ 108.60

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
OC05-008									$ 966.96
OC05-009									$ 556.07
OC05-010									$ 7,126.16

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
ALUM-001		$ 75,105.20	$ 75,105.20	$ 75,105.20	$ 75,105.20	$ 75,105.20	$ 37,552.60		$ 75,105.20
ALUM-002		$ 8,638.38	$ 8,638.38	$ 8,638.38	$ 8,638.38	$ 8,638.38	$ 4,319.19		$ 8,638.38
VID-001									
VID-002									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
EL20-001									
EL20-002									
EL20-006									
PREL-002									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
OC01-01									
OC01-14									
OC01-24									
OC01-25									
OC01-26									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
OC01-04									
OC01-16									
OCO1-100									
OC01-105									
OC01-23									
OC01-22									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx
CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
PREL-004									
UMF41-07		$ 64,603.02	$ 64,603.02	$ 64,603.02	$ 64,603.02	$ 64,603.02	$ 32,301.46		$ 64,603.02
2154		$ 51,306.62	$ 51,306.62	$ 51,306.62	$ 51,306.62	$ 51,306.62	$ 25,653.31		$ 51,306.62
UMF41-08		$ 9,949.91	$ 9,949.91	$ 9,949.91	$ 9,949.91	$ 9,949.91	$ 4,974.96		$ 9,949.91

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
UMF41-09		$ 2,662.16	$ 2,662.16	$ 2,662.16	$ 2,662.16	$ 2,662.16	$ 1,331.08		$ 2,662.16
UMF41-10		$ 1,320.90	$ 1,320.90	$ 1,320.90	$ 1,320.90	$ 1,320.90	$ 660.45		$ 1,320.90

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
OC02-035-0									
OC02-041-0									
OC04-07	$ 15,602.00	$ 15,602.00	$ 15,602.00	$ 15,602.00	$ 15,602.00	$ 7,801.00		$ 15,602.00	
OC04-06	$ 2,684.84	$ 2,684.84	$ 2,684.84	$ 2,684.84	$ 2,684.84	$ 1,342.42		$ 2,684.84	
UMF41-11	$ 3,116.55	$ 3,116.55	$ 3,116.55	$ 3,116.55	$ 3,116.55	$ 1,558.28		$ 3,116.55	

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
UMF41-12	$ 1,350.08	$ 1,350.08	$ 1,350.08	$ 1,350.08	$ 1,350.08	$ 675.04	$ 1,350.08		
UMF41-13	$ 1,734.43	$ 1,734.43	$ 1,734.43	$ 1,734.43	$ 1,734.43	$ 867.21	$ 1,734.43		

OC05-01

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
OC05-02									
OC05-03									
OC05-08									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
OC05-09									
OC05-265-0									
OC05-05									
OC05-10									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
OC05-265-0									
OC05-265-0									
OC05-265-0									
ACA-007-00									
OC05-200									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
OC05-307-0									
OC0541									
UMF41-25									
OC06-01									
UMF41-27									$ 1,985.50
UMF41-28									$ 45,938.88

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
OC07-01									$ 33,292.53
OC07-02									$ 47,102.54
UMF41-31									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
UMF41-32									
OC11-01									
OC11-02									
OC11-03									
OC01-01-00									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
OC01-01-01									
OC31-01									
OC31-02									
EL20-01									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
UMF41-52									
EL20-14									
EL20-02									
EL20-03									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 01 Sep-01 Sep	02 Sep-02 Sep	03 Sep-03 Sep	04 Sep-04 Sep	05 Sep-05 Sep	06 Sep-06 Sep	07 Sep-07 Sep	08 Sep-08 Sep	09 Sep-09 Sep
EL20-04									
EL20-07									
EL20-08									
	$ 0.00	$ 401,662.64	$ 401,662.64	$ 401,662.64	$ 401,662.64	$ 401,662.64	$ 200,831.27	$ 0.00	$ 572,915.33
	$ 7'268,229.67	$ 7'669,892.31	$ 8'071,554.95	$ 8'473,217.59	$ 8'874,880.23	$ 9'276,542.87	$ 9'477,374.14	$ 9'477,374.14	$ 10'050,289.47
% PARCIAL:	0.00%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	0.63%	0.00%	1.78%
	22.63%	23.88%	25.13%	26.38%	27.63%	28.88%	29.51%	29.51%	31.29%

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
OC01-001									
OC01-002									
OC01-003									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
OC01-004									
OC01-005									
OC01-006									
OC01-007									
OC01-008									
OC01-009									

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
OC01-010									
OC01-011									
EM20-001	$ 38,124.99	$ 38,124.99	$ 38,124.99	$ 38,124.99	$ 19,062.49		$ 38,124.99	$ 38,124.99	$ 38,124.99

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
02154	$ 37,466.55	$ 37,466.55	$ 37,466.55	$ 37,466.55	$ 18,733.28		$ 37,466.55	$ 37,466.55	$ 37,466.55
EM20-002	$ 9,816.66	$ 9,816.66	$ 9,816.66	$ 9,816.66	$ 4,908.33		$ 9,816.66	$ 9,816.66	$ 9,816.66
EM20-003	$ 2,799.07	$ 2,799.07	$ 2,799.07	$ 2,799.07	$ 1,399.54		$ 2,799.07	$ 2,799.07	$ 2,799.07
EM20-004	$ 1,388.84	$ 1,388.84	$ 1,388.84	$ 1,388.84	$ 694.42		$ 1,388.84	$ 1,388.84	$ 1,388.84

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
OC02-025-0									
OC02-035-0									
OC02-041-0									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
OC04-001									
OC04-002									
OC04-003									
OC04-004									
OC04-005									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
OC05-001									
OC05-002									
OC05-003									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
OC05-004									
OC05-005									
OC05-006									
OC0541									
OC05-008									
OC05-009									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
OC05-010									
OC06-001									
OC06-002									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
25 AÑOS
contacto@germer.com.mx
CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
ALUM-001	$ 57,433.75	$ 57,433.75	$ 57,433.75	$ 57,433.75	$ 28,716.88		$ 57,433.75	$ 57,433.75	$ 57,433.75
ALUM-002	$ 10,847.62	$ 10,847.62	$ 10,847.62	$ 10,847.62	$ 5,423.81		$ 10,847.62	$ 10,847.62	$ 10,847.62
OC07-02	$ 35,584.33	$ 35,584.33	$ 35,584.33	$ 35,584.33	$ 17,792.16		$ 35,584.33	$ 35,584.33	$ 35,584.33
VID-001									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
VID-002									
EL20-001									$ 16,407.94
EL20-002									$ 2,766.41
EL20-003									$ 2,175.23

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
EL20-004									$ 6,734.32
EL20-005									$ 1,888.76
EL20-006									$ 2,875.74
OC01-001									
OC01-002									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
OC01-004									
OC01-005									
OC01-008									
OC01-009									
OC01-011									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
EM20-001									
EM20-002									
EM20-003									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
EM20-004									
OC04-001									
OC04-002									
OC04-003									
OC04-004									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
OC04-005									
OC05-002	$ 4,301.79	$ 4,301.79	$ 4,301.79	$ 4,301.79	$ 2,150.90		$ 4,301.79	$ 4,301.79	$ 4,301.79
OC05-005	$ 108.64	$ 108.64	$ 108.64	$ 108.64	$ 54.32		$ 108.64	$ 108.64	$ 108.64

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
OC05-008	$ 967.01	$ 967.01	$ 967.01	$ 967.01	$ 483.50	$ 967.01	$ 967.01	$ 967.01	
OC05-009	$ 556.10	$ 556.10	$ 556.10	$ 556.10	$ 278.05	$ 556.10	$ 556.10	$ 556.10	
OC05-010	$ 7,126.17	$ 7,126.17	$ 7,126.17	$ 7,126.17	$ 3,563.09	$ 7,126.17	$ 7,126.17	$ 7,126.17	

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
ALUM-001	$ 75,105.20	$ 75,105.20	$ 75,105.20	$ 75,105.20	$ 37,552.60		$ 75,105.20		
ALUM-002	$ 8,638.38	$ 8,638.38	$ 8,638.38	$ 8,638.38	$ 4,319.19		$ 8,638.38		
VID-001									
VID-002									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
EL20-001								$ 1,746.44	$ 1,746.29
EL20-002								$ 1,619.59	$ 1,619.23
EL20-006								$ 1,122.42	$ 1,122.25
PREL-002									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
OC01-01									
OC01-14									
OC01-24									
OC01-25									
OC01-26									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
OC01-04									
OC01-16									
OCO1-100									
OC01-105									
OC01-23									
OC01-22									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx
CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
PREL-004									
UMF41-07	$ 64,603.02	$ 64,603.02	$ 64,603.02	$ 64,603.02	$ 32,301.46		$ 64,603.02	$ 64,603.02	$ 64,603.02
2154	$ 51,306.62	$ 51,306.62	$ 51,306.62	$ 51,306.62	$ 25,653.31		$ 51,306.62	$ 51,306.62	$ 51,306.62
UMF41-08	$ 9,949.91	$ 9,949.91	$ 9,949.91	$ 9,949.91	$ 4,974.96		$ 9,949.91	$ 9,949.91	$ 9,949.91

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
UMF41-09	$ 2,662.16	$ 2,662.16	$ 2,662.16	$ 2,662.16	$ 1,331.08		$ 2,662.16	$ 2,662.16	$ 2,662.16
UMF41-10	$ 1,320.90	$ 1,320.90	$ 1,320.90	$ 1,320.90	$ 660.45		$ 1,320.90	$ 1,320.90	$ 1,320.90

OC02-025-0

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
OC02-035-0									
OC02-041-0									
OC04-07									
OC04-06									
UMF41-11									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
UMF41-12									
UMF41-13									
OC05-01									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
OC05-02									
OC05-03									
OC05-08									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
OC05-09									
OC05-265-0									
OC05-05									
OC05-10									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
OC05-265-0									
OC05-265-0									
OC05-265-0									
ACA-007-00									
OC05-200									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
OC05-307-0									
OC0541									
UMF41-25								$ 2,063.61	$ 2,063.65
OC06-01								$ 31,958.51	$ 31,958.57
UMF41-27	$ 1,985.36	$ 1,985.36	$ 1,985.36	$ 1,985.36	$ 992.68		$ 1,985.36	$ 1,985.36	$ 1,985.36
UMF41-28	$ 45,938.88	$ 45,938.88	$ 45,938.88	$ 45,938.88	$ 22,969.44		$ 45,938.88	$ 45,938.88	$ 45,938.88

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
OC07-01	$ 33,292.32	$ 33,292.32	$ 33,292.32	$ 33,292.32	$ 16,646.16		$ 33,292.32	$ 33,292.32	$ 33,292.32
OC07-02	$ 47,102.43	$ 47,102.43	$ 47,102.43	$ 47,102.43	$ 23,551.22		$ 47,102.43	$ 47,102.43	$ 47,102.43

UMF41-31

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
UMF41-32									
OC11-01									
OC11-02									
OC11-03									
OC01-01-00									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
OC01-01-01									
OC31-01									
OC31-02									
EL20-01									
UMF41-51									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
UMF41-52									
EL20-14									
EL20-02									
EL20-03									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 10 Sep-10 Sep	11 Sep-11 Sep	12 Sep-12 Sep	13 Sep-13 Sep	14 Sep-14 Sep	15 Sep-15 Sep	16 Sep-16 Sep	17 Sep-17 Sep	18 Sep-18 Sep
EL20-04									
EL20-07									
EL20-08									
	$ 548,426.70	$ 548,426.70	$ 548,426.70	$ 548,426.70	$ 274,213.32	$ 0.00	$ 548,426.70	$ 503,193.69	$ 536,041.51
	$ 10'598,716.17	$ 11'147,142.87	$ 11'695,569.57	$ 12'243,996.27	$ 12'518,209.59	$ 12'518,209.59	$ 13'066,636.29	$ 13'569,829.98	$ 14'105,871.49
% PARCIAL:	1.71%	1.71%	1.71%	1.71%	0.85%	0.00%	1.71%	1.57%	1.67%
	33.00%	34.71%	36.42%	38.12%	38.98%	38.98%	40.69%	42.25%	43.92%

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F. FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 19 Sep-19 Sep	20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
OC01-001									
OC01-002									
OC01-003									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 19 Sep-19 Sep	20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
OC01-004									
OC01-005									
OC01-006									
OC01-007									
OC01-008									
OC01-009									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	19 Sep-19 Sep	Sep 24 20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
OC01-010									
OC01-011									
EM20-001	$ 38,124.99	$ 38,124.99	$ 19,062.49			$ 38,124.99	$ 38,124.99		

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 19 Sep-19 Sep	20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
02154	$ 37,466.55	$ 37,466.55	$ 18,733.28		$ 37,466.55	$ 37,466.55			
EM20-002	$ 9,816.66	$ 9,816.66	$ 4,908.33		$ 9,816.66	$ 9,816.66			
EM20-003	$ 2,799.07	$ 2,799.07	$ 1,399.54		$ 2,799.07	$ 2,799.07			
EM20-004	$ 1,388.84	$ 1,388.84	$ 694.42		$ 1,388.84	$ 1,388.84			

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 19 Sep-19 Sep	20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
OC02-025-0									
OC02-035-0									
OC02-041-0									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 19 Sep-19 Sep	20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
OC04-001									
OC04-002									
OC04-003									
OC04-004									
OC04-005									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 19 Sep-19 Sep	20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
OC05-001									
OC05-002									
OC05-003									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 19 Sep-19 Sep	20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
OC05-004									
OC05-005									
OC05-006									
OC0541									
OC05-008									
OC05-009									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 19 Sep-19 Sep	20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
OC05-010									
OC06-001									
OC06-002									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 19 Sep-19 Sep	20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
ALUM-001	$ 57,433.75	$ 57,433.75	$ 28,716.88		$ 57,433.75	$ 57,433.75	$ 57,433.75	$ 57,433.75	$ 57,433.75
ALUM-002	$ 10,847.62	$ 10,847.62	$ 5,423.81		$ 10,847.62	$ 10,847.62	$ 10,847.62	$ 10,847.62	$ 10,847.62
OC07-02	$ 35,584.33	$ 35,584.33	$ 17,792.16		$ 35,584.33	$ 35,584.33	$ 35,584.33	$ 35,584.33	$ 35,584.33
VID-001									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 19 Sep-19 Sep	20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
VID-002									
EL20-001	$ 16,407.91	$ 16,407.91	$ 8,203.95		$ 16,407.91	$ 16,407.91	$ 16,407.91	$ 16,407.91	$ 16,407.91
EL20-002	$ 2,766.20	$ 2,766.20	$ 1,383.09		$ 2,766.20	$ 2,766.20	$ 2,766.20	$ 2,766.20	$ 2,766.20
EL20-003	$ 2,175.14	$ 2,175.14	$ 1,087.56		$ 2,175.14	$ 2,175.14	$ 2,175.14	$ 2,175.14	$ 2,175.14

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 19 Sep-19 Sep	20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
EL20-004	$ 6,734.26	$ 6,734.26	$ 3,367.13		$ 6,734.26	$ 6,734.26	$ 6,734.26	$ 6,734.26	$ 6,734.26
EL20-005	$ 1,888.76	$ 1,888.76	$ 944.38		$ 1,888.76	$ 1,888.76	$ 1,888.76	$ 1,888.76	$ 1,888.76
EL20-006	$ 2,875.79	$ 2,875.79	$ 1,437.89		$ 2,875.79	$ 2,875.79	$ 2,875.79	$ 2,875.79	$ 2,875.79
OC01-001									
OC01-002									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 19 Sep-19 Sep	20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
OC01-004									
OC01-005									
OC01-008									
OC01-009									
OC01-011									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 19 Sep-19 Sep	20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
EM20-001									
EM20-002									
EM20-003									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 19 Sep-19 Sep	20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
EM20-004									
OC04-001									
OC04-002									
OC04-003									
OC04-004									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 19 Sep-19 Sep	20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
OC04-005									
OC05-002	$ 4,301.79	$ 4,301.79	$ 2,150.90			$ 4,301.79			
OC05-005	$ 108.64	$ 108.64	$ 54.32			$ 108.64			

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 19 Sep-19 Sep	20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
OC05-008	$ 967.01	$ 967.01	$ 483.50		$ 967.01				
OC05-009	$ 556.10	$ 556.10	$ 278.05		$ 556.10				
OC05-010	$ 7,126.17	$ 7,126.17	$ 3,563.09		$ 7,126.17				

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 19 Sep-19 Sep	20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
ALUM-001									
ALUM-002									
VID-001									$ 33,257.25
VID-002									$ 4,610.93

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	19 Sep-19 Sep	Sep 24 20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
EL20-001	$ 1,746.29	$ 1,746.29	$ 873.14		$ 1,746.29	$ 1,746.29	$ 1,746.29	$ 1,746.29	$ 1,746.29
EL20-002	$ 1,619.23	$ 1,619.23	$ 809.62		$ 1,619.23	$ 1,619.23	$ 1,619.23	$ 1,619.23	$ 1,619.23
EL20-006	$ 1,122.25	$ 1,122.25	$ 561.12		$ 1,122.25	$ 1,122.25	$ 1,122.25	$ 1,122.25	$ 1,122.25
PREL-002									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 19 Sep-19 Sep	20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
OC01-01									
OC01-14									
OC01-24									
OC01-25									
OC01-26									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 19 Sep-19 Sep	20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
OC01-04									
OC01-16									
OCO1-100									
OC01-105									
OC01-23									
OC01-22									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 19 Sep-19 Sep	20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
PREL-004									
UMF41-07	$ 64,603.02	$ 64,603.02	$ 32,301.46		$ 64,603.02	$ 64,603.02	$ 64,603.02	$ 64,603.02	$ 64,603.02
2154	$ 51,306.62	$ 51,306.62	$ 25,653.31		$ 51,306.62	$ 51,306.62	$ 51,306.62	$ 51,306.62	$ 51,306.62
UMF41-08	$ 9,949.91	$ 9,949.91	$ 4,974.96		$ 9,949.91	$ 9,949.91	$ 9,949.91	$ 9,949.91	$ 9,949.91

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	19 Sep-19 Sep	Sep 24 20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
UMF41-09	$ 2,662.16	$ 2,662.16	$ 1,331.08		$ 2,662.16	$ 2,662.16	$ 2,662.16	$ 2,662.16	$ 2,662.16
UMF41-10	$ 1,320.90	$ 1,320.90	$ 660.45		$ 1,320.90	$ 1,320.90	$ 1,320.90	$ 1,320.90	$ 1,320.90

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 19 Sep-19 Sep	20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
OC02-035-0									
OC02-041-0									
OC04-07									
OC04-06									
UMF41-11									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 19 Sep-19 Sep	20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
UMF41-12									
UMF41-13									
OC05-01									
							$ 32,163.05	$ 32,163.04	$ 32,163.04

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 19 Sep-19 Sep	20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
OC05-02							$ 12,083.77	$ 12,083.75	$ 12,083.75
OC05-03							$ 5,786.40	$ 5,786.50	$ 5,786.50
OC05-08							$ 264.63	$ 264.65	$ 264.65

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 19 Sep-19 Sep	20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
OC05-09							$ 317.64	$ 317.64	$ 317.64
OC05-265-0									
OC05-05							$ 1,664.10	$ 1,664.10	$ 1,664.10
OC05-10							$ 27,115.37	$ 27,115.31	$ 27,115.31

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 19 Sep-19 Sep	20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
OC05-265-0							$ 1,440.60	$ 1,440.48	$ 1,440.48
OC05-265-0							$ 377.96	$ 377.86	$ 377.86
OC05-265-0							$ 1,104.77	$ 1,104.79	$ 1,104.79
ACA-007-00							$ 63.06	$ 63.08	$ 63.08
OC05-200							$ 3,038.19	$ 3,038.15	$ 3,038.15

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 19 Sep-19 Sep	20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
OC05-307-0							$ 3,367.64	$ 3,367.62	$ 3,367.62
OC0541							$ 1,901.34	$ 1,901.19	$ 1,901.19
UMF41-25	$ 2,063.65	$ 2,063.65	$ 1,031.82		$ 2,063.65	$ 2,063.65	$ 2,063.65	$ 2,063.65	$ 2,063.65
OC06-01	$ 31,958.57	$ 31,958.57	$ 15,979.28		$ 31,958.57	$ 31,958.57	$ 31,958.57	$ 31,958.57	$ 31,958.57
UMF41-27	$ 1,985.36	$ 1,985.36	$ 992.68		$ 1,985.36	$ 1,985.36	$ 1,985.36	$ 1,985.36	$ 1,985.36
UMF41-28	$ 45,938.88	$ 45,938.88	$ 22,969.44		$ 45,938.88	$ 45,938.88	$ 45,938.88	$ 45,938.88	$ 45,938.88

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 19 Sep-19 Sep	20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
OC07-01	$ 33,292.32	$ 33,292.32	$ 16,646.16		$ 33,292.32	$ 33,292.32	$ 33,292.32	$ 33,292.32	$ 33,292.32
OC07-02	$ 47,102.43	$ 47,102.43	$ 23,551.22		$ 47,102.43	$ 47,102.43	$ 47,102.43	$ 47,102.43	$ 47,102.43
UMF41-31									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 19 Sep-19 Sep	20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
UMF41-32									
OC11-01									
OC11-02									
OC11-03									
OC01-01-00									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 19 Sep-19 Sep	20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
OC01-01-01									
OC31-01									
OC31-02									
EL20-01									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 19 Sep-19 Sep	20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
UMF41-52									
EL20-14									
EL20-02									
EL20-03									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	19 Sep-19 Sep	Sep 24 20 Sep-20 Sep	21 Sep-21 Sep	22 Sep-22 Sep	23 Sep-23 Sep	24 Sep-24 Sep	25 Sep-25 Sep	26 Sep-26 Sep	27 Sep-27 Sep
EL20-04									
EL20-07									
EL20-08									
	$ 536,041.17	$ 536,041.17	$ 268,020.51	$ 0.00	$ 536,041.17	$ 522,981.46	$ 524,073.87	$ 524,073.51	$ 561,941.69
	$ 14'641,912.66	$ 15'177,953.83	$ 15'445,974.34	$ 15'445,974.34	$ 15'982,015.51	$ 16'504,996.97	$ 17'029,070.84	$ 17'553,144.35	$ 18'115,086.04
% PARCIAL:	1.67%	1.67%	0.83%	0.00%	1.67%	1.63%	1.63%	1.63%	1.75%
	45.59%	47.26%	48.10%	48.10%	49.76%	51.39%	53.02%	54.66%	56.41%

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	Oct 24 01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct
OC01-001									
OC01-002									
OC01-003									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	Oct 24 01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct
OC01-004									
OC01-005									
OC01-006									
OC01-007									
OC01-008									
OC01-009									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	Oct 24 01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct
OC01-010									
OC01-011									
EM20-001									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	Oct 24 01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct
02154									
EM20-002									
EM20-003									
EM20-004									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
	Sep 24			Oct 24					
Clave	28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct
OC02-025-0									
OC02-035-0									
OC02-041-0									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	Oct 24 01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct
OC04-001									
OC04-002									
OC04-003									
OC04-004									
OC04-005									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
	Sep 24			Oct 24					
Clave	28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct

OC05-001

OC05-002

OC05-003

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
	Sep 24			Oct 24					
Clave	28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct
OC05-004									
OC05-005									
OC05-006									
OC0541									
OC05-008									
OC05-009									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	Oct 24 01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct
OC05-010									
OC06-001									
OC06-002									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	Oct 24 01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct
ALUM-001	$ 28,716.88	$ 57,433.75	$ 57,433.75	$ 57,433.75	$ 57,433.75	$ 57,433.75	$ 57,433.75	$ 28,716.88	
ALUM-002	$ 5,423.81	$ 10,847.62	$ 10,847.62	$ 10,847.62	$ 10,847.62	$ 10,847.62	$ 10,847.62	$ 5,423.81	
OC07-02	$ 17,792.16	$ 35,584.33	$ 35,584.33	$ 35,584.33	$ 35,584.33	$ 35,584.33	$ 35,584.33	$ 17,792.16	
VID-001	$ 26,982.81	$ 53,965.52	$ 53,965.52	$ 53,965.52	$ 53,965.52	$ 53,965.52	$ 53,965.52	$ 26,982.76	

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	Oct 24 01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct
VID-002	$ 1,456.64	$ 2,911.96	$ 2,911.96	$ 2,911.96	$ 2,911.96	$ 2,911.96	$ 2,911.96	$ 1,455.95	
EL20-001	$ 8,203.95	$ 16,407.91	$ 16,407.91	$ 16,407.91					
EL20-002	$ 1,383.09	$ 2,766.20	$ 2,766.20	$ 2,766.20					
EL20-003	$ 1,087.56	$ 2,175.14	$ 2,175.14	$ 2,175.14					

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	Oct 24 01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct
EL20-004	$ 3,367.13		$ 6,734.26	$ 6,734.26	$ 6,734.26				
EL20-005	$ 944.38		$ 1,888.76	$ 1,888.76	$ 1,888.76				
EL20-006	$ 1,437.89		$ 2,875.79	$ 2,875.79	$ 2,875.79				
OC01-001									
OC01-002									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
	Sep 24			Oct 24					
Clave	28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct
OC01-004									
OC01-005									
OC01-008									
OC01-009									
OC01-011									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
	Sep 24			Oct 24					
Clave	28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct
EM20-001									
EM20-002									
EM20-003									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
	Sep 24			Oct 24					
Clave	28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct
EM20-004									
OC04-001									
OC04-002									
OC04-003									
OC04-004									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
	Sep 24			Oct 24					
Clave	28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct
OC04-005									
OC05-002									
OC05-005									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
	Sep 24			Oct 24					
Clave	28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct
OC05-008									
OC05-009									
OC05-010									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	Oct 24 01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct
ALUM-001									
ALUM-002									
VID-001	$ 16,628.60	$ 33,257.19	$ 33,257.19	$ 33,257.19	$ 33,257.19	$ 33,257.19	$ 33,257.19	$ 16,628.60	
VID-002	$ 2,305.29	$ 4,610.63	$ 4,610.63	$ 4,610.63	$ 4,610.63	$ 4,610.63	$ 4,610.63	$ 2,305.29	

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	Oct 24 01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct
EL20-001	$ 873.14	$ 1,746.29	$ 1,746.29	$ 1,746.29	$ 1,746.29	$ 1,746.29	$ 1,746.29	$ 1,746.29	$ 873.14
EL20-002	$ 809.62	$ 1,619.23	$ 1,619.23	$ 1,619.23	$ 1,619.23	$ 1,619.23	$ 1,619.23	$ 1,619.23	$ 809.62
EL20-006	$ 561.12	$ 1,122.25	$ 1,122.25	$ 1,122.25	$ 1,122.25	$ 1,122.25	$ 1,122.25	$ 1,122.25	$ 561.12
PREL-002									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	Oct 24 01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct
OC01-01									
OC01-14									
OC01-24									
OC01-25									
OC01-26									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
	Sep 24			Oct 24					
Clave	28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct
OC01-04									
OC01-16									
OCO1-100									
OC01-105									
OC01-23									
OC01-22									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
25 AÑOS
contacto@germer.com.mx
CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	Oct 24 01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct
PREL-004									
UMF41-07	$ 32,301.46	$ 64,603.02	$ 64,603.02	$ 64,603.02	$ 64,603.02	$ 64,603.02	$ 64,603.02	$ 64,603.02	$ 32,301.46
2154	$ 25,653.31	$ 51,306.62	$ 51,306.62	$ 51,306.62	$ 51,306.62	$ 51,306.62	$ 51,306.62	$ 51,306.62	$ 25,653.31
UMF41-08	$ 4,974.96	$ 9,949.91	$ 9,949.91	$ 9,949.91	$ 9,949.91	$ 9,949.91	$ 9,949.91	$ 9,949.91	$ 4,974.96
260									

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	Oct 24 01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct
UMF41-09	$ 1,331.08	$ 2,662.16	$ 2,662.16	$ 2,662.16	$ 2,662.16	$ 2,662.16	$ 2,662.16	$ 1,331.08	
UMF41-10	$ 660.45	$ 1,320.90	$ 1,320.90	$ 1,320.90	$ 1,320.90	$ 1,320.90	$ 1,320.90	$ 660.45	

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	Oct 24 01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct
OC02-035-0									
OC02-041-0									
OC04-07									
OC04-06									
UMF41-11									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	Oct 24 01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct
UMF41-12									
UMF41-13									
OC05-01	$ 16,081.52	$ 32,163.04	$ 32,163.04	$ 32,163.04	$ 32,163.04	$ 32,163.04	$ 32,163.04	$ 16,081.52	

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	Oct 24 01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct
OC05-02	$ 6,041.88	$ 12,083.75	$ 12,083.75	$ 12,083.75	$ 12,083.75	$ 12,083.75	$ 12,083.75	$ 12,083.75	$ 6,041.88
OC05-03	$ 2,893.25	$ 5,786.50	$ 5,786.50	$ 5,786.50	$ 5,786.50	$ 5,786.50	$ 5,786.50	$ 5,786.50	$ 2,893.25
OC05-08	$ 132.32	$ 264.65	$ 264.65	$ 264.65	$ 264.65	$ 264.65	$ 264.65	$ 264.65	$ 132.32

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	Oct 24 01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct
OC05-09	$ 158.82	$ 317.64	$ 317.64	$ 317.64	$ 317.64	$ 317.64	$ 317.64	$ 158.82	
OC05-265-0									
OC05-05	$ 832.05	$ 1,664.10	$ 1,664.10	$ 1,664.10	$ 1,664.10	$ 1,664.10	$ 1,664.10	$ 832.05	
OC05-10	$ 13,557.66	$ 27,115.31	$ 27,115.31	$ 27,115.31	$ 27,115.31	$ 27,115.31	$ 27,115.31	$ 13,557.66	

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	Oct 24 01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct
OC05-265-0	$ 720.24	$ 1,440.48	$ 1,440.48	$ 1,440.48	$ 1,440.48	$ 1,440.48	$ 1,440.48	$ 720.24	
OC05-265-0	$ 188.93	$ 377.86	$ 377.86	$ 377.86	$ 377.86	$ 377.86	$ 377.86	$ 188.93	
OC05-265-0	$ 552.40	$ 1,104.79	$ 1,104.79	$ 1,104.79	$ 1,104.79	$ 1,104.79	$ 1,104.79	$ 552.40	
ACA-007-00	$ 31.54	$ 63.08	$ 63.08	$ 63.08	$ 63.08	$ 63.08	$ 63.08	$ 31.54	
OC05-200	$ 1,519.08	$ 3,038.15	$ 3,038.15	$ 3,038.15	$ 3,038.15	$ 3,038.15	$ 3,038.15	$ 1,519.08	

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	Oct 24 01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct
OC05-307-0	$ 1,683.81		$ 3,367.62	$ 3,367.62	$ 3,367.62	$ 3,367.62	$ 3,367.62	$ 3,367.62	$ 1,683.81
OC0541	$ 950.60		$ 1,901.19	$ 1,901.19	$ 1,901.19	$ 1,901.19	$ 1,901.19	$ 1,901.19	$ 950.60
UMF41-25	$ 1,031.82		$ 2,063.65	$ 2,063.65	$ 2,063.65	$ 2,063.65	$ 2,063.65	$ 2,063.65	$ 1,031.82
OC06-01	$ 15,979.28		$ 31,958.57	$ 31,958.57	$ 31,958.57	$ 31,958.57	$ 31,958.57	$ 31,958.57	$ 15,979.28
UMF41-27	$ 992.68		$ 1,985.36	$ 1,985.36	$ 1,985.36	$ 1,985.36	$ 1,985.36	$ 1,985.36	$ 992.68
UMF41-28	$ 22,969.44		$ 45,938.88	$ 45,938.88	$ 45,938.88	$ 45,938.88	$ 45,938.88	$ 45,938.88	$ 22,969.44

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	Oct 24 01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct
OC07-01	$ 16,646.16	$ 33,292.32	$ 33,292.32	$ 33,292.32	$ 33,292.32	$ 33,292.32	$ 33,292.32	$ 16,646.16	
OC07-02	$ 23,551.22	$ 47,102.43	$ 47,102.43	$ 47,102.43	$ 47,102.43	$ 47,102.43	$ 47,102.43	$ 23,551.22	
UMF41-31									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Sep 24 28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	Oct 24 01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct
UMF41-32									
OC11-01									
OC11-02									
OC11-03									
OC01-01-00									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx
CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F. FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	Oct 24 01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct
OC01-01-01									
OC31-01									
OC31-02									
EL20-01						$ 8,576.93	$ 8,576.86	$ 4,288.43	
UMF41-51						$ 2,245.02	$ 2,244.86	$ 1,122.43	

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	Oct 24 01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct
UMF41-52						$ 8,298.61	$ 8,298.65	$ 4,149.32	
EL20-14						$ 1,087.87	$ 1,087.56	$ 543.78	
EL20-02						$ 3,919.76	$ 3,918.33	$ 1,959.16	
EL20-03						$ 185.35	$ 185.31	$ 92.65	

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Sep 24 28 Sep-28 Sep	29 Sep-29 Sep	30 Sep-30 Sep	Oct 24 01 Oct-01 Oct	02 Oct-02 Oct	03 Oct-03 Oct	04 Oct-04 Oct	05 Oct-05 Oct	06 Oct-06 Oct
EL20-04						$ 2,038.03	$ 2,038.00	$ 1,019.00	
EL20-07						$ 1,888.76	$ 1,888.76	$ 944.38	
EL20-08						$ 1,198.33	$ 1,198.24	$ 599.12	
	$ 309,410.03	$ 0.00	$ 618,818.81	$ 618,818.81	$ 618,818.81	$ 615,409.41	$ 615,407.32	$ 307,703.56	$ 0.00
	$ 18'424,496.07	$ 18'424,496.07	$ 19'043,314.88	$ 19'662,133.69	$ 20'280,952.50	$ 20'896,361.91	$ 21'511,769.23	$ 21'819,472.79	$ 21'819,472.79
% PARCIAL:	0.96%	0.00%	1.93%	1.93%	1.93%	1.92%	1.92%	0.96%	0.00%
	57.37%	57.37%	59.30%	61.22%	63.15%	65.07%	66.98%	67.94%	67.94%

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct
OC01-001									
OC01-002									
OC01-003									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct
OC01-004									
OC01-005									
OC01-006									
OC01-007									
OC01-008									
OC01-009									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct
OC01-010									
OC01-011									
EM20-001									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct
02154									
EM20-002									
EM20-003									
EM20-004									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct
OC02-025-0									
OC02-035-0									
OC02-041-0									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct
OC04-001									
OC04-002									
OC04-003									
OC04-004									
OC04-005									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct
OC05-001								$ 6,951.09	$ 6,951.08
OC05-002								$ 7,554.48	$ 7,554.36
OC05-003								$ 69.66	$ 69.72

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct
OC05-004								$ 571.46	$ 571.40
OC05-005								$ 190.71	$ 190.78
OC05-006								$ 5,485.96	$ 5,485.95
OC0541								$ 2,875.53	$ 2,874.95
OC05-008								$ 752.52	$ 752.57
OC05-009								$ 976.59	$ 976.56

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct
OC05-010								$ 5,805.87	$ 5,805.86
OC06-001									
OC06-002									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct
ALUM-001	$ 57,433.75	$ 57,433.75	$ 57,433.75	$ 57,433.75	$ 57,433.75	$ 28,716.88		$ 57,433.75	$ 57,433.75
ALUM-002	$ 10,847.62	$ 10,847.62	$ 10,847.62	$ 10,847.62	$ 10,847.62	$ 5,423.81		$ 10,847.62	$ 10,847.62
OC07-02	$ 35,584.33	$ 35,584.33	$ 35,584.33	$ 35,584.33	$ 35,584.33	$ 17,792.16		$ 35,584.33	$ 35,584.33
VID-001	$ 53,965.52	$ 53,965.52	$ 53,965.52	$ 53,965.52	$ 53,965.52	$ 26,982.76		$ 53,965.52	$ 53,965.52

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct
VID-002	$ 2,911.96	$ 2,911.96	$ 2,911.96	$ 2,911.96	$ 2,911.96	$ 1,455.95		$ 2,911.96	$ 2,911.96
EL20-001									
EL20-002									
EL20-003									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct
EL20-004									
EL20-005									
EL20-006									
OC01-001									
OC01-002									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct
OC01-004									
OC01-005									
OC01-008									
OC01-009									
OC01-011									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct
EM20-001									
EM20-002									
EM20-003									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES										
Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct	
EM20-004										
OC04-001										
OC04-002										
OC04-003										
OC04-004										

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct
OC04-005									
OC05-002									
OC05-005									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct
OC05-008									
OC05-009									
OC05-010									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct
ALUM-001									
ALUM-002									
VID-001	$ 33,257.19	$ 33,257.19	$ 33,257.19	$ 33,257.19	$ 33,257.19				
VID-002	$ 4,610.63	$ 4,610.63	$ 4,610.63	$ 4,610.63	$ 4,610.63				

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct
EL20-001	$ 1,746.29	$ 1,746.29	$ 1,746.29	$ 1,746.29	$ 1,746.29				
EL20-002	$ 1,619.23	$ 1,619.23	$ 1,619.23	$ 1,619.23	$ 1,619.23				
EL20-006	$ 1,122.25	$ 1,122.25	$ 1,122.25	$ 1,122.25	$ 1,122.25				
PREL-002									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct
OC01-01									
OC01-14									
OC01-24									
OC01-25									
OC01-26									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct
OC01-04									
OC01-16									
OCO1-100									
OC01-105									
OC01-23									
OC01-22									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx
CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct
PREL-004									
UMF41-07	$ 64,603.02								
2154	$ 51,306.62								
UMF41-08	$ 9,949.91								

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES										
Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct	
UMF41-09	$ 2,662.16									
UMF41-10	$ 1,320.90									

OC02-025-0

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct
OC02-035-0									
OC02-041-0									
OC04-07									
OC04-06									
UMF41-11									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct
UMF41-12									
UMF41-13									
OC05-01	$ 32,163.04	$ 32,163.04	$ 32,163.04	$ 32,163.04	$ 32,163.04	$ 16,081.52		$ 32,163.04	$ 32,163.04

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct
OC05-02	$ 12,083.75	$ 12,083.75	$ 12,083.75	$ 12,083.75	$ 12,083.75	$ 6,041.88		$ 12,083.75	$ 12,083.75
OC05-03	$ 5,786.50	$ 5,786.50	$ 5,786.50	$ 5,786.50	$ 5,786.50	$ 2,893.25		$ 5,786.50	$ 5,786.50
OC05-08	$ 264.65	$ 264.65	$ 264.65	$ 264.65	$ 264.65	$ 132.32		$ 264.65	$ 264.65

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct
OC05-09	$ 317.64	$ 317.64	$ 317.64	$ 317.64	$ 317.64	$ 158.82		$ 317.64	$ 317.64
OC05-265-0									
OC05-05	$ 1,664.10	$ 1,664.10	$ 1,664.10	$ 1,664.10	$ 1,664.10	$ 832.05		$ 1,664.10	$ 1,664.10
OC05-10	$ 27,115.31	$ 27,115.31	$ 27,115.31	$ 27,115.31	$ 27,115.31	$ 13,557.66		$ 27,115.31	$ 27,115.31

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
25 AÑOS
contacto@germer.com.mx
CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct
OC05-265-0	$ 1,440.48	$ 1,440.48	$ 1,440.48	$ 1,440.48	$ 1,440.48	$ 720.24		$ 1,440.48	$ 1,440.48
OC05-265-0	$ 377.86	$ 377.86	$ 377.86	$ 377.86	$ 377.86	$ 188.93		$ 377.86	$ 377.86
OC05-265-0	$ 1,104.79	$ 1,104.79	$ 1,104.79	$ 1,104.79	$ 1,104.79	$ 552.40		$ 1,104.79	$ 1,104.79
ACA-007-00	$ 63.08	$ 63.08	$ 63.08	$ 63.08	$ 63.08	$ 31.54		$ 63.08	$ 63.08
OC05-200	$ 3,038.15	$ 3,038.15	$ 3,038.15	$ 3,038.15	$ 3,038.15	$ 1,519.08		$ 3,038.15	$ 3,038.15

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct
OC05-307-0	$ 3,367.62	$ 3,367.62	$ 3,367.62	$ 3,367.62	$ 3,367.62	$ 1,683.81		$ 3,367.62	$ 3,367.62
OC0541	$ 1,901.19	$ 1,901.19	$ 1,901.19	$ 1,901.19	$ 1,901.19	$ 950.60		$ 1,901.19	$ 1,901.19
UMF41-25	$ 2,063.65	$ 2,063.65	$ 2,063.65	$ 2,063.65	$ 2,063.65	$ 1,031.82		$ 2,063.65	$ 2,063.65
OC06-01	$ 31,958.57	$ 31,958.57	$ 31,958.57	$ 31,958.57	$ 31,958.57	$ 15,979.28		$ 31,958.57	$ 31,958.57
UMF41-27	$ 1,985.36	$ 1,985.36	$ 1,985.36	$ 1,985.36	$ 1,985.36	$ 992.68		$ 1,985.36	$ 1,985.36
UMF41-28	$ 45,938.88	$ 45,938.88	$ 45,938.88	$ 45,938.88	$ 45,938.88	$ 22,969.44		$ 45,938.88	$ 45,938.88

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct
OC07-01	$ 33,292.32	$ 33,292.32	$ 33,292.32	$ 33,292.32	$ 33,292.32	$ 16,646.16		$ 33,292.32	$ 33,292.32
OC07-02	$ 47,102.43	$ 47,102.43	$ 47,102.43	$ 47,102.43	$ 47,102.43	$ 23,551.22		$ 47,102.43	$ 47,102.43

UMF41-31

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx
CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct
UMF41-32									
OC11-01									
OC11-02									
OC11-03									
OC01-01-00									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx
CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct
OC01-01-01									
OC31-01									
OC31-02									
EL20-01	$ 8,576.86	$ 8,576.86	$ 8,576.86	$ 8,576.86	$ 8,576.86	$ 4,288.43		$ 8,576.86	$ 8,576.86
UMF41-51	$ 2,244.86	$ 2,244.86	$ 2,244.86	$ 2,244.86	$ 2,244.86	$ 1,122.43		$ 2,244.86	$ 2,244.86

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct
UMF41-52	$ 8,298.65	$ 8,298.65	$ 8,298.65	$ 8,298.65	$ 8,298.65	$ 4,149.32		$ 8,298.65	$ 8,298.65
EL20-14	$ 1,087.56	$ 1,087.56	$ 1,087.56	$ 1,087.56	$ 1,087.56	$ 543.78		$ 1,087.56	$ 1,087.56
EL20-02	$ 3,918.33	$ 3,918.33	$ 3,918.33	$ 3,918.33	$ 3,918.33	$ 1,959.16		$ 3,918.33	$ 3,918.33
EL20-03	$ 185.31	$ 185.31	$ 185.31	$ 185.31	$ 185.31	$ 92.65		$ 185.31	$ 185.31

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 07 Oct-07 Oct	08 Oct-08 Oct	09 Oct-09 Oct	10 Oct-10 Oct	11 Oct-11 Oct	12 Oct-12 Oct	13 Oct-13 Oct	14 Oct-14 Oct	15 Oct-15 Oct
EL20-04	$ 2,038.00	$ 2,038.00	$ 2,038.00	$ 2,038.00	$ 2,038.00	$ 1,019.00		$ 2,038.00	$ 2,038.00
EL20-07	$ 1,888.76	$ 1,888.76	$ 1,888.76	$ 1,888.76	$ 1,888.76	$ 944.38		$ 1,888.76	$ 1,888.76
EL20-08	$ 1,198.24	$ 1,198.24	$ 1,198.24	$ 1,198.24	$ 1,198.24	$ 599.12		$ 1,198.24	$ 1,198.24
	$ 615,407.32	**$ 485,564.71**	**$ 485,564.71**	**$ 485,564.71**	**$ 485,564.71**	**$ 221,604.53**	**$ 0.00**	**$ 474,442.99**	**$ 474,442.35**
	$ 22'434,880.11	**$ 22'920,444.82**	**$ 23'406,009.53**	**$ 23'891,574.24**	**$ 24'377,138.95**	**$ 24'598,743.48**	**$ 24'598,743.48**	**$ 25'073,186.47**	**$ 25'547,628.82**
% PARCIAL:	**1.92%**	**1.51%**	**1.51%**	**1.51%**	**1.51%**	**0.69%**	**0.00%**	**1.48%**	**1.48%**
	69.86%	**71.37%**	**72.88%**	**74.39%**	**75.90%**	**76.59%**	**76.59%**	**78.07%**	**79.55%**

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 16 Oct-16 Oct	17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct
OC01-001									
OC01-002									
OC01-003									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 16 Oct-16 Oct	17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct
OC01-004									
OC01-005									
OC01-006									
OC01-007									
OC01-008									
OC01-009									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
	Oct 24								
Clave	16 Oct-16 Oct	17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct
OC01-010									
OC01-011									
EM20-001									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 16 Oct-16 Oct	17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct
02154									
EM20-002									
EM20-003									
EM20-004									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
	Oct 24								
Clave	16 Oct-16 Oct	17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct
OC02-025-0									
OC02-035-0									
OC02-041-0									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7



PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 16 Oct-16 Oct	17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct
OC04-001									
OC04-002									
OC04-003									
OC04-004									
OC04-005									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F. FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 16 Oct-16 Oct	17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct
OC05-001	$ 6,951.08	$ 6,951.08	$ 6,951.08	$ 3,475.54		$ 6,951.08	$ 6,951.08	$ 6,951.08	$ 6,951.08
OC05-002	$ 7,554.36	$ 7,554.36	$ 7,554.36	$ 3,777.18		$ 7,554.36	$ 7,554.36	$ 7,554.36	$ 7,554.36
OC05-003	$ 69.72	$ 69.72	$ 69.72	$ 34.86		$ 69.72	$ 69.72	$ 69.72	$ 69.72

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 16 Oct-16 Oct	17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct
OC05-004	$ 571.40	$ 571.40	$ 571.40	$ 285.70		$ 571.40	$ 571.40	$ 571.40	$ 571.40
OC05-005	$ 190.78	$ 190.78	$ 190.78	$ 95.39		$ 190.78	$ 190.78	$ 190.78	$ 190.78
OC05-006	$ 5,485.95	$ 5,485.95	$ 5,485.95	$ 2,742.98		$ 5,485.95	$ 5,485.95	$ 5,485.95	$ 5,485.95
OC0541	$ 2,874.95	$ 2,874.95	$ 2,874.95	$ 1,437.48		$ 2,874.95	$ 2,874.95	$ 2,874.95	$ 2,874.95
OC05-008	$ 752.57	$ 752.57	$ 752.57	$ 376.28		$ 752.57	$ 752.57	$ 752.57	$ 752.57
OC05-009	$ 976.56	$ 976.56	$ 976.56	$ 488.28		$ 976.56	$ 976.56	$ 976.56	$ 976.56

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	16 Oct-16 Oct	17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct
OC05-010	$ 5,805.86	$ 5,805.86	$ 5,805.86	$ 2,902.93	$ 5,805.86	$ 5,805.86	$ 5,805.86	$ 5,805.86	
OC06-001									$ 57,094.33
OC06-002									$ 5,138.20

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	16 Oct-16 Oct	17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct
	Oct 24								
ALUM-001	$ 57,433.75	$ 57,433.75	$ 57,433.75	$ 28,716.88		$ 57,433.75	$ 57,433.75	$ 57,433.75	$ 57,433.75
ALUM-002	$ 10,847.62	$ 10,847.62	$ 10,847.62	$ 5,423.81		$ 10,847.62	$ 10,847.62	$ 10,847.62	$ 10,847.62
OC07-02	$ 35,584.33	$ 35,584.33	$ 35,584.33	$ 17,792.16		$ 35,584.33	$ 35,584.33	$ 35,584.33	$ 35,584.33
VID-001	$ 53,965.52	$ 53,965.52	$ 53,965.52	$ 26,982.76		$ 53,965.52	$ 53,965.52		

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7



PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 16 Oct-16 Oct	17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct
VID-002	$ 2,911.96	$ 2,911.96	$ 2,911.96	$ 1,455.95		$ 2,911.96	$ 2,911.96		
EL20-001									
EL20-002									
EL20-003									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 16 Oct-16 Oct	17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct
EL20-004									
EL20-005									
EL20-006									
OC01-001									
OC01-002									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 16 Oct-16 Oct	17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct
OC01-004									
OC01-005									
OC01-008									
OC01-009									
OC01-011									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES										
Clave	Oct 24 16 Oct-16 Oct	17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct	
EM20-001										
EM20-002										
EM20-003										

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 16 Oct-16 Oct	17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct
EM20-004									
OC04-001									
OC04-002									
OC04-003									
OC04-004									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 16 Oct-16 Oct	17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct
OC04-005									
OC05-002									
OC05-005									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 16 Oct-16 Oct	17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct
OC05-008									
OC05-009									
OC05-010									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 16 Oct-16 Oct	17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct
ALUM-001									
ALUM-002									
VID-001									
VID-002									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 16 Oct-16 Oct	17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct
EL20-001									
EL20-002									
EL20-006									
PREL-002									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 16 Oct-16 Oct	17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct
OC01-01									
OC01-14									
OC01-24									
OC01-25									
OC01-26									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 16 Oct-16 Oct	17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct
OC01-04									
OC01-16									
OCO1-100									
OC01-105									
OC01-23									
OC01-22									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 16 Oct-16 Oct	17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct

PREL-004

UMF41-07

2154

UMF41-08

328

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 16 Oct-16 Oct	17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct
UMF41-09									
UMF41-10									
OC02-025-0									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 16 Oct-16 Oct	17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct
OC02-035-0									
OC02-041-0									
OC04-07									
OC04-06									
UMF41-11									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 16 Oct-16 Oct	17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct
UMF41-12									
UMF41-13									
OC05-01	$ 32,163.04	$ 32,163.04	$ 32,163.04	$ 16,081.52		$ 32,163.04	$ 32,163.04	$ 32,163.04	$ 32,163.04

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 16 Oct-16 Oct	17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct
OC05-02	$ 12,083.75	$ 12,083.75	$ 12,083.75	$ 6,041.88		$ 12,083.75	$ 12,083.75	$ 12,083.75	$ 12,083.75
OC05-03	$ 5,786.50	$ 5,786.50	$ 5,786.50	$ 2,893.25		$ 5,786.50	$ 5,786.50	$ 5,786.50	$ 5,786.50
OC05-08	$ 264.65	$ 264.65	$ 264.65	$ 132.32		$ 264.65	$ 264.65	$ 264.65	$ 264.65

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 16 Oct-16 Oct	17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct
OC05-09	$ 317.64	$ 317.64	$ 317.64	$ 158.82		$ 317.64	$ 317.64	$ 317.64	$ 317.64
OC05-265-0									
OC05-05	$ 1,664.10	$ 1,664.10	$ 1,664.10	$ 832.05		$ 1,664.10	$ 1,664.10	$ 1,664.10	$ 1,664.10
OC05-10	$ 27,115.31	$ 27,115.31	$ 27,115.31	$ 13,557.66		$ 27,115.31	$ 27,115.31	$ 27,115.31	$ 27,115.31

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 16 Oct-16 Oct	17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct
OC05-265-0	$ 1,440.48	$ 1,440.48	$ 1,440.48	$ 720.24		$ 1,440.48	$ 1,440.48	$ 1,440.48	$ 1,440.48
OC05-265-0	$ 377.86	$ 377.86	$ 377.86	$ 188.93		$ 377.86	$ 377.86	$ 377.86	$ 377.86
OC05-265-0	$ 1,104.79	$ 1,104.79	$ 1,104.79	$ 552.40		$ 1,104.79	$ 1,104.79	$ 1,104.79	$ 1,104.79
ACA-007-00	$ 63.08	$ 63.08	$ 63.08	$ 31.54		$ 63.08	$ 63.08	$ 63.08	$ 63.08
OC05-200	$ 3,038.15	$ 3,038.15	$ 3,038.15	$ 1,519.08		$ 3,038.15	$ 3,038.15	$ 3,038.15	$ 3,038.15

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F. FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 16 Oct-16 Oct	17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct
OC05-307-0	$ 3,367.62	$ 3,367.62	$ 3,367.62	$ 1,683.81		$ 3,367.62	$ 3,367.62	$ 3,367.62	$ 3,367.62
OC0541	$ 1,901.19	$ 1,901.19	$ 1,901.19	$ 950.60		$ 1,901.19	$ 1,901.19	$ 1,901.19	$ 1,901.19
UMF41-25	$ 2,063.65								
OC06-01	$ 31,958.57								
UMF41-27	$ 1,985.36	$ 1,985.36	$ 1,985.36	$ 992.68		$ 1,985.36	$ 1,985.36	$ 1,985.36	$ 1,985.36
UMF41-28	$ 45,938.88	$ 45,938.88	$ 45,938.88	$ 22,969.44		$ 45,938.88	$ 45,938.88	$ 45,938.88	$ 45,938.88

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	16 Oct-16 Oct	Oct 24 17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct
OC07-01	$ 33,292.32	$ 33,292.32	$ 33,292.32	$ 16,646.16		$ 33,292.32	$ 33,292.32	$ 33,292.32	$ 33,292.32
OC07-02	$ 47,102.43	$ 47,102.43	$ 47,102.43	$ 23,551.22		$ 47,102.43	$ 47,102.43	$ 47,102.43	$ 47,102.43
UMF41-31		$ 17,003.62	$ 17,003.57	$ 8,501.79		$ 17,003.57	$ 17,003.57	$ 17,003.57	$ 17,003.57

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 16 Oct-16 Oct	17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct
UMF41-32	$ 7,959.14	$ 7,958.63	$ 3,979.27		$ 7,958.63	$ 7,958.63	$ 7,958.63	$ 7,958.63	
OC11-01									
OC11-02									
OC11-03									
OC01-01-00									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	16 Oct-16 Oct	17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct
	Oct 24								
OC01-01-01									
OC31-01									
OC31-02									
EL20-01	$ 8,576.86	$ 8,576.86	$ 8,576.86	$ 4,288.43		$ 8,576.86	$ 8,576.86	$ 8,576.86	$ 8,576.86
UMF41-51	$ 2,244.86	$ 2,244.86	$ 2,244.86	$ 1,122.43		$ 2,244.86	$ 2,244.86	$ 2,244.86	$ 2,244.86

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 16 Oct-16 Oct	17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct
UMF41-52	$ 8,298.65	$ 8,298.65	$ 8,298.65	$ 4,149.32		$ 8,298.65	$ 8,298.65	$ 8,298.65	$ 8,298.65
EL20-14	$ 1,087.56	$ 1,087.56	$ 1,087.56	$ 543.78		$ 1,087.56	$ 1,087.56	$ 1,087.56	$ 1,087.56
EL20-02	$ 3,918.33	$ 3,918.33	$ 3,918.33	$ 1,959.16		$ 3,918.33	$ 3,918.33	$ 3,918.33	$ 3,918.33
EL20-03	$ 185.31	$ 185.31	$ 185.31	$ 92.65		$ 185.31	$ 185.31	$ 185.31	$ 185.31

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
25 AÑOS
contacto@germer.com.mx
CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	16 Oct-16 Oct	17 Oct-17 Oct	18 Oct-18 Oct	19 Oct-19 Oct	20 Oct-20 Oct	21 Oct-21 Oct	22 Oct-22 Oct	23 Oct-23 Oct	24 Oct-24 Oct
	Oct 24								
EL20-04	$ 2,038.00	$ 2,038.00	$ 2,038.00	$ 1,019.00		$ 2,038.00	$ 2,038.00	$ 2,038.00	$ 2,038.00
EL20-07	$ 1,888.76	$ 1,888.76	$ 1,888.76	$ 944.38		$ 1,888.76	$ 1,888.76	$ 1,888.76	$ 1,888.76
EL20-08	$ 1,198.24	$ 1,198.24	$ 1,198.24	$ 599.12		$ 1,198.24	$ 1,198.24	$ 1,198.24	$ 1,198.24
	$ 474,442.35	**$ 465,382.89**	**$ 465,382.33**	**$ 232,691.11**	**$ 0.00**	**$ 465,382.33**	**$ 465,382.33**	**$ 408,504.85**	**$ 470,737.38**
	$ 26'022,071.17	**$ 26'487,454.06**	**$ 26'952,836.39**	**$ 27'185,527.50**	**$ 27'185,527.50**	**$ 27'650,909.83**	**$ 28'116,292.16**	**$ 28'524,797.01**	**$ 28'995,534.39**
% PARCIAL:	**1.48%**	**1.45%**	**1.45%**	**0.72%**	**0.00%**	**1.45%**	**1.45%**	**1.27%**	**1.47%**
	81.03%	**82.48%**	**83.92%**	**84.65%**	**84.65%**	**86.10%**	**87.55%**	**88.82%**	**90.29%**

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
	Oct 24							Nov 24	
Clave	25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov
OC01-001									
OC01-002									
OC01-003									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
	Oct 24							Nov 24	
Clave	25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov
OC01-004									
OC01-005									
OC01-006									
OC01-007									
OC01-008									
OC01-009									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
	Oct 24							Nov 24	
Clave	25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov
OC01-010									
OC01-011									
EM20-001									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
	Oct 24							Nov 24	
Clave	25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov
02154									
EM20-002									
EM20-003									
EM20-004									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
	Oct 24							Nov 24	
Clave	25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov
OC02-025-0									
OC02-035-0									
OC02-041-0									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	Nov 24 01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov
OC04-001									
OC04-002									
OC04-003									
OC04-004									
OC04-005									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	Nov 24 01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov
OC05-001	$ 6,951.08	$ 3,475.54	$ 6,951.08	$ 6,951.08	$ 6,951.08	$ 6,951.08	$ 6,951.08	$ 6,951.08	$ 3,475.54
OC05-002	$ 7,554.36	$ 3,777.18	$ 7,554.36	$ 7,554.36	$ 7,554.36	$ 7,554.36	$ 7,554.36	$ 7,554.36	$ 3,777.18
OC05-003	$ 69.72	$ 34.86	$ 69.72	$ 69.72	$ 69.72	$ 69.72	$ 69.72	$ 69.72	$ 34.86

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	Nov 24 01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov
OC05-004	$ 571.40	$ 285.70	$ 571.40	$ 571.40	$ 571.40	$ 571.40	$ 571.40	$ 571.40	$ 285.70
OC05-005	$ 190.78	$ 95.39	$ 190.78	$ 190.78	$ 190.78	$ 190.78	$ 190.78	$ 190.78	$ 95.39
OC05-006	$ 5,485.95	$ 2,742.98	$ 5,485.95	$ 5,485.95	$ 5,485.95	$ 5,485.95	$ 5,485.95	$ 5,485.95	$ 2,742.98
OC0541	$ 2,874.95	$ 1,437.48	$ 2,874.95	$ 2,874.95	$ 2,874.95	$ 2,874.95	$ 2,874.95	$ 2,874.95	$ 1,437.48
OC05-008	$ 752.57	$ 376.28	$ 752.57	$ 752.57	$ 752.57	$ 752.57	$ 752.57	$ 752.57	$ 376.28
OC05-009	$ 976.56	$ 488.28	$ 976.56	$ 976.56	$ 976.56	$ 976.56	$ 976.56	$ 976.56	$ 488.28

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	Nov 24 01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov
OC05-010	$ 5,805.86	$ 2,902.93	$ 5,805.86	$ 5,805.86	$ 5,805.86	$ 5,805.86	$ 5,805.86	$ 5,805.86	$ 2,902.93
OC06-001	$ 57,094.24	$ 28,547.12	$ 57,094.24	$ 57,094.24	$ 57,094.24	$ 57,094.24	$ 57,094.24	$ 57,094.24	$ 28,547.12
OC06-002	$ 5,138.21	$ 2,569.11	$ 5,138.21	$ 5,138.21	$ 5,138.21	$ 5,138.21	$ 5,138.21	$ 5,138.21	$ 2,569.11

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
25 AÑOS
contacto@germer.com.mx
CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	Nov 24 01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov
ALUM-001	$ 57,433.75	$ 28,716.88	$ 57,433.75	$ 57,433.75	$ 57,433.75	$ 57,433.75	$ 57,433.75	$ 57,433.75	
ALUM-002	$ 10,847.62	$ 5,423.81	$ 10,847.62	$ 10,847.62	$ 10,847.62	$ 10,847.62	$ 10,847.62	$ 10,847.62	
OC07-02	$ 35,584.33	$ 17,792.16	$ 35,584.33	$ 35,584.33	$ 35,584.33	$ 35,584.33	$ 35,584.33	$ 35,584.33	
VID-001									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7



PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
	Oct 24							Nov 24	
Clave	25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov
VID-002									
EL20-001									
EL20-002									
EL20-003									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
	Oct 24							Nov 24	
Clave	25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov
EL20-004									
EL20-005									
EL20-006									
OC01-001									
OC01-002									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	Nov 24 01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov
OC01-004									
OC01-005									
OC01-008									
OC01-009									
OC01-011									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
	Oct 24							Nov 24	
Clave	25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov
EM20-001									
EM20-002									
EM20-003									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
	Oct 24							Nov 24	
Clave	25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov
EM20-004									
OC04-001									
OC04-002									
OC04-003									
OC04-004									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
	Oct 24							Nov 24	
Clave	25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov
OC04-005									
OC05-002									
OC05-005									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
	Oct 24							Nov 24	
Clave	25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov
OC05-008									
OC05-009									
OC05-010									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
	Oct 24							Nov 24	
Clave	25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov
ALUM-001									
ALUM-002									
VID-001									
VID-002									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
	Oct 24							Nov 24	
Clave	25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov
EL20-001									
EL20-002									
EL20-006									
PREL-002									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
	Oct 24							Nov 24	
Clave	25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov
OC01-01									
OC01-14									
OC01-24									
OC01-25									
OC01-26									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
Clave	Oct 24 25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	Nov 24 01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov
OC01-04									
OC01-16									
OCO1-100									
OC01-105									
OC01-23									
OC01-22									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
25 AÑOS
contacto@germer.com.mx
CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
	Oct 24							Nov 24	
Clave	25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov

PREL-004

UMF41-07

2154

UMF41-08
362

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
	Oct 24							Nov 24	
Clave	25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov

UMF41-09

UMF41-10

OC02-025-0

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES									
	Oct 24							Nov 24	
Clave	25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov
OC02-035-0									
OC02-041-0									
OC04-07									
OC04-06									
UMF41-11									

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	Nov 24 01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov
UMF41-12									
UMF41-13									
OC05-01	$ 32,163.04	$ 16,081.52		$ 32,163.04	$ 32,163.04	$ 32,163.04	$ 32,163.04	$ 32,163.04	$ 16,081.52

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	Nov 24 01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov
OC05-02	$ 12,083.75	$ 6,041.88	$ 12,083.75	$ 12,083.75	$ 12,083.75	$ 12,083.75	$ 12,083.75	$ 12,083.75	$ 6,041.88
OC05-03	$ 5,786.50	$ 2,893.25	$ 5,786.50	$ 5,786.50	$ 5,786.50	$ 5,786.50	$ 5,786.50	$ 5,786.50	$ 2,893.25
OC05-08	$ 264.65	$ 132.32	$ 264.65	$ 264.65	$ 264.65	$ 264.65	$ 264.65	$ 264.65	$ 132.32

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	Nov 24 01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov
OC05-09	$ 317.64	$ 158.82	$ 317.64	$ 317.64	$ 317.64	$ 317.64	$ 317.64	$ 317.64	$ 158.82
OC05-265-0									
OC05-05	$ 1,664.10	$ 832.05	$ 1,664.10	$ 1,664.10	$ 1,664.10	$ 1,664.10	$ 1,664.10	$ 1,664.10	$ 832.05
OC05-10	$ 27,115.31	$ 13,557.66	$ 27,115.31	$ 27,115.31	$ 27,115.31	$ 27,115.31	$ 27,115.31	$ 27,115.31	$ 13,557.66

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	Nov 24 01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov
OC05-265-0	$ 1,440.48	$ 720.24	$ 1,440.48	$ 1,440.48	$ 1,440.48	$ 1,440.48	$ 1,440.48	$ 1,440.48	$ 720.24
OC05-265-0	$ 377.86	$ 188.93	$ 377.86	$ 377.86	$ 377.86	$ 377.86	$ 377.86	$ 377.86	$ 188.93
OC05-265-0	$ 1,104.79	$ 552.40	$ 1,104.79	$ 1,104.79	$ 1,104.79	$ 1,104.79	$ 1,104.79	$ 1,104.79	$ 552.40
ACA-007-00	$ 63.08	$ 31.54	$ 63.08	$ 63.08	$ 63.08	$ 63.08	$ 63.08	$ 63.08	$ 31.54
OC05-200	$ 3,038.15	$ 1,519.08	$ 3,038.15	$ 3,038.15	$ 3,038.15	$ 3,038.15	$ 3,038.15	$ 3,038.15	$ 1,519.08

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	Nov 24 01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov
OC05-307-0	$ 3,367.62	$ 1,683.81	$ 3,367.62	$ 3,367.62	$ 3,367.62	$ 3,367.62	$ 3,367.62	$ 3,367.62	$ 1,683.81
OC0541	$ 1,901.19	$ 950.60	$ 1,901.19	$ 1,901.19	$ 1,901.19	$ 1,901.19	$ 1,901.19	$ 1,901.19	$ 950.60
UMF41-25									
OC06-01									
UMF41-27	$ 1,985.36	$ 992.68							
UMF41-28	$ 45,938.88	$ 22,969.44							

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	Nov 24 01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov
OC07-01	$ 33,292.32	$ 16,646.16							
OC07-02	$ 47,102.43	$ 23,551.22							
UMF41-31	$ 17,003.57	$ 8,501.79	$ 17,003.57	$ 17,003.57	$ 17,003.57	$ 17,003.57			

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
25 AÑOS
contacto@germer.com.mx
CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F. FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	Nov 24 01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov
UMF41-32	$ 7,958.63	$ 3,979.27		$ 7,958.63	$ 7,958.63	$ 7,958.63	$ 7,958.63		
OC11-01		$ 6,048.71		$ 12,097.40	$ 12,097.40	$ 12,097.40	$ 12,097.40	$ 12,097.40	$ 6,048.70
OC11-02		$ 9,716.85		$ 19,433.70	$ 19,433.70	$ 19,433.70	$ 19,433.70	$ 19,433.70	$ 9,716.85
OC11-03		$ 2,858.11		$ 5,716.18	$ 5,716.18	$ 5,716.18	$ 5,716.18	$ 5,716.18	$ 2,858.09

OC01-01-00

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	Nov 24 01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov
OC01-01-01									
OC31-01									
OC31-02									
EL20-01	$ 8,576.86	$ 4,288.43		$ 8,576.86	$ 8,576.86	$ 8,576.86	$ 8,576.86	$ 8,576.86	$ 8,576.86
UMF41-51	$ 2,244.86	$ 1,122.43		$ 2,244.86	$ 2,244.86	$ 2,244.86	$ 2,244.86	$ 2,244.86	$ 2,244.86

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	Nov 24 01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov
UMF41-52	$ 8,298.65	$ 4,149.32	$ 8,298.65	$ 8,298.65	$ 8,298.65	$ 8,298.65	$ 8,298.65	$ 8,298.65	
EL20-14	$ 1,087.56	$ 543.78	$ 1,087.56	$ 1,087.56	$ 1,087.56	$ 1,087.56	$ 1,087.56	$ 1,087.56	
EL20-02	$ 3,918.33	$ 1,959.16	$ 3,918.33	$ 3,918.33	$ 3,918.33	$ 3,918.33	$ 3,918.33	$ 3,918.33	
EL20-03	$ 185.31	$ 92.65	$ 185.31	$ 185.31	$ 185.31	$ 185.31	$ 185.31	$ 185.31	

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Oct 24 25 Oct-25 Oct	26 Oct-26 Oct	27 Oct-27 Oct	28 Oct-28 Oct	29 Oct-29 Oct	30 Oct-30 Oct	31 Oct-31 Oct	Nov 24 01 Nov-01 Nov	02 Nov-02 Nov
EL20-04	$ 2,038.00	$ 1,019.00	$ 2,038.00	$ 2,038.00	$ 2,038.00	$ 2,038.00	$ 2,038.00	$ 2,038.00	
EL20-07	$ 1,888.76	$ 944.38	$ 1,888.76	$ 1,888.76	$ 1,888.76	$ 1,888.76	$ 1,888.76	$ 1,888.76	
EL20-08	$ 1,198.24	$ 599.12	$ 1,198.24	$ 1,198.24	$ 1,198.24	$ 1,198.24	$ 1,198.24	$ 1,198.24	
	$ 470,737.30	**$ 253,992.30**	**$ 0.00**	**$ 379,665.59**	**$ 379,665.59**	**$ 379,665.59**	**$ 379,665.59**	**$ 354,703.39**	**$ 110,700.59**
	$ 29'466,271.69	**$ 29'720,263.99**	**$ 29'720,263.99**	**$ 30'099,929.58**	**$ 30'479,595.17**	**$ 30'859,260.76**	**$ 31'238,926.35**	**$ 31'593,629.74**	**$ 31'704,330.33**
% PARCIAL:	**1.47%**	**0.79%**	**0.00%**	**1.18%**	**1.18%**	**1.18%**	**1.18%**	**1.10%**	**0.34%**
	91.75%	**92.54%**	**92.54%**	**93.72%**	**94.91%**	**96.09%**	**97.27%**	**98.38%**	**98.72%**

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES					
Clave	Nov 24 03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov
OC01-001					
OC01-002					
OC01-003					

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES					
Clave	Nov 24 03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov
OC01-004					
OC01-005					
OC01-006					
OC01-007					
OC01-008					
OC01-009					

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES						
Clave	Nov 24 03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov	
OC01-010						
OC01-011						
EM20-001						

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES					
	Nov 24				
Clave	03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov
02154					
EM20-002					
EM20-003					
EM20-004					

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES						
Clave	Nov 24 03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov	
OC02-025-0						
OC02-035-0						
OC02-041-0						

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES					
Clave	Nov 24 03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov
OC04-001					
OC04-002					
OC04-003					
OC04-004					
OC04-005					

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Nov 24 03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov
OC05-001	$ 6,951.08	$ 6,951.08	$ 6,951.08	$ 6,951.08	
OC05-002	$ 7,554.36	$ 7,554.36	$ 7,554.36	$ 7,554.36	
OC05-003	$ 69.72	$ 69.72	$ 69.72	$ 69.72	

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Nov 24 03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov
OC05-004	$ 571.40	$ 571.40	$ 571.40	$ 571.40	
OC05-005	$ 190.78	$ 190.78	$ 190.78	$ 190.78	
OC05-006	$ 5,485.95	$ 5,485.95	$ 5,485.95	$ 5,485.95	
OC0541	$ 2,874.95	$ 2,874.95	$ 2,874.95	$ 2,874.95	
OC05-008	$ 752.57	$ 752.57	$ 752.57	$ 752.57	
OC05-009	$ 976.56	$ 976.56	$ 976.56	$ 976.56	

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Nov 24 03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov
OC05-010	$ 5,805.86	$ 5,805.86	$ 5,805.86	$ 5,805.86	$ 5,805.86
OC06-001	$ 57,094.24	$ 57,094.24	$ 57,094.24	$ 57,094.24	$ 57,094.24
OC06-002	$ 5,138.21	$ 5,138.21	$ 5,138.21	$ 5,138.21	$ 5,138.21

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Nov 24 03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov
ALUM-001					
ALUM-002					
OC07-02					
VID-001					

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES					
Clave	Nov 24 03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov
VID-002					
EL20-001					
EL20-002					
EL20-003					

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES					
Clave	Nov 24 03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov
EL20-004					
EL20-005					
EL20-006					
OC01-001					
OC01-002					

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES						
Clave	Nov 24 03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov	
OC01-004						
OC01-005						
OC01-008						
OC01-009						
OC01-011						

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES					
Clave	Nov 24 03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov
EM20-001					
EM20-002					
EM20-003					

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES					
Clave	Nov 24 03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov
EM20-004					
OC04-001					
OC04-002					
OC04-003					
OC04-004					

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES					
Clave	Nov 24 03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov
OC04-005					
OC05-002					
OC05-005					

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES					
Clave	Nov 24 03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov
OC05-008					
OC05-009					
OC05-010					

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES					
	Nov 24				
Clave	03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov
ALUM-001					
ALUM-002					
VID-001					
VID-002					

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Nov 24 03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov
EL20-001					
EL20-002					
EL20-006					
PREL-002					

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Nov 24 03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov
OC01-01					
OC01-14					
OC01-24					
OC01-25					
OC01-26					

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Nov 24 03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov
OC01-04					
OC01-16					
OCO1-100					
OC01-105					
OC01-23					
OC01-22					

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
25 AÑOS
contacto@germer.com.mx
CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Nov 24 03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov

PREL-004

UMF41-07

2154

UMF41-08
396

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES					
Clave	Nov 24 03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov

UMF41-09

UMF41-10

OC02-025-0

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES					
Clave	Nov 24 03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov
OC02-035-0					
OC02-041-0					
OC04-07					
OC04-06					
UMF41-11					

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES					
	Nov 24				
Clave	03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov
UMF41-12					
UMF41-13					
OC05-01					

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES					
Clave	Nov 24 03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov
OC05-02					
OC05-03					
OC05-08					

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Nov 24 03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov
OC05-09					
OC05-265-0					
OC05-05					
OC05-10					

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Nov 24 03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov
OC05-265-0					
OC05-265-0					
OC05-265-0					
ACA-007-00					
OC05-200					

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
25 AÑOS
contacto@germer.com.mx
CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Nov 24 03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov
OC05-307-0					
OC0541					
UMF41-25					
OC06-01					
UMF41-27					
UMF41-28					

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7



PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES					
	Nov 24				
Clave	03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov

OC07-01

OC07-02

UMF41-31

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
25 AÑOS
contacto@germer.com.mx
CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES					
Clave	Nov 24 03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov
UMF41-32					
OC11-01	$ 12,097.40				
OC11-02	$ 19,433.70				
OC11-03	$ 5,716.18				
OC01-01-00					

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES					
	Nov 24				
Clave	03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov
OC01-01-01					
OC31-01					
OC31-02					
EL20-01					
UMF41-51					

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES					
	Nov 24				
Clave	03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov

UMF41-52

EL20-14

EL20-02

EL20-03

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
25 AÑOS
contacto@germer.com.mx
CGE 010330 IX7

ANEXO NO. 6
DEL CONTRATO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. LO-50-GYR-050GYR095-N-7-2024
CONTRATO: C4M0110
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA EN FACHADA DE LA UMF No. 33 DELEG. 35 Y EN LA UMF No. 94 DELG. 36 DEL ORGANO DE OPER. ADMON. DESCONC. NORTE DEL D.F.
FECHA: 2 DE AGOSTO 2024
INICIO: 5 DE AGOSTO DEL 2024 AL 7 NOVIEMBRE 2024

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Clave	Nov 24 03 Nov-03 Nov	04 Nov-04 Nov	05 Nov-05 Nov	06 Nov-06 Nov	07 Nov-07 Nov
EL20-04					
EL20-07					
EL20-08					
	$ 0.00	$ 130,712.96	$ 93,465.68	$ 93,465.68	$ 93,465.68
	$ 31'704,330.33	$ 31'835,043.29	$ 31'928,508.97	$ 32'021,974.65	$ 32'115,440.33
% PARCIAL:	0.00%	0.41%	0.29%	0.29%	0.29%
	98.72%	99.13%	99.42%	99.71%	100.00%

ARQ. GERARDO NOVA ARANDA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. ADRIAN AGUSTIN MARTÍNEZ REYES
JEFE DE LA ZONA "I"

ING. JOSÉ GERVACIO ARAUJO
JEFE DE LA ZONA "III"

PARANAGUA 164, INT. 3 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, ALC. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07360 CDMX.
TEL: 55 5786 7837 RFC: CGE 010330 IX7